

永宁县 2024 年度财政衔接推进

乡村振兴补助资金项目

事中绩效运行监控报告

中瑞华林绩效字〔2024〕第 037 号

宁夏中瑞华林项目管理有限公司

二〇二四年十月二十九日

摘要

一、概述

为贯彻全面实施预算绩效管理精神，进一步加强预算管理，提高财政资金使用效益，根据《自治区党委人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）文件要求，我们对永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目进行了事中绩效运行监控。本次绩效运行监控旨在通过动态数据采集，及时、系统的反映预算执行、项目实施和绩效目标完成情况，发现运行偏差，并提出及时有效的纠偏措施予以纠正，以确保项目预算资金按计划使用并实现预期绩效目标，进一步提高预算执行效率和资金使用效益。

二、监控结论

截至 2024 年 10 月 31 日，永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目中，大部分项目已按计划进度顺利推进，但部分项目尚未启动；项目预算总额 17,222 万元，已支出 11,169.63 万元，预算执行率 64.86%；项目执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定；各项目依法进行财务管理和会计核算。项目产出和效果的实际绩效与目标不存在偏差，项目年度绩效目标能够实现。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1.部分单位未设立绩效目标

部分单位未设置绩效目标表，对项目资金的使用效益缺乏相应的约束。项目预期效果指标的可量化和可衡量程度低，不利于项目管理和绩效评价，以及绩效指标的考核。

2.绩效指标与项目实际具体工作不匹配

经评价组调查发现，部分项目虽然设置了绩效目标申报表，但绩效目标的设置无法明确体现项目具体工作内容；绩效指标与项目开展内容不够匹配，已设指标过于宏观、未细化分解为具体工作的绩效指标，绩效指标不能明确体现与项目任务数或计划数是否对应，效果指标无法考核衡量。

3.部分项目资金支付进度缓慢

截至 2024 年 10 月 31 日,45 个项目中有 8 个项目支付进度低于 50%，支付进度较慢。

4.部分项目施工进度滞后

截至 2024 年 10 月 31 日，特色产业项目中闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目未立项，基础设施项目中由闽宁镇教育局实施的闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目未实施。

（二）有关建议

1.严格按预算绩效目标管理要求，完善项目绩效目标申报表

项目需完善绩效目标申报表，在部门编制年度预算时，应根据政府下达的工作任务，按照财政部门预算编制要求，结合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展计划，设定项目预算绩效总目标、年度阶段性目标及预期实现进度，并制订定量和定性相结合、经济适用的绩效评价指标，便于考量绩效目标完成情况。

2.加强绩效目标管理，规范部门绩效监控工作。

建议项目单位进一步加强绩效目标、绩效运行监控和自评管理，对有关人员进行绩效评价专项学习和培训，不断提升预算绩效管理水平。

3.加快项目实施及资金支付进度

对未实施项目，进一步强化项目的施工进度管理，提升计划工期的完成率。针对绩效运行监控中存在的支出缓慢问题，应及时督促各部门

及时整改，抓紧组织项目实施，切实加快支出进度。确保财政资金与乡村振兴补助的有效衔接，促进综合效益的实现。

目 录

一、 项目概况 1

 （一）项目基本情况 1

 （二）立项背景 1

 （三）资金投入和使用情况 2

 （四）项目总体绩效目标 8

二、绩效监控工作开展情况 9

 （一）绩效监控目的、对象和范围 9

 （二）绩效监控工作过程 10

 （三）评价依据 11

三、总体结论 20

四、项目绩效情况 12

 （一）项目产出情况 12

 （二）项目效益情况 17

五、存在的问题和建议 20

 （一）存在的问题 20

 （二）有关建议 21

六、其他需要说明的情况 22

七、附件 23

永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助 资金项目事中绩效运行监控报告

中瑞华林 绩效 字〔2024〕第037号

受永宁县财政局的委托，我公司对永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目开展事中绩效运行监控工作，评价组经过数据采集、分析等必要的监控程序，运用科学规范的评价指标、评价标准和评价方法，采用绩效分析和统计方法，在梳理、分析评价数据资料的基础上，形成绩效运行监控报告。

一、项目概况

（一）项目基本情况

项目名称：永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金。

实施单位：永宁县农业农村局、永宁县乡村振兴局、永宁县水务局、永宁县杨和镇人民政府、永宁县望远镇人民政府、永宁县李俊镇人民政府、永宁县胜利乡人民政府、永宁县望洪镇人民政府、永宁县闽宁镇人民政府、永宁县闽宁镇卫生院及永宁县教育局。

资金来源：财政预算资金 17222 万元，其中，中央衔接资金 4265 万元，自治区衔接资金 4957 万元，闽宁协作资金 8000 万元。

（二）立项背景

为深入贯彻落实中共中央、国务院《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》（中发〔2020〕30 号）和自治区党委、人民政府《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施意见》（宁党发〔2021〕15 号）的部署要求，大力弘扬脱贫攻坚精神，全面巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进脱贫地区发展和乡村全面振兴。目前，乡村振兴已经取得了一定的成效，农村经济发展势头良好，农民收入持续

增长，农村人居环境不断改善。同时，各地结合自身实际情况，因地制宜地探索适合本地特色的乡村振兴之路。然而，乡村振兴仍然面临一些挑战和问题，如人才短缺、资金不足、土地制度制约等，需要进一步加以解决。

在国家大力推进乡村振兴战略的大背景下，永宁县作为一个重要县区，正面临着一系列重大任务，包括加速农业现代化进程、显著改善农村环境以及全面提升农民生活水平。为了有效推进这些任务，永宁县财政局制定了详细的计划，将利用中央和自治区提供的衔接资金，以及闽宁协作资金，促进农业产业结构的调整和优化，加强农村基础设施的建设，提高农民的收入水平，以及推动农村社会事业的全面进步和发展。

（三）资金投入和使用情况

永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目预算资金 172,220,000.00 元，截至 2024 年 10 月 31 日项目资金支出共 111,696,328.50 元，预算执行率为 64.86%。项目具体支付情况见表 3 永宁县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金统计表。

表 3 永宁县 2024 年财政衔接推进乡村振兴补助资金统计表

人民币单位：元

序号	项目名称	实施单位	指标文号	计划安排资金	支付资金	结余资金	预算执行率	备注
合计	特色产业项目（18 个）			83,738,000.00	54,021,990.76	29,716,009.24	64.51%	
1	永宁县名特优新农产品孵化园温棚建设二期项目	永宁县杨和镇人民政府	宁财（农）指标（2023）661 号	5,000,000.00	3,865,000.00	1,135,000.00	77.30%	
2	李俊镇李庄古光温棚园区建设项目	永宁县李俊镇人民政府		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00%	
3	胜利乡烽火村冷库建设项目	胜利乡人民政府		2,000,000.00	1,249,375.23	750,624.77	62.47%	
4	望远镇富原社区移民创业园续建项目	永宁县望远镇人民政府		2,000,000.00	1,893,686.21	106,313.79	94.68%	
5	李俊镇丰登村温棚基地改造项目	永宁县李俊镇人民政府		600,000.00	600,000.00	0.00	100.00%	
6	闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目	永宁县农业农村局		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	100.00%	
7	闽宁镇木兰村 2024 年设施温棚建设项目	闽宁镇人民政府		9,428,000.00	5,930,000.00	3,498,000.00	62.90%	
8	胜利乡陆坊村设施温棚新建项目	永宁县胜利乡人民政府	宁财（农）指标（2024）122 号	2,000,000.00	1,445,079.00	554,921.00	72.25%	
9	胜利乡胜利村设施温棚新建项目	永宁县胜利乡人民政府		1,000,000.00	863,845.06	136,154.94	86.38%	
10	望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目	永宁县乡村振兴服务中心		2,900,000.00	1,230,693.19	1,669,306.81	42.44%	

序号	项目名称	实施单位	指标文号	计划安排资金	支付资金	结余资金	预算执行率	备注
11	2024 年李俊镇新型农村集体经济项目（李俊镇侯寨村大拱棚建设及高效种植）	永宁县李俊镇人民政府	宁财（农）指标〔2023〕661 号、 宁财（农）指标〔2024〕122 号	1,000,000.00	591,089.75	408,910.25	59.11%	
12	2024 年李俊镇新型农村集体经济项目（李俊镇李俊村党建共同体暨香芹产业融合发展设施提升配套工程）	永宁县李俊镇人民政府		1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	100.00%	
13	2024 年望洪镇农声村新型农村集体经济项目（望洪镇农声村回购旧棚改造项目）	永宁县望洪镇人民政府	宁财（农）指标〔2023〕661 号	700,000.00	761,000.00	239,000.00	76.10%	
			宁财（农）指标〔2024〕122 号	300,000.00				
14	李俊镇冷凉蔬菜分拣中心建设项目	永宁县李俊镇人民政府	宁财（农）指标〔2024〕122 号	3,000,000.00	2,859,986.32	140,013.68	95.33%	
15	闽宁镇福宁村设施温棚园区改造项目	永宁县闽宁镇人民政府	宁财（农）指标〔2024〕96 号	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	100.00%	
16	闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目	永宁县闽宁镇人民政府		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00%	未立项
17	乡韵闽宁厂房建设项目	永宁县闽宁镇人民政府		38,000,000.00	19,640,000.00	18,360,000.00	51.68%	
18	望洪镇增岗村冷链分拣车间项目	永宁县望洪镇人民政府	宁财（农）指标〔2024〕119 号	2,210,000.00	1,492,236.00	717,764.00	67.52%	
合计	基础设施（10 个）			65,390,000.00	37,575,730.45	27,814,269.55	57.46%	
1	杨和镇纳家户村基础设施改造（二期）项目	永宁县杨和镇人民政府	宁财（农）指标〔2024〕122 号	3,000,000.00	2,508,000.00	492,000.00	83.60%	
2	李俊镇玉泉营农场防洪排涝项目	永宁县李俊镇人民政府		800,000.00	569,790.42	230,209.58	71.22%	

序号	项目名称	实施单位	指标文号	计划安排资金	支付资金	结余资金	预算执行率	备注
3	望远镇永一渠节水改造工程项目	永宁县望远镇人民政府		1,000,000.00	727,157.55	272,842.45	72.72%	
4	永宁县农村零星用户自来水安装工程	永宁县水务局		590,000.00	384,000.00	206,000.00	65.08%	
5	闽宁镇福宁村基础设施提升改造项目	永宁县闽宁镇人民政府	宁财（农）指标（2024）96 号	25,000,000.00	24,217,000.00	783,000.00	96.87%	
6	闽宁镇乡村示范创建项目（永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程）	永宁县闽宁镇人民政府	宁财（农）指标（2024）208 号	24,000,000.00	7,280,000.00	16,720,000.00	30.33%	
7	闽宁镇乡村示范创建项目（永宁县闽宁镇园艺村二组、三组巷道硬化建设工程）			6,000,000.00	1,580,000.00	4,420,000.00	26.33%	
8	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畜医药文化引入项目）	永宁县闽宁镇卫生院	宁财（农）指标（2024）96 号	2,510,000.00	309,782.48	2,200,217.52	12.34%	
9	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁二小报告厅改造提升项目）	永宁县教育局		1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00%	未实施
10	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（总结经验及示范推广）	永宁县闽宁镇人民政府		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00%	未实施
合计	人居环境整治（3 个）			8,000,000.00	6,369,001.52	1,630,998.48	79.61%	
1	望远镇板桥 4 队人居环境整治建设项目	永宁县望远镇人民政府	宁财（农）指标（2024）122 号	2,000,000.00	1,829,320.52	170,679.48	91.47%	

序号	项目名称	实施单位	指标文号	计划安排资金	支付资金	结余资金	预算执行率	备注
2	望远镇政权村美丽乡村整村推进建设项目	永宁县望远镇人民政府		2,000,000.00	1,409,010.00	590,990.00	70.45%	
3	望远镇上河村人居环境整治	永宁县望远镇人民政府	宁财（农）指标〔2024〕119 号	4,000,000.00	3,130,671.00	869,329.00	78.27%	
合计	贷款贴息（1 个）			500,000.00	370,199.77	129,800.23	74.04%	
1	脱贫户发展增收致富产业贷款贴息项目	永宁县乡村振兴服务中心	宁财（农）指标〔2023〕661 号	500,000.00	370,199.77	129,800.23	74.04%	
合计	就业扶贫（6 个）			3,312,000.00	2,214,475.00	1,097,525.00	66.86%	
1	闽宁镇 2024 年公益性岗位项目	永宁县闽宁镇人民政府	宁财（农）指标〔2023〕661 号	883,200.00	575920	307,280.00	65.21%	
2	胜利乡 2024 年公益性岗位项目	永宁县胜利乡人民政府		618,240.00	494,800.00	123,440.00	80.03%	
3	望远镇 2024 年公益性岗位项目	永宁县望远镇人民政府		662,400.00	451,185.00	211,215.00	68.11%	
4	望洪镇 2024 年公益性岗位项目	永宁县望洪镇人民政府		353,280.00	124,000.00	229,280.00	35.10%	
5	杨和镇 2024 年公益性岗位项目	永宁县杨和镇人民政府		309,120.00	185,840.00	123,280.00	60.12%	
6	李俊镇 2024 年公益性岗位项目	永宁县李俊镇人民政府		485,760.00	382,730.00	103,030.00	78.79%	
合计	教育扶贫（2 个）			880,000.00	876,000.00	4,000.00	99.55%	
1	2024 年春季雨露计划补贴项目	永宁县乡村振兴服务中心	宁财（农）指标〔2023〕661 号	500,000.00	496,000.00	4,000.00	99.20%	
2	2023 年秋季雨露计划补贴项目	永宁县乡村振兴服务中心	宁财（农）指标〔2024〕122 号	380,000.00	380,000.00	0.00	100.00%	

序号	项目名称	实施单位	指标文号	计划安排资金	支付资金	结余资金	预算执行率	备注
合计	政策奖补（5 个）			10,400,000.00	10,268,931.00	131,069.00	98.74%	
1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目	永宁县闽宁镇人民政府	宁财（农）指标〔2024〕96 号	4,974,100.00	9,546,235.00	131,069.00	98.65%	
				4,703,204.00				
2		永宁县李俊镇人民政府		61,796.00	61,796.00	0.00	100.00%	
3		永宁县望洪镇人民政府	宁财（农）指标〔2023〕661 号	74,200.00	74,200.00	0.00	100.00%	
4		永宁县杨和镇人民政府		73,400.00	73,400.00	0.00	100.00%	
5		永宁县望远镇人民政府		87,400.00	513,300.00	0.00	100.00%	
	宁财（农）指标〔2024〕96 号		425,900.00					
总计				172,220,000.00	111,696,328.50	60,523,671.50	64.86%	

（四）项目总体绩效目标

依据《自治区财政厅关于下达 2024 年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2024〕119 号）、《自治区财政厅关于下达 2024 年闽宁协作资金预算指标的通知》（宁财（农）指标〔2024〕96 号）资金下达文件附件绩效目标表，永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目总体绩效目标为：

1.各县（市、区）要认真对标对表中央和自治区学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的有关要求，重点支持葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜“六特”产业和当地特色优势产业，持续加强产业和就业帮扶，自治区衔接资金用于产业发展的比例不低于到县资金总规模的 50%。相关行业部门要加强产业项目论证选择和组织实施，强化资金项目绩效管理，推动产业项目明显提质增效。

2.各县（市、区）要贯彻落实中央和自治区关于强化农村基层党组织政治功能和组织功能扶持发展新型农村集体经济的有关要求，相关部门认真抓好扶持发展新型农村集体经济工作，突出支持重点和创新方向，重点支持发掘利用当地资源，有效改造利用现有资产，积极发展社会化服务，在拓宽村集体经济收入渠道的同时，强化基层党组织的政治功能和组织功能。

3.此次下达的自治区衔接资金属于纳入统筹整合试点范围的资金，如统筹整合使用，按照《关于将脱贫县涉农资金统筹整合试点政策优化调整至国家乡村振兴重点帮扶县实施细则》（宁财（农）发〔2024〕77 号）有关规定执行；如不统筹整合使用，按照《宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（宁财（农）发〔2021〕268 号）有关规定执行。

4.自治区衔接资金列入直达资金管理，直达资金标识贯穿资金分配、拨付、使用等整个环节，自治区财政厅对直达资金实行动态监控。各县（市、区）要认真落实直达资金管理要求，强化资金使用管理情况跟踪监督，加快项目实施和资金支出进度，坚决防止以拨代支，切实管好用好自治区衔接资金。

5.2024 年闽宁协作资金聚焦巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，重点支持福建省、自治区党委和政府确定的重点工作以及闽宁两省区签订的《东西部协作协议》《“十四五”闽宁协作规划》、闽宁协作联席会议纪要明确的主要任务。切块下达，不纳入统筹整合范围，按照《宁夏回族自治区闽宁协作资金管理办法》（宁财（农）发〔2021〕507 号）和《关于〈宁夏回族自治区闽宁协作资金管理办法〉有关事项的补充通知》（宁财（农）发〔2024〕99 号）的有关要求执行。

二、绩效监控工作开展情况

（一）绩效监控目的、对象和范围

1.绩效监控目的

绩效监控的目的在于实时掌握财政资金在各项扶贫项目及相关扶持举措中的运用状况，及时发现并纠正执行环节可能出现的偏差，最大程度发挥资金效能，有力推动各项政策目标达成。借助对各个项目全过程的密切追踪与监控，保证资金严格依照预先设定的规划与目标进行配置及运用，杜绝资金出现闲置、错配等不合理情形，从而切实提升财政支出在助力脱贫攻坚成果、巩固拓展以及乡村振兴有效衔接方面的成效。

2.绩效监控的对象

永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金、闽宁协作资金涉及的项目。

3.监控范围：项目主管部门、资金使用部门以及与申报补贴项目相关的单位、受益群众等。

（二）绩效监控工作过程

2024 年初，将永宁县财政衔接推进乡村振兴补助资金及闽宁协作资金涉及的项目绩效监控纳入年度预算绩效管理计划，通过持续跟踪和评价绩效指标，确保各项预算项目的有效执行和资源的合理分配。绩效监控全面覆盖预算执行的各个阶段，从资金分配的初始环节到项目实施的具体过程，再到最终成果的评价与反馈，形成一个完整且高效的闭环管理体系。在此过程中，将建立一套详尽的定期报告机制，确保各相关部门能够及时、准确地掌握项目进展情况。通过这些报告，管理层可以迅速发现潜在问题，并采取针对性的措施进行调整和优化，从而有效提升预算使用的透明度和整体效率。此外，绩效监控还将结合先进的数据分析工具，对各项数据进行深入挖掘和分析，为决策层提供更为科学、精准的决策依据，进一步推动预算管理的精细化水平。

本次评价采用定量评价和定性评价相结合的方法。评价组工作人员深入实地调查，全面收集评价所需资料，认真核对项目资料，汇总分析数据。具体工作步骤及内容如下：按照委托方批准的工作程序，评价工作具体包括准备、实施、总结三个阶段。具体如下：

1.准备阶段

组建工作组。评价机构组建评价工作组，在委托方单位参加了工作启动会，确定了具体工作联系人、对接被评价单位，明确了工作内容、工作流程、工作时间等总体安排。工作组结合委托方工作要求，拟定项目预算单位配合和所需资料清单等，并报委托方同意后，及时对项目预算单位建立工作对接。

2.实施阶段

收集整理资料。工作组收集并整理项目单位提供的相关资料，初步了解项目任务内容及预期绩效情况，经审核后并提请单位补充缺少的资料。项目现场调研。工作组组织专家对项目进行现场调研。工作组及专家通过查阅项目资料、听取项目单位汇报、沟通质询等方式深入了解项目执行情况，对项目单位所需补充的资料和信息等提出了明确的补充要求。核定项目绩效监控表。根据委托方管理要求，工作组在现场调研和资料审核的基础上，核实项目绩效目标和预算执行情况，按照年中任务和预算情况设定了中期绩效指标分值及标准。对于不合理绩效目标及指标，协助进行完善，汇报请示。针对现场调研遇到的问题和缺少的资料情况，工作组及时汇报委托方申请支持。

3.总结阶段

（1）撰写监控报告。根据委托方规定截止时间前项目单位提供资料和信息，结合现场调研情况，参照有关规定并结合实际监控掌握情况，撰写绩效监控报告；同时，整理绩效监控资料，归档备查。提交绩效监控报告。评价工作组向永宁县财政提交绩效监控报告征求意见稿，并根据区财政反馈意见修改后，提交绩效监控报告正式稿。

（2）整理归集评价档案

提交正式报告后，由评价组在规定的时间内将工作底稿、监控报告及其他相关资料归集形成绩效评价档案，并提交本评价机构档案管理部门存档。

（三）监控依据

1.自治区党委人民政府关于《全面实施预算绩效管理的实施意见》宁党发〔2019〕9号；

2.《宁夏回族自治区项目支出绩效评价管理指南》(宁财(绩)发〔2021〕529 号)；

3.银川市财政局关于印发《银川市预算绩效管理实施暂行办法》的通知（银财发〔2018〕203 号）；

4.中共永宁县委农村工作领导小组办公室关于印发《永宁县 2024 年（第一批）财政衔接推进乡村振兴补助资金使用实施方案的通知》（永党农办发〔2024〕8 号）；

5.永宁县人民政府办公室关于印发《永宁县 2024 年(第二批)财政衔接推进乡村振兴补助资金使用实施方案的通知》（永政办发〔2024〕68 号）；

6.中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发《永宁县 2024 年闽宁协作资金使用实施方案的通知》（永党办发〔2024〕88 号）；

7.项目相关政策文件、管理制度、管理办法及财务资料等；

8.财政部门下达的预算资金指标、批复的项目绩效目标；

9.相关行业政策、行业标准及专业技术规范；

10.其他有关的依据。

三、项目绩效情况

（一）项目产出情况

项目产出类指标包括产出数量、产出质量、产出时效和成本控制 4 个二级指标、10 个三级指标。产出数量考察项目建设数量；产出质量考察质量合格率；产出时效考察完工及时率；成本控制考察项目实施成本是否超概算。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成目标可能性	备注
产出指标	数量指标	特色产业项目	18	确定能	项目完工统计
		基础设施项目	10	确定能	项目完工统计
		人居环境整治项目	3	确定能	项目完工统计
		贷款贴息项目	1	确定能	项目完工统计
		就业扶贫项目	6	确定能	项目完工统计
		教育扶贫项目	2	确定能	项目完工统计
		政策奖补项目	5	确定能	项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	确定能	项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	完成	确定能	项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	确定能	项目完工统计

1. 产出数量

（1）特色产业项目

截至 2024 年 10 月 31 日，18 个产业项目中 14 个项目已完工，3 个项目未完工，闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目项目未立项。

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
1	永宁县名特优新农产品孵化园温棚建设二期项目	杨和镇人民政府	已完工	未验收
2	李俊镇李庄古光温棚园区建设项目	李俊镇人民政府	已完工	初验收
3	胜利乡烽火村冷库建设项目	胜利乡人民政府	已完工	已验收
4	望远镇富原社区移民创业园续建项目	望远镇人民政府	已完工	未验收

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
5	李俊镇丰登村温棚基地改造项目	李俊镇人民政府	已完工	已验收
6	闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目	永宁县农业农村局	已完工	未验收
7	闽宁镇木兰村 2024 年设施温棚建设项目	闽宁镇人民政府	已完工	未验收
8	胜利乡陆坊村设施温棚新建项目	胜利乡人民政府	已完工	未验收
9	胜利乡胜利村设施温棚新建项目	胜利乡人民政府	已完工	已验收
10	望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目	永宁县乡村振兴服务中心	已完工	未验收
11	李俊镇侯寨村大拱棚建设及高效种植	李俊镇人民政府	未完工	未验收
12	李俊镇李俊村党建共同体暨香芹产业融合发展设施提升配套工程	李俊镇人民政府	已完工	初验收
13	2024 年望洪镇农声村新型农村集体经济项目（望洪镇农声村回购旧棚改造项目）	望洪镇人民政府	已完工	未验收
14	李俊镇冷凉蔬菜分拣中心建设项目	李俊镇人民政府	已完工	初验收
15	闽宁镇福宁村设施温棚园区改造项目	闽宁镇人民政府	已完工	未验收
16	闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目	闽宁镇人民政府	未立项	
17	乡韵闽宁厂房建设项目	闽宁镇人民政府	未完工	未验收
18	望洪镇增岗村冷链分拣车间项目	望洪镇人民政府	未完工	未验收

（2）基础设施项目

截至 2024 年 10 月 31 日，10 个基础设施项目中 6 个项目已完工，2 个项目未完工，闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目中由教育局实施的闽宁二小报告厅项目未实施，闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目属于事后总结经验及示范推广项目。

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
1	杨和镇纳家户村基础设施改造（二期）项目	杨和镇人民政府	未完工	未验收
2	李俊镇玉泉营农场防洪排涝项目	李俊镇人民政府	已完工	初验收
3	望远镇永一渠节水改造工程项目	望远镇人民政府	已完工	未验收

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
4	永宁县农村零星用户自来水安装工程	永宁县水务局	已完工	已验收
5	闽宁镇福宁村基础设施提升改造项目	闽宁镇人民政府	未完工	未验收
6	闽宁镇乡村示范创建项目（永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程）	闽宁镇人民政府	已完工	未验收
7	闽宁镇乡村示范创建项目（永宁县闽宁镇园艺村二组、三组巷道硬化建设工程）		已完工	未验收
8	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目）	闽宁镇卫生院	已完工	已验收
9	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁二小报告厅改造提升项目）	永宁县教育局	未实施	未验收
10	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（总结经验及示范推广）	闽宁镇人民政府	未实施	

（3）人居环境整治项目

截至 2024 年 10 月 31 日，3 个人居环境整治项目均已完工。

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
1	望远镇板桥 4 队人居环境整治建设项目	望远镇人民政府	已完工	已验收
2	望远镇政权村美丽乡村整村推进建设项目	望远镇人民政府	已完工	未验收
3	望远镇上河村人居环境整治	望远镇人民政府	已完工	未验收

（4）贷款贴息项目

截至 2024 年 10 月 31 日，1 个贷款贴息项目脱贫户发展增收致富产业贷款贴息项目已开始实施，未完工。

（5）就业扶贫项目

截至 2024 年 10 月 31 日，6 个就业扶贫项目正在实施，未完工。

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
1	闽宁镇 2024 年公益性岗位项目	闽宁镇人民政府	未完工	未验收
2	胜利乡 2024 年公益性岗位项目	胜利乡人民政府	未完工	未验收
3	望远镇 2024 年公益性岗位项目	望远镇人民政府	未完工	未验收

4	望洪镇 2024 年公益性岗位项目	望洪镇人民政府	未完工	未验收
5	杨和镇 2024 年公益性岗位项目	杨和镇人民政府	未完工	未验收
6	李俊镇 2024 年公益性岗位项目	李俊镇人民政府	未完工	未验收

(6) 教育扶贫项目

截至 2024 年 10 月 31 日，2 个由永宁县乡村振兴服务中心实施的教育扶贫项目春季和秋季“雨露计划”项目中 2023 年秋季雨露计划补贴项目已完工，2024 年春季雨露计划补贴项目未完工。

(7) 政策奖补项目

截至 2024 年 10 月 31 日，5 个政策奖补项目巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目已完工。

序号	项目名称	实施单位	完工情况	验收情况
1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目	闽宁镇人民政府	已完工	已验收
2		李俊镇人民政府	已完工	已验收
3		望远镇人民政府	已完工	未验收
4		望洪镇人民政府	已完工	已验收
5		杨和镇人民政府	已完工	已验收

2.产出质量

截至 2024 年 10 月 31 日，18 个产业项目中 3 个项目已完工验收，3 个项目已实施初验收，剩余 12 个项目未验收；10 个基础设施项目中 2 个项目已完工验收，1 个项目已实施初验收，剩余 6 个项目未验收；3 个人居环境整治项目中，1 个项目已完工验收，剩余 2 个项目未验收；1 个贷款贴息项目未验收；6 个就业扶贫项目均未完工验收；2 个教育扶贫项目中 2023 年度春季“雨露计划”已完工验收，2024 年秋季“雨露计划”未完工验收；5 个政策奖补项目中 4 个项目已完工验收，剩余 1 个项目未验收。

3.产出时效

截至 2024 年 10 月 31 日，18 个产业项目中 3 个项目已完工验收，3 个项目已实施初验收，剩余 12 个项目未验收；10 个基础设施项目中 2 个项目已完工验收，1 个项目已实施初验收，剩余 6 个项目未验收；3 个人居环境整治项目中，1 个项目已完工验收，剩余 2 个项目未验收；1 个贷款贴息项目未验收；6 个就业扶贫项目均未完工验收；2 个教育扶贫项目中 2023 年度春季“雨露计划”已完工验收，2024 年秋季“雨露计划”未完工验收；5 个政策奖补项目中 4 个项目已完工验收，剩余 1 个项目未验收。

4.产出成本

截至 2024 年 10 月 31 日，已完工支付项目未发现超概算情况。

（二）项目效益情况

项目效益类指标包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响力 4 个二级指标，13 个三级指标。考察项目实施后产生的经济效益、社会效益、生态效益及项目可持续性。

1.经济效益

（1）基础设施建设和人居环境整治项目

开展道路硬化、环境整治工程等项目，能够改善村庄整体生态环境，提升居民的生活质量，吸引更多的游客前来休闲、旅游度假等。

（2）特色产业项目

通过实施特色产业扶贫项目，可促进农业增收，农民增收，农村稳定，标准化的生产，可以增强农民的质量意识、质量意识，使产品质量显著提高，产品竞争力增强，能够提高农民收入，打造地区特色产业，带动二、三产业发展，繁荣农村经济。

（3）就业、教育扶贫项目

通过实施“雨露计划”，帮助脱贫家庭提高工资性收入占比，为脱贫家庭实现就业增收、巩固拓展脱贫攻坚成果打下坚实基础。

通过实施就业扶贫项目，用于致富脱贫户、防返贫监测户实现就业，实现收入提升，家庭年收入整体提高。

（4）贷款贴息项目

开展产业贷款贴息项目，有效解决脱贫人口、监测对象发展生产资金短缺问题，用于发展特色养加工产业，通过产业带动、能人带动等产业联动机制，加快脱贫农户致富。通过对区域内受益群众开展问卷调查，项目的实施，有效解决了脱贫人口、监测对象就业问题，实现收入提升；发展当地特色产业，带动二、三产业发展，繁荣农村经济。

（5）政策奖补项目

通过实施政策奖补扶持项目，引导农村经济从传统的单一农业向多元化经济转变。使农村经济结构更加合理，增强农村经济的抗风险能力。促进农村资源的合理配置。吸引外部投资和技术进入农村产业，农产品的附加值得到提升，企业利润增加，同时也带动了周边农户的就业和增收，推动农村经济的可持续发展。

2. 社会效益

（1）基础设施建设及人居环境整治项目

实施道路硬化工程、环境整治工程等项目，为改善人居环境面貌，提升了农村基础设施和公共服务水平，解决村民出行问题，方便村民生产生活。

（2）特色产业项目

通过实施特色产业项目，带动和加快农村农业结构调整的步伐，提高和改善村民生活水平，提高农副产品质量和市场竞争力，不仅给村民带来可观的经济效益，同时为经济发展和维护社会稳定和民族团结起到

积极的作用。

（3）就业、教育扶贫项目

开展“雨露计划”，引导脱贫劳动力接受职业教育，提升技能素质，实现更加充分、高质量就业。

通过实施就业扶贫项目，安置脱贫户上岗，促进脱贫劳动力，防返贫监测户劳动力未就业人员实现稳定就业，提高经济收入，改善生活水平。

（4）贷款贴息项目

通过实施小额贷款贴息项目，为贫困、低收入人群提供创业资金支持，帮助他们开展小型生产经营活动，实现自主脱贫和增收，有效减少贫困发生率，促进社会公平与和谐。

（5）政策奖补项目

通过政策奖补扶持项目，可以确保脱贫人口不返贫。对于一些农村脱贫户的产业扶持奖补，从事种植、养殖等产业，奖补资金保证他们能够稳定地开展生产活动，持续增加收入，从而改善生活条件。

3. 生态效益

（1）基础设施建设和人居环境整治项目

经过以行政村为单位的农村环境综合整治，达到改善农村人居环境、提升农村居住环境舒适度、改善村民生活质量，促进美丽乡村建设的目的。项目能够实施提高区域植被覆盖率，增加物种多样性，改善生态环境。

（2）特色产业项目

通过实施特色产业项目，促进农业增收，农民增收，农村稳定，标准化及无公害生产，保护周边生态环境。充分发挥气候和土壤的潜在能力，为农业生产提供合适的生产环境及生产条件，从而实现农业的高效

发展，扩大农业栽培面积，促进土壤质量向良好方向发展。

4. 可持续影响

统筹整合实施的农业产业项目，其项目初步设计、项目实施方案对项目的可持续性做了具体规定，明确了项目实施部门是项目实施主体，科技人员进行全程的技术服务，并在市场需求上为农民提供信息服务，由项目运营主体，如村集体合作经济组织、农场、农户等，按照市场运行机制建立适合现代化农业发展的经营管理制度，确保经营主体依法经营、规范经营和持续经营。

项目单位运行做到领导责任明晰、分级管理有序、责任落实到人，运转资金保障可靠，长效管理机制健全有效。

四、监控结论

截至 2024 年 10 月 31 日，永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目中，大部分项目已按计划进度顺利推进，但部分项目尚未启动；项目预算总额 17,222 万元，已支出 11,169.63 万元，预算执行率 64.86%；项目执行政府采购、项目公示、工程招投标和监理、项目验收等规定；各项目依法进行财务管理和会计核算。项目产出和效果的实际绩效与目标不存在偏差，项目年度绩效目标能够实现。

五、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. 部分单位未设立绩效目标

部分单位未设置绩效目标表，对项目资金的使用效益缺乏相应的约束。项目预期效果指标的可量化和可衡量程度低，不利于项目的管理和绩效评价，以及绩效指标的考核。

2. 绩效指标与项目实际具体工作不匹配

经评价组调查发现，部分项目虽然设置了绩效目标申报表，但绩效

目标的设置无法明确体现项目具体工作内容；绩效指标与项目开展内容不够匹配，已设指标过于宏观、未细化分解为具体工作的绩效指标，绩效指标不能明确体现与项目任务数或计划数是否对应，效果指标无法考核衡量。

3.部分项目资金支付进度缓慢

截至 2024 年 10 月 31 日,45 个项目中有 8 个项目支付进度低于 50%，支付进度较慢。

4.部分项目施工进度滞后

截至 2024 年 10 月 31 日，特色产业项目中闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目未立项，基础设施项目中由闽宁镇教育局实施的闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目未实施。

（二）有关建议

1.严格按预算绩效目标管理要求，完善项目绩效目标申报表

项目需完善绩效目标申报表，在部门编制年度预算时，应根据政府下达的工作任务，按照财政部门预算编制要求，结合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展计划，设定项目预算绩效总目标、年度阶段性目标及预期实现进度，并制订定量和定性相结合、经济适用的绩效评价指标，便于考量绩效目标完成情况。

2.加强绩效目标管理，规范部门绩效监控工作。

建议项目单位进一步加强绩效目标、绩效运行监控和自评管理，对有关人员进行绩效评价专项学习和培训，不断提升预算绩效管理水平。

3.加快项目实施及资金支付进度

对未实施项目，进一步强化项目的施工进度管理，提升计划工期的完成率。针对绩效运行监控中存在的支出缓慢问题，应及时督促各部门及时整改，抓紧组织项目实施，切实加快支出进度。确保财政资金与乡

村振兴补助的有效衔接，促进综合效益的实现。

六、其他需要说明的情况

该评价结果是依据项目实施单位提供的相关资料，并结合现场查看情况，运用规定的评价方法得出的，各项评价基础资料由各项目实施单位提供，并对其真实性、合法性、完整性负责。我们保证本次评价工作全过程的公正和公平。未经评价组织机构同意，任何单位和个人不得将本评价结果对外公布。

宁夏中瑞华林项目管理有限公司

2024 年 10 月 29 日

七、附件

附件1：项目支出绩效目标执行监控表

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	永宁县名特优新产品孵化园温棚建设二期项目																
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		杨和镇人民政府									
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计						
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额：	5,000,000.00	-	0.00%	3,606,000.00	72.12%	259,000.00	5.18%	-	0.00%	3,865,000.00	77.30%					
	其中：当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标	建设14栋温棚、1栋拱棚及相应的给水、供电等附属配套工程。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	温棚及拱棚	14栋温棚、1栋拱棚	14栋温棚、1栋拱棚	14栋温棚、1栋拱棚								√			项目完工统计
			电气工程	2个	2个	2个								√			项目完工统计
			土建工程	2个	2个	2个								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年9月完工	已完工	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	促进农民增收	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动农户就业	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力		完成年度目标值								√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		李俊镇李庄古光温棚园区建设项目															
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		李俊镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计						
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额：	3,000,000.00	-	0.00%	2,949,872.00	98.33%	50,128.00	1.67%	-	0.00%	3,000,000.00	100.00%					
	其中：当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标		规划建设13栋日光温室及13个耳房															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	日光温室	13个	13个	13个											
			耳房	13个	13个	13个								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格								√			项目完工统计
			时效指标	项目完成及时性	2024年9月完工	已完工	及时完成								√		
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	100余万元	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	5000余人次	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
提高农副产品质量和竞争力			提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值								√			项目完工统计	
生态效益		实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计	
可持续影响		项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计	
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		胜利乡烽火村冷库建设项目															
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		胜利乡人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计						
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额：	2,000,000.00	-	0.00%	535,475.23	26.77%	713,900.00	35.70%	-	0.00%	1,249,375.23	62.47%					
	其中：当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注		
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能	
	产出指标	数量指标	冷库	500平方米	已建设冷库500平方米	500平方米								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年8月完工	已完工	及时完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	7万元左右	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	30余人次	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力		完成年度目标值								√			项目完工统计
生态效益		实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计	
可持续影响		项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计	
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望远镇富原社区移民创业园续建项目															
主管部门及代码	永宁县财政局						实施单位		望远镇人民政府							
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度			10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额：	2,000,000.00	-	0.00%	1,893,686.21	94.68%	-	0.00%	-	0.00%	1,893,686.21	94.68%				
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	建设设施拱棚9座及砌护渠道、道路等相关配套设施建设															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	拱棚	9座	9座	9座							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年7月完工	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	18万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	1500人次	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力		完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	李俊镇丰登村温棚基地改造项目															
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		李俊镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	600,000.00	-	0.00%	509,220.00	84.87%	90,780.00	15.13%	-	0.00%	600,000.00	100.00%				
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
其他资金																
年度总体目标	改造塑料拱棚126栋,总用地面积128亩。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	拱棚	126栋	126栋	126栋							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年6月完工	已完工	及时完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	100万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	5000余人次	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目														
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		永宁县农业农村局								
项目资金 （万元）		年初预算数				一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计		
							执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率
	年度资金总额：	3,000,000.00				-	0.00%	3,000,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	3,000,000.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标		发展高效节水灌溉面积 1172亩														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	灌溉面积	1172亩	1172亩	1172亩							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年5月完工	已完工	及时完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加农民收入	增加农民收入	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	解决缺水 区水资源 缺失	解决缺水 区水资源 缺失	-	完成年度 目标值							√			项目完工统计
			增强农业 生态经济 系统抵抗 外界风险 的能力	增强农业 生态经济 系统抵抗 外界风险 的能力	-	完成年度 目标值							√			项目完工统计
		生态效益	提高植被 生长成活 率	提高植被 成活	-	完成年度 目标值							√			项目完工统计
可持续影响		项目可持 续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计	
服务对象 满意度指 标		受益群体 满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	闽宁镇木兰村2024年设施温棚建设项目															
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		闽宁镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		8-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额：	9,428,000.00	-	0.00%	-	0.00%	5,860,000.00	62.16%	70,000.00	0.74%	5,930,000.00	62.90%				
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	新建日光温室20栋，拱形蔬菜大棚3栋，配套室外土建、给水、供电等附属工程。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	温室	20栋	20栋	20栋							√			项目完工统计
			拱形大棚	3栋	3栋	3栋							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
			时效指标	项目完成及时性	2024年12月完工	-	及时完成						√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	增加务工收入	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动周边农户就业	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		胜利乡陆坊村设施温棚新建项目														
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		胜利乡人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	2,000,000.00	-	0.00%	1,445,079.00	72.25%	-	0.00%	-	0.00%	1,445,079.00	72.25%				
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标		拱棚12座, 配套修建园区供电、供水工程, 平整38856平米场地土地														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	拱棚	7栋	7栋	7栋							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年8月完工	已完工	及时完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	40万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	3000余人次	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		胜利乡胜利村设施温棚新建项目														
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		胜利乡人民政府								
项目资金 (万元)			年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
				执行数	执行率	执行数		执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额：		1,000,000.00	-	0.00%	670,380.00	67.04%	-	0.00%	193,465.06	19.35%	863,845.06	86.38%			
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
其他资金																
年度总体目标		新建连体温棚1栋														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	日光温棚	1栋	1栋	1栋							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年5月完工	已完工	及时完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	6万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	10余人次	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
可持续影响		项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计	
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		永宁县乡村振兴服务中心							
项目资金 (万元)			年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
				执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额:		2,900,000.00	-	0.00%	738,415.00	25.46%	492,278.19	16.98%	-	0.00%	1,230,693.36	42.44%		
	其中:当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	硬化通鱼池道路, 翻建补水支渠, 配套生产桥、节制闸、农口等其他相关配套设施。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	建设增岗村供水渠2326m	2326m	建设增岗村供水渠2326m	建设增岗村供水渠2326m						√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格						√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年8月完工	已完工	及时完成						√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%						√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	弥补水利基础设施短板, 提升养殖池塘渠道利用率, 改善养殖生产环境与条件, 拓宽就业渠道, 拓宽生产生活条件	按期保质保量完成建设	-	完成年度目标值						√			项目完工统计
		社会效益	促使增岗村居民直接受益数	受益人数660人, 受益户1284户	-	完成年度目标值						√			项目完工统计
		生态效益	在乡村风貌与生态环境建设上起示范效益, 项目村人居环境有效	按期保质保量完成建设	-	完成年度目标值						√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续						√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%						√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	2024年李俊镇新型农村集体经济项目(具体为李俊镇侯寨村大拱棚建设及高效种植项目)															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		李俊镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	1,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	591,089.75	59.11%	-	0.00%	591,089.75	59.11%				
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	规划建设4栋拱形大棚															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	拱形大棚	4栋	-	4栋							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年11月完工	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	村集体收入增加	20万元以上	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动周边农户就业	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称	2024年李俊镇新型农村集体经济项目(具体项目为李俊镇李俊村党建共同体暨香芹产业融合发展设施提升配套工程)															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		李俊镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数			一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
					执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额:	1,000,000.00			-	0.00%	-	0.00%	1,000,000.00	100.00%	-	0.00%	1,000,000.00	100.00%		
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	新建分拣中心2座,改建冷库5间															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	分拣中心	2座	2座	2座							√			项目完工统计
			冷库	5间	5间	5间							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年10月完工	已完工	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	增加务工收入	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动周边农户就业	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		2024年望洪镇农声村新型农村集体经济项目（望洪镇农声村回购旧棚改造项目）															
主管部门及代码		永宁县财政局					实施单位		望洪镇人民政府								
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计						
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额：	1,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	761,000.00	76.10%	-	0.00%	761,000.00	76.10%					
	其中：当年财政拨款																
	上年结转资金																
其他资金																	
年度总体目标		在农声村2组园区选择性回购20栋温棚并进行改造															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	温棚	20栋	20栋	20栋								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年10月完工	已完工	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	村集体年收入增加	12万元	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			村集体组织成员共享分红受益人数	2215人	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	李俊镇冷凉蔬菜分拣中心建设项目																
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		李俊镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
				执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	3,000,000.00	-	49.16%	-	0.00%	2,425,985.32	80.87%	434,001.00	14.47%	2,859,986.32	95.33%					
	其中:当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标	新建分拣中心1座,改扩建冷库5间																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	分拣中心	1座	1座	1座								√			项目完工统计
			冷库	5间	5间	5间								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年11月完工	已完工	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	3000余万元	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	10余万人次	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		闽宁镇福宁村设施温棚园区改造项目															
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		闽宁镇人民政府									
项目资金 （万元）		年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
	执行数			执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额：	4,600,000.00		-	0.00%	-	0.00%	4,600,000.00	100.00%	-	0.00%	4,600,000.00	100.00%				
	其中：当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标		改造提升第三代日光温室60栋、拱形蔬菜大棚12栋、拱形菌菇大棚37栋															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	第三代日光温室	60栋	60栋	60栋								√			项目完工统计
			拱形蔬菜大棚	12栋	12栋	12栋								√			项目完工统计
			拱形菌菇大棚	37栋	37栋	37栋								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年10月完工	已完工	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	实现年盈利数	330万元左右	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动周边农户就业	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表

(2024年度)

项目名称		闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目															
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		闽宁镇人民政府									
项目资金 (万元)			年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额:		2,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00	0.00	0.00%				
	其中: 当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标		购置或转让闽宁镇新镇区空置房屋,打造宁夏农特产品和福建农特产品集散中心															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	购置或转让闽宁镇新镇区空置房屋	完成	-	完成								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	完成	-	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	-	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	增加务工收入	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动周边农户就业	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
可持续影响		项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计	
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		乡韵闽宁厂房建设项目															
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		闽宁镇人民政府									
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计						
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额：	38,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	19,640,000.00	51.68%	19,640,000.00	51.68%					
	其中：当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标		在闽宁产业园建设2栋标准化工业厂房及配套服务用房															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	标准化工业厂房及配套服务用房	2栋	-	2栋								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年11月完工	-	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	增加务工收入	增加务工收入	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			带动周边农户就业	带动周边农户就业	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	提高和改善村民生活水平	提高村民生活水平	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
			提高农副产品质量和竞争力	提高农副产品质量和竞争力	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望洪镇增岗村冷链分拣车间项目															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		未安排								
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	2,210,000.00	-	0.00%	-	0.00%	1,492,236.00	67.52%	-	0.00%	1,492,236.00	67.52%				
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
其他资金																
年度总体目标	未安排															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	温室	20栋	-	20栋							√			项目完工统计
			拱形大棚	3栋	-	3栋							√			项目完工统计
			附属工程	完成	-	完成							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年11月完工	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	带动水产品产业发展	带动水产品产业发展	-	完成年度目标							√			项目完工统计
			促进当地农民群体增收	促进当地农民群体增收	-	完成年度目标							√			项目完工统计
		社会效益	刺激农民就业创业	刺激农民就业创业	-	完成年度目标							√			项目完工统计
			拓宽增收渠道	拓宽增收渠道	-	完成年度目标							√			项目完工统计
		生态效益	实施标准化及无公害生产	有效实施	-	完成年度目标							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称			杨和镇纳家户村基础设施改造（二期）项目												
主管部门及代码			永宁县财政局			实施单位		杨和镇人民政府							
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额：	3,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	2,508,000.00	83.60%	-	0.00%	2,508,000.00	83.60%			
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标			项目规划总用地面积62917.71平米（约94.38亩），主要为规划建设的136户农宅配套室外道路、围墙大门、广场、给排水、供电、燃气等基础设施。												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	土建工程	1个	-	1个							√			项目完工统计
		电气工程	1个	-	1个							√			项目完工统计
		排水工程	1个	-	1个							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2025年2月完工	-	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进生产生活水平提高	促进生产生活水平提高	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	解决村民日常问题	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	提升农村基础设施和公共服务水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	改善农村人居环境	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	李俊镇玉泉营农场防洪排涝项目														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		李俊镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
	执行数			执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额：	800,000.00	-	0.00%	-	0.00%	569,790.42	71.22%	-	0.00%	569,790.42	71.22%			
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	完成管网布置1711米，对项目区原有3条土路进行整治。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	管网布置	1711m	1711m	1711m							√			项目完工统计
		道路整治	3条土路	3条土路	3条土路							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年9月完工	已完工	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进生产生活水平提高	促进生产生活水平提高	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	解决村民日常问题	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	提升农村基础设施和公共服务水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	改善农村人居环境	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		望远镇永一渠节水改造工程项目													
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位			望远镇人民政府						
项目资金 （万元）			年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计		
					执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	
	年度资金总额：		1,000,000.00		-	0.00%	-	0.00%	727,157.55	72.72%	-	0.00%	727,157.55	72.72%	
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标		砌护渠道 0.92千米，改造渠道配套各类建筑物 6座。													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	砌护渠道	920m	920m	920m							√			项目完工统计
		改造渠道配套各类建筑物	6座	6座	6座							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年9月完工	已完工	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进生产生活水平提高	促进生产生活水平提高	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	解决村民日常问题	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	提升农村基础设施和公共服务水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	改善农村人居环境	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	永宁县农村零星用户自来水安装工程														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位			永宁县水务局						
项目资金 (万元)			年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月份		1-10月合计			
				执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额:	590,000.00	-	0.00%	-	0.00%	384,000.00	65.08%	-	0.00%	384,000.00	65.08%			
	其中:当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	主要为68户居民安装自来水,其中闽宁镇玉海村 54户,望洪镇西和村 14户,建设内容包括管道工程及配套设施等														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	安装自来水户数	68户	68户	68户							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年10月完工	已完工	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进生产生活水平提高	促进生产生活水平提高	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	解决村民日常问题	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	提升农村基础设施和公共服务水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	闽宁镇福宁村基础设施提升改造项目														
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		闽宁镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月份		1-10月合计			
	执行数			执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额:	25,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	22,369,000.00	89.48%	1,848,000.00	7.39%	24,217,000.00	96.87%			
	其中:当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	推进闽宁镇福宁村北2组、北5组、北6组、北8组、北10组、南2组、南3组、南4组、南5组给水工程、污水工程和户改厕工程;锦绣街(吉宁路-西夏路)道路建设工程;北10组现有水泥混凝土道路破除及恢复和2条南北向主道路建设工程;南2组和南3组道路破除工程。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	污水工程	5个	-	5个							√			项目完工统计
		户改厕工程	291户	-	291户							√			项目完工统计
		给水工程	5个	-	5个							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年11月完工	-	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进生产生活水平提高	促进生产生活水平提高	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	解决村民日常问题	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	提升农村基础设施和公共服务水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		闽宁镇乡村示范创建项目													
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		闽宁镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月份		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额:	30,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	8,860,000.00	29.53%	8,860,000.00	29.53%			
	其中:当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标		分配给闽宁镇其他项目													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程项目	道路硬化156941.5m²	道路硬化156941.5m²	道路硬化156941.5m²							√			项目完工统计
		永宁县闽宁镇园艺村二组、三组道路硬化建设工程	巷道硬化52条	巷道硬化52条	巷道硬化52条							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程项目	2024年12月完工	-	完成							√			项目完工统计
		永宁县闽宁镇镇区基础设施维护项目	2024年12月完工	-	完成							√			项目完工统计
		永宁县闽宁镇园艺村二组、三组道路硬化建设工程	2024年11月完工	-	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进生产生活水平提高	促进生产生活水平提高	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	解决村民日常问题	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	提升农村基础设施和公共服务水平	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畲医药文化引入项目）														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位			闽宁镇卫生院						
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额：	2,510,000.00	-	0.00%	-	0.00%	308,482.48	12.29%	1,300.00	0.05%	309,782.48	12.34%			
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	建设闽宁镇卫生院国医堂，打造民族团结及畲医药文化展示点														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	8-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	建设闽宁镇卫生院国医堂	1座	1座	1座							√			项目完工统计
		营造中医及畲医药宣传氛围	宣传标语牌及科室牌共82个	82个	82个							√			项目完工统计
			墙面造型	5组	5组							√			项目完工统计
			CT室防护工程	1个	1个	1个							√		
		地沟消防和采暖管道更换改造	更换改造	更换改造	更换改造							√			项目完工统计
		设备采购	52	52	52							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年10月完成	-	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	中医药事业收入提升	有效提升	-	完成年度目标值							√		
社会效益		解决居民日常看病需求	有效解决	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
可持续影响		项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁二小报告厅改造提升项目）														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		永宁县教育局							
项目资金 （万元）			年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
				执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额：		1,690,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	改造提升闽宁二小报告厅600平方米，配套桌椅、音响系统设施及LED全彩屏等教育教学设施展示点														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	基础设施项目	完成	-	完成							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	完成	-	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	提升教育事业发展	有效提升教育事业发展	-	有效提升							√			项目完工统计
	社会效益	解决学校设施设备状况	有效解决	-	有效解决							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（总结经验及示范推广）														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		闽宁镇人民政府							
项目资金（万元）			年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
				执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额：		800,000.00	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	0.00	0.00%		
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	对闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目进行总结经验及示范推广														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
产出指标	数量指标	基础设施项目	完成	-	完成							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	完成	-	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	促进就业增收	有效促进	-	有效提升							√			项目完工统计
	社会效益	提升公共服务水平	有效提升	-	有效解决							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望远镇板桥4队人居环境整治建设项目														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		望远镇人民政府							
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额:	2,000,000.00	-	0.00%	1,329,611.00	66.48%	499,709.52	24.99%	-	0.00%	1,829,320.52	91.47%			
	其中:当年财政拨款														
		上年结转资金													
	其他资金														
年度总体目标	在望远镇板桥村4队铺设给污水管网，布置检查井，拆除并恢复硬化路面，人行道硬化。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
产出指标	数量指标	污水检查井	50座	50座	完成							√			项目完工统计
		化粪池	1座	1座	完成							√			项目完工统计
		安装太阳能路灯	60盏	60盏	完成							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年9月完工	2024年7月完工	及时完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	改善生活条件	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	有效解决	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	有效提升	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望远镇政权村美丽乡村整村推进建设项目														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位				望远镇人民政府					
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额:	2,000,000.00	-	0.00%	-	0.00%	1,409,010.00	70.45%	-	0.00%	1,409,010.00	70.45%			
	其中:当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	铺设政权村污水管网,布置检查井,修复破损硬化路面。														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障		制度保障		人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	
产出指标	数量指标	硬化道路	5080m²	5080m²	5080m²							√			项目完工统计
		人行道铺设	5150m²	5150m²	5150m²							√			项目完工统计
		树池	160个	160个	160个							√			项目完工统计
		铺设污水管	155m	155m	155m							√			项目完工统计
		污水检查井	4座	4座	4座							√			项目完工统计
		1.5米高浆砌块石护坡	620m³	620m³	620m³							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2024年10月完工	2024年10月完工	及时完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	改善生活条件	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	有效解决	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水	有效提升	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望远镇上河村人居环境整治项目														
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		望远镇人民政府							
项目资金 （万元）			年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计		
					执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	
	年度资金总额：		4,000,000.00		-	0.00%	-	0.00%	3,130,671.00	78.27%	-	0.00%	3,130,671.00	78.27%	
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	对上河村9条破损路面进行拆除新建														
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
						经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可	
产出指标	数量指标	道路工程	拆除新建9条破损路面	拆除新建9条破损路面	拆除新建9条破损路面							√			项目完工统计
		污水管网工程	化粪池1座	化粪池1座	化粪池1座							√			项目完工统计
			混凝土检查井55座	混凝土检查井55座	混凝土检查井55座							√			项目完工统计
	质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
	时效指标	项目完成及时性	2025年1月完工	2024年10月完工	完成							√			项目完工统计
	成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
效益指标	经济效益	改善生活条件	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	社会效益	解决村民日常问题	有效解决	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		提升农村基础设施和公共服务水平	有效提升	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	生态效益	改善农村人居环境	有效改善	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
	可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	脱贫户发展增收致富产业贷款贴息项目																
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		永宁县乡村振兴服务中心										
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计						
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率					
	年度资金总额:	500,000.00	141,419.87	28.28%	111,030.02	22.21%	117,749.88	23.55%	-	0.00%	370,199.77	74.04%					
	其中:当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
年度总体目标	永宁县2024年脱贫人口小额信贷放贷任务额度预计为2000万元，按照自治区小额信贷贷款贴息补助政策，2024年小额信贷贴息政府补助基准利率80%，农户承担20%的标准，为保障贴息及时足额补贴到位，计划分配脱贫、监测户小额信贷贴息项目 2023年第四季度及2024年1-3季度贴息资金50万元。																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	脱贫户数	覆盖全县1430户脱贫户	991户	覆盖全县1430户脱贫户								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	有效解决脱贫人口	能够解决脱贫人口	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	刺激农民就业创业	能有效刺激	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	闽宁镇2024年公益性岗位项目															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		闽宁镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	883,200.00	-	0.00%	285,200.00	32.29%	290,720.00	32.92%	-	0.00%	575,920.00	65.21%				
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	公益性岗位由乡镇监管,村、社区统筹使用,签订公益性岗位协议,进行日常考勤,并依据考勤情况发放月度补贴。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	40人	-	40人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫人口提高人均年收入	2.2万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	解决全县劳务移民群众就近就业人数	150名	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	胜利乡2024年公益性岗位项目															
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		胜利乡人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额	618,240.00	187,680.00	30.36%	51,360.00	8.31%	204,240.00	33.04%	51,520.00	8.33%	494,800.00	80.03%				
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	公益性岗位由乡镇监管，村、社区统筹使用，签订公益性岗位协议，进行日常考勤，并依据考勤情况发放月度补贴。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	28人	-	28人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫人口提高人均年收入	2.2万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	解决全县劳务移民群众就近就业人数	150名	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望远镇2024年公益性岗位项目															
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		望远镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额：	662,400.00	149,040.00	22.50%	149,213.00	22.53%	102,288.00	15.44%	50,644.00	7.65%	451,185.00	68.11%				
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	公益性岗位由乡镇监管，村、社区统筹使用，签订公益性岗位协议，进行日常考勤，并依据考勤情况发放月度补贴。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	30人	-	30人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫人口提高人均年收入	2.2万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	解决全县劳务移民群众就近就业人数	150名	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	望洪镇2024年公益性岗位项目															
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		望洪镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	353,280.00	-	0.00%	9,920.00	2.81%	88,320.00	25.00%	25,760.00	7.29%	124,000.00	35.10%				
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	公益性岗位由乡镇监管，村、社区统筹使用，签订公益性岗位协议，进行日常考勤，并依据考勤情况发放月度补贴。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	16人	-	16人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫人口提高人均年收入	2.2万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	解决全县劳务移民群众就近就业人数	150名	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	杨和镇2024年公益性岗位项目															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		杨和镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度			二季度		三季度		10月		1-10月合计				
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额：	309,120.00	42,320.00	13.69%	44,160.00	14.29%	75,440.00	24.40%	23,920.00	7.74%	185,840.00	60.12%				
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	公益性岗位由乡镇监管，村、社区统筹使用，签订公益性岗位协议，进行日常考勤，并依据考勤情况发放月度补贴。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	14人	-	14人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫人口提高人均年收入	2.2万元左右	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	解决全县劳务移民群众就近就业人数	150名	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	李俊镇2024年公益性岗位项目															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		李俊镇人民政府								
项目资金 （万元）		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额：	485,760.00	73,600.00	15.15%	89,780.00	18.48%	180,400.00	37.14%	38,950.00	8.02%	382,730.00	78.79%				
	其中：当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
年度总体目标	公益性岗位由乡镇监管，村、社区统筹使用，签订公益性岗位协议，进行日常考勤，并依据考勤情况发放月度补贴。															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	22人	-	22人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫人口提高人均年收入	2.2万元左右	-	完成年度目标							√			项目完工统计
		社会效益	解决全县劳务移民群众就近就业人数	150名	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称		2024年春季雨露计划补贴项目														
主管部门及代码		永宁县财政局				实施单位		永宁县乡村振兴中心								
项目资金 (万元)		年初预算数	一季度		二季度		三季度		10月		6-10月合计					
			执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额：	500,000.00	-	0.00%	496,000.00	99.20%	-	0.00%	-	0.00%	496,000.00	99.20%				
	其中：当年财政拨款															
		上年结转资金														
	其他资金															
年度总体目标		实施“雨露计划”250人，每人年补助 4000元，2024年春季需发放补助 50万元。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	6-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	“雨露计划”人数	250人	-	250人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	-	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	-	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资性收入占比	有效促进	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育，提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
服务对象满意度指标		受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计	

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	2023年秋季雨露计划补贴项目														
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		永宁县乡村振兴中心								
项目资金 (万元)		年初预算数			一季度		二季度		三季度		10月		1-10月执行率		
					执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	
	年度资金总额：	380,000.00			-	0.00%	380,000.00	100.00%	-	0.00%	-	0.00%	380,000.00	100.00%	
	其中：当年财政拨款														
	上年结转资金														
	其他资金														
年度总体目标	“雨露计划”计划250人，每人年补助4000元，2023年秋季需资金38万元。														
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	“雨露计划”人数	250人	-	250人						√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格						√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年5月完成	2024年5月完成	完成						√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%						√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资收入	提高工资收入	-	完成年度目标值						√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育，提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值						√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续						√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%						√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目																
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		闽宁镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
						执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额:	9,677,304.00				-	0.00%	-	0.00%	9,546,235.00	98.65%	-	0.00%	9,546,235.00	98.65%		
	其中:当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
对脱贫户、监测户(不含脱贫稳定户)、“十二五”政策性(生态移民、劳务移民)参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类经营主体在产业发展、就业促进、金融帮扶、消费帮扶等方面给予政策性补助																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可		
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测对象奖补扶持政策资料	1046人	-	1046人								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	2024年9月完成	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	<100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资收入	提高工资收入	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育,提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目																
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		李俊镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
	执行数					执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率			
	年度资金总额:	61,796.00				-	0.00%	-	0.00%	61,796.00	100.00%	-	0.00%	61,796.00	100.00%		
	其中:当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
对脱贫户、监测户(不含脱贫稳定户)、“十二五”政策性(生态移民、劳务移民)参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类经营主体在产业发展、就业促进、金融帮扶、消费帮扶等方面给予政策性补助																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可		
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测对象奖补扶持政策资料	16人	16人	16人								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	2024年9月已完成	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资收入	提高工资收入	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育,提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目															
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		望洪镇人民政府								
项目资金 (万元)		年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
	执行数			执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	74,200.00		-	0.00%	-	0.00%	74,200.00	100.00%	-	0.00%	74,200.00	100.00%			
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
对脱贫户、监测户(不含脱贫稳定户)、“十二五”政策性(生态移民、劳务移民)参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类经营主体在产业发展、就业促进、金融帮扶、消费帮扶等方面给予政策性补助																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能	
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测对象奖补扶持政策资料	14人	14人	14人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完工	2024年9月完成	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资收入	提高工资收入	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育,提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目																
主管部门及代码	永宁县财政局					实施单位		杨和镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数				一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计			
						执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率		
	年度资金总额:	73,400.00				-	0.00%	-	0.00%	73,400.00	100.00%	-	0.00%	73,400.00	100.00%		
	其中: 当年财政拨款																
	上年结转资金																
	其他资金																
对脱贫户、监测户（不含脱贫稳定户）、“十二五”政策性（生态移民、劳务移民）参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类经营主体在产业发展、就业促进、金融帮扶、消费帮扶等方面给予政策性补助																	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析						完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能	完全不可能		
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测对象奖补扶持政策资料	19人次	19人次	19人次								√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格								√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	2024年9月已完成	完成								√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%								√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资收入	提高工资收入	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育，提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值								√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续								√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%								√			项目完工统计

项目支出绩效目标执行监控表
(2024年度)

项目名称	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目															
主管部门及代码	永宁县财政局				实施单位		望远镇人民政府									
项目资金 (万元)		年初预算数		一季度		二季度		三季度		10月		1-10月合计				
	执行数			执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率	执行数	执行率				
	年度资金总额:	513,300.00		-	0.00%	-	0.00%	513,300.00	100.00%	-	0.00%	513,300.00	100.00%			
	其中:当年财政拨款															
	上年结转资金															
	其他资金															
对脱贫户、监测户(不含脱贫稳定户)、“十二五”政策性(生态移民、劳务移民)参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类经营主体在产业发展、就业促进、金融帮扶、消费帮扶等方面给予政策性补助																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-10月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析					完成目标可能性			备注	
							经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	说明原因	确定能	有可能		完全不可能
	产出指标	数量指标	脱贫户、监测对象奖补扶持政策资料	221人	221人	221人							√			项目完工统计
		质量指标	质量达标率	100%	100%	合格							√			项目完工统计
		时效指标	项目完成及时性	2024年12月完成	2024年9月已完成	完成							√			项目完工统计
		成本控制	成本节约率	≤100%	100%	≤100%							√			项目完工统计
	效益指标	经济效益	帮助脱贫家庭提高工资收入	提高工资收入	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		社会效益	引导脱贫劳动力接受职业教育,提升技能素质	有效引导	-	完成年度目标值							√			项目完工统计
		可持续影响	项目可持续性	可持续	-	可持续							√			项目完工统计
		服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	-	≥95%							√			项目完工统计

附件 2：项目实施情况明细表

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
一、产业项目（18 个）									
1	永宁县名特优新农产品孵化园温棚建设二期项目	杨和镇人民政府	常务会议纪要（十九届第六十次）、永宁县审批服务管理局关于永宁县名特优新农产品孵化创业园温棚建设二期项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕19 号）、永宁县名特优新农产品孵化园温棚建设二期项目实施方案	在本年内规划建设 14 栋温棚、1 栋拱棚及相应的给水、供电等附属配套工程。		已完工	2024/9/18	未验收	
2	李俊镇李庄古光温棚园区建设项目	李俊镇人民政府	李俊镇党委会议纪要（2023 年第 15 期）、李俊镇人民政府关于“李俊镇李庄古光温棚园区建设项目”水土保持方案报告书审查及审批的请示（李政发〔2024〕30 号）、李俊镇人民政府关于李庄村温棚园区建设项目立项的请示（李政发〔2024〕94 号）、常务会议纪要（十九届第五十四次）、永宁县审批服务管理局关于李俊镇李庄古光温棚园区建设项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕16 号）、李俊镇李庄古光温棚园区建设项目推进会议纪要	总占地面积 88.6 亩，拟规划建设 13 栋日光温室及 13 个耳房，总建筑面积 25935 m²(38.88 亩)，其中：一号规划用地建设 7 栋日光温室及 7 个耳房，二号规划用地建设 6 栋日光温室及 6 个耳房。日光温室外部总尺寸均为 120m*16.5m(内径长为 108m*宽 12m)，脊高 5.6m，截面为拱形，每个温室建筑面积为 1980 m²;对原有泵房进行拆除，配套完善给水、供电等附属设施。		已完工	2024/9/10	初验收	2024/10/31

永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目事中绩效运行监控报告

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
3	胜利乡烽火村冷库建设项目	胜利乡人民政府	胜利乡人民政府关于胜利乡烽火村经果林产业配套冷藏库项目立项的请示（永胜政发〔2024〕22 号）、永宁县审批服务管理局关于胜利乡烽火村经果林产业配套冷藏库项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕27 号）、常务会议纪要（十九届五十五次）	通过冷库等基础设施的建设，补齐胜利乡产业发展短板，为胜利乡辖区设施温棚和露地蔬菜的精细化分拣包装和长距离运输创造有利条件，切实提高农产品销售收入；拓宽了就业渠道，增加了农民收入。		已完工	2024/8/10	已验收	2024-09-09
4	望远镇富原社区移民创业园续建项目	望远镇人民政府	永宁县审批服务管理局关于望远镇富原社区移民创业园续建项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕18 号）、常务会议纪要（十九届第五十五次）	建设拱棚 9 栋，水电路配套设施。为脱贫户及监测对象提供产业发展，带动 20 人常年就业，创业园可增加劳务移民年收入 20 万元，温棚租金 60%用于脱贫户及监测对象分红。		已完工	2024/7/20	未验收	
5	李俊镇丰登村温棚基地改造项目	李俊镇人民政府	李俊镇人民政府关于李俊镇丰登村温棚基地改造项目初步设计的批复（李政发〔2024〕16 号）、资金支付会议纪要、关于印发《李俊镇关于加强扶贫项目资产后续管理实施办法》的通知（李政发〔2024〕49 号）、李俊镇丰登村温棚基地改造项目实施方案	改造丰登村大棚 128 座(其中改造 12 丝 P0 棚膜 215040 m²、镀锌卡槽 46080 米、重新加工安装上通风口 15360 m²、翻新侧通风口 5120 m²、防虫网 10240 米、压膜绳 1280 公斤及相应配件，开设小门 128 个，园区道路维修及铺设破碎石料 1500 米)，预算投资 72 万元。		已完工	2024/5/11	已验收	2024/5/20
6	闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目	永宁县农业农村和水务局	关于永宁县闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目初步设计报告的批复（银农发〔2024〕2 号）		无绩效目标表	已完工		未验收	

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
7	闽宁镇木兰村 2024 年设施温棚建设项目	闽宁镇人民政府	闽宁镇人民政府关于闽宁镇木兰村 2024 年设施温棚建设项目立项的请示（永闽政发〔2024〕53 号）、永宁县审批服务管理局关于闽宁镇木兰村 2024 年设施温棚建设项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕69 号）	项目总用地面积约 85.64 亩，总建筑面积约 23140 平方米，分别新建日光温室 20 栋，拱形蔬菜大棚 3 栋，配套室外土建、给水、供电等附属工程		已完工		未验收	
8	胜利乡陆坊村设施温棚新建项目	胜利乡人民政府	胜利乡人民政府关于永宁县胜利乡陆坊村设施温棚建设项目立项的请示（永胜政发〔2024〕23 号）、胜利乡人民政府关于永宁县胜利乡陆坊村设施温棚建设项目初步设计的批复（永胜政发〔2024〕29 号）、常务会议纪要（十九届第五十五次）	通过设施温棚建设项目的实施完善了乡村产业发展基础设施条件，改善农村居民生活质量，为胜利乡陆坊村产业发展打造良好的条件，极大优化村民就业创业的环境，能够有效增加当地农民的收入渠道和收入水平。		已完工	2024/8/3	未验收	

永宁县 2024 年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目事中绩效运行监控报告

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
9	胜利乡胜利村设施温棚新建项目	胜利乡人民政府	胜利乡人民政府关于胜利乡胜利村设施温棚新建项目立项的请示（胜政发〔2024〕24号）胜利乡人民政府关于胜利乡胜利村设施温棚新建项目初步设计的批复（永胜政发〔2024〕28号）、胜利乡胜利村设施温棚新建项目建设方案	项目实施后，胜利村温棚育苗产业将实现质的提升，带动村域经济发展，解决当地村民就业，促进社会和谐稳定，帮助农民尽快增收致富。		已完工	2024/6/28	已验收	2024/7/5
10	望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目	望洪镇人民政府	望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目初步设计	硬化通鱼池道路，翻建补水支渠，配套生产桥、节制闸、农口等其他相关配套设施。		已完工	2024/9/20	未验收	
11	李俊镇侯寨村大拱棚建设及高效种植	李俊镇人民政府	党支部委员会会议纪要	建设大拱棚 4 栋，规格 80 米 x16 米，配套卷帘机及电力供水设施。		未完工		未验收	
12	李俊镇李俊村党建共同体暨香芹产业融合发展设施提升配套工程	李俊镇人民政府	关于推进李俊镇香芹产业发展的提案办理情况报告	改建冷库 5 间，总面积 978.5 平米；配套制冷主机、高效分冷冷凝器、制冷系统管路及配件、控制系统，使其达到运营标准。		已完工	2024/10/15	初验收	2024/10/16
13	望洪镇农声村回购旧棚改造项目	望洪镇人民政府	农声村关于申请购买农丰园区 20 栋日光温室项目的请示、会议纪要	在农丰设施园区选择性购置 20 栋旧温棚升级改造。	无绩效目标表	已完工		未验收	

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
14	李俊镇冷凉蔬菜分拣中心建设项目	李俊镇人民政府	李俊镇人民政府关于李俊镇冷凉蔬菜分拣中心项目立项的请示(李政发〔2024〕11号)、李俊镇人民政府关于李俊镇李俊村冷凉蔬菜分拣中心建设项目立项的请示（李政发〔2024〕12号）、常务会议纪要（十九届第六十二次）、永宁县审批服务管理局关于永宁县李俊镇冷凉蔬菜分拣中心建设项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕36号）、李俊镇冷凉蔬菜分拣中心建设项目实施方案	新建冷库及分拣车间 2600 平米，其中冷库 600 平米,分拣车间 1000 平米，包装区域 1000 平米，及其他配套附属设施建设。		已完工	2024/10/10	初验收	2024/10/13
15	闽宁镇福宁村设施温棚园区改造项目	闽宁镇人民政府	永宁县闽宁镇人民政府关于闽宁镇福宁村温棚园区改造项目变更实施主体的请示（永闽政发〔2024〕46号）、永宁县审批服务管理局关于闽宁镇福宁村温棚园区改造项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕42号）	改造提升第三代日光温室 60 栋、拱形蔬菜大棚 12 栋、拱形菌菇大棚 37 栋。主要更换棚膜、棉被、压膜绳、黄金绳、防虫网、托雨网、卡扣、卷棉机皮带、龙门架、横杆、热镀锌卡膜槽、卷膜杆、彩钢板等。新增立柱、外立面刮刀布、地锚等。改造提升配备卷棉秆、螳螂臂、卷棉机电气等。配套室外供水、电器等设施，破损路面修复、棚基处理等。	无绩效目标表	已完工		未验收	

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
16	闽宁镇“宁夏六特”农产品展示展销体验中心改造项目	闽宁镇人民政府		通过“村集体+企业”的运营模式，购置或转让闽宁镇新镇区空置房屋,打造宁夏农特产品和福建农特产品集散中心,重点推介展示宁夏“六特”产业优质产品及其他优质农产品，展示福建的茶饮、瓷器、特色海鲜、生鲜、农产品、品牌服饰等，实现“闽货西行”与“宁货出塞”的双向对流。同时，引进东部电商头部企业,打通线上线下营销渠道,让慕名前来的客商品鉴宁夏优质特色农产品。	未立项				
17	乡韵闽宁厂房建设项目	闽宁镇人民政府	2024 年乡韵闽宁厂房建设项目可行性研究报告	借助闽宁两省区支持闽宁镇建设产业园的资源优势,在闽宁产业园建设 2 栋标准化工业厂房及配套服务用房,规划占地面积 33785.75 平方米,总建筑面积 17817.00 平方米,主要包括建设 2 栋丙类厂房及消防水池,配套建设厂区道路、给排水、供配电、供暖等基础设施。精准将村集体经济主动融入现代产业园区发展,构建“村集体+产业园+厂房(车间)”的经营模式,提高村集体经济发展层级,带动当地优势产业转型升级。	无绩效目标表	未完工		未验收	

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
18	望洪镇增岗村冷链分拣车间项目	望洪镇人民政府	关于审批《望洪镇增岗村冷链分拣车间建设项目初步设计》的请示、望洪镇增岗村冷链分拣车间建设项目实施方案、永宁县审批服务管理局关于望洪镇增岗村冷链分拣车间建设项目初步设计的批复永审服(批)发〔2024〕96号	主要建设内容新建冷链车间1座，建筑面积1232m，长度77米，宽度16米;含保鲜库2间，冷冻库1间。配套室外供水、供电基础设施。项目总投资概算为235.7万元。		未完工		未验收	
二、基础设施（10个）									
1	杨和镇纳家户村基础设施改造（二期）项目	杨和镇人民政府	永宁县审批服务管理局关于杨和镇纳家户村基础设施改造项目(二期)初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕62号）、常务会议纪要（十九届第六十七次）、常务会议纪要（十九届第六十九次）-纳家户二期调剂100万元	项目规划总用地面积27059.29m(约40.59亩)，在村庄现有宅基地上拆除原有58户农户宅基地，在原基础上统一进行规划，按每户宅基地不大于0.4亩进行翻建，农宅由农户自行按规划设计要求进行翻建，政府投资配套室外给道路、铺设给排水管道、供电、燃气等附属工程。		未完工	计划竣工日期：2025-2-24	未验收	
2	李俊镇玉泉营农场雨水管网项目	李俊镇人民政府	李俊镇人民政府关于审批永宁县李俊镇玉泉营农场防洪排涝工程初步设计的申请（李政发〔2024〕38号）、关于李俊镇玉泉营农场防洪排涝项目初步设计的批复（李政发〔2024〕39号）、常务会议纪要（十九届第六十七次）	铺设DN300HDPE钢带增强螺旋波纹管/SN4/1643米，铺设DN200HDPE钢带增强螺旋波纹管/SN4/1503米，配套污水篦120个，在街区道路两侧铺设长1643米、宽1.6米花砖人行道。		已完工	2024/9/7	初验收	2024/10/30

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
3	望远镇永一渠节水改造工程项目	望远镇人民政府	永宁县审批服务管理局关于永宁县望远镇永一渠节水改造工程初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕63号）、常务会议纪要	砌护渠道 0.92 千米，改造渠道配套各类建筑物 6 座。	无绩效目标表	已完工	2024/9/30	未验收	
4	永宁县农村零星用户自来水安装工程	永宁县水务局	永宁县审批服务管理局关于永宁县未通自来水零星用户(闽宁镇玉海村望洪镇西和村)自来水安装工程初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕84号）、专题会议纪要（2024 年第 51 期）、永宁县未通自来水零星用户(闽宁镇玉海村、望洪镇西和村)自来水安装工程初步设计报告	管道安装及配套设施施工	无绩效目标表	已完工		已验收	
5	闽宁镇福宁村基础设施提升改造项目	闽宁镇人民政府	永宁县审批服务管理局关于永宁县闽宁镇福宁村基础设施提升工程(一期)初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕37号）、永宁县审批服务管理局关于永宁县闽宁镇福宁村基础设施提升工程(一期)可行性研究报告的批复（永审服(批)发〔2024〕34号）	推进闽宁镇福宁村北 2 组、北 5 组、北 6 组、北 8 组、北 10 组、南 2 组、南 3 组、南 4 组、南 5 组给水工程、污水工程和户改厕工程;锦绣街(吉宁路-西夏路)道路建设工程;北 10 组现有水泥混凝土道路破除及恢复和 2 条南北向主道路建设工程;南 2 组和南 3 组道路破除工程。	无绩效目标表	未完工		未验收	

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
6	闽宁镇乡村示范创建项目（永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程）	闽宁镇人民政府	永宁县审批服务管理局关于永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程初步设计的批复永审服(批)发〔2024〕94号、永宁县闽宁镇福宁村给排水管网配套建设工程初步设计立项的函	主要对北八组北、北十组、北五组、北六组、北一组、南二组、南三组、南四组、南五组及锦绣街南段(团结路一绿洲路)进行路面硬化，总长 29414 m²，总计 156941.5 m²		已完工		未验收	
7	闽宁镇乡村示范创建项目（永宁县闽宁镇园艺村二组、三组巷道硬化建设工程）		永宁县审批服务管理局关于永宁县闽宁镇园艺村二组、三组巷道硬化建设工程初步设计的批复永审服(批)发〔2024〕93号、关于闽宁镇园艺村二组、三组巷道硬化建设工程实施方案	主要对闽宁镇园艺村二组、三组共 52 条巷道进行硬化、铺装人行步道及排水边沟污修缮等，		已完工		未验收	
8	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁二小报告厅改造提升项目）	永宁县教育局		改造提升闽宁二小报告厅 600 平方米，配套桌椅、音响系统设施及 LED 全彩屏等教育教学设施，以满足教育教学活动和共建交流活动。三是推动铸牢中华民族共同体意识示范区创建走深走实。	未实施				

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
9	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目）	闽宁镇卫生院	关于闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目的请示（永宁卫院发〔2024〕49 号、关于闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目的请示（永宁卫院发〔2024〕51 号专题会议纪要 2024 年第 64 期、永宁县闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目实施方案	永宁县闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目：住院部四楼国医堂改造、公卫楼改造维修，主要包括室内墙体拆除、墙面重新粉刷、护板墙安装、地面地砖及塑胶地板、天棚吊顶、室内给排水、通风、暖气、电气、公卫楼屋顶防水、卫生间改造等内容。	无绩效目标表	已完工		已验收	2024/10/23
				永宁县闽宁镇卫生院住院部楼地沟消防和采暖管道更换改造项目：对住院部楼地沟消防和采暖管道进行更换	无绩效目标表	已完工		已验收	2023/10/13
				医疗设备增添：为闽宁镇卫生院及村卫生室采购医疗设备一批	无绩效目标表	已完工		已验收	2024/10/28
				人才培养	无绩效目标表	未完工		未验收	
				氛围营造：永宁县闽宁镇卫生院中医医疗服务能力提升及畚医药文化引入项目民族团结及中、畚医药文化展示点氛围营造	无绩效目标表	已完工		已验收	2024/10/18

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
				永宁县闽宁镇卫生院放射科 CT 机房防护工程：将住院部楼的原体检室、办公耗材室等改造为 CT 机房和操作间，工程内容主要有 1.拆除原玻璃隔断、玻璃窗、防盗门、木门、塑钢窗、矿棉板吊顶、墙面涂料、墙面砌体、地面垫层及塑胶地板等;2.封堵门窗洞口;3.安装不锈钢电动门、不锈钢平开门、固定铅防护玻璃窗(不锈钢铅防护框);4.顶面、墙面地面做防护板;5.新做矿棉板吊顶、乳胶漆墙面、塑胶地面;6.线路改造及室外铺设电缆等	无绩效目标表	已完工		已验收	2023/12/2
10	闽宁镇民族团结进步示范共建共创项目（总结经验及示范推广）	闽宁镇人民政府			未实施				
三、人居环境整治（3 个）									
1	望远镇板桥 4 队人居环境整治建设项目	望远镇人民政府	望远镇人民政府关于望远镇板桥村 4 队人居环境整治建设项目初步设计的批复（望镇(批)发〔2024〕1 号）、望远镇人民政府关于望远镇板桥村 4 队人居环境整治建设项目立项的请示、关于审批《望远镇板桥村 4 队人居环境整治建设项目初步设计》的函	新铺设污水管网 3600 米，污水检查井 50 座，100m³化粪池 1 座；硬化道路 4120 平方米。		已完工	2024/7/9	已验收	2024/8/29

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
2	望远镇政权村美丽乡村整村推进建设项目		望远镇人民政府关于望远镇政权村美丽乡村整村推进建设项目(二期)初步设计的批复（望镇(批)发〔2024〕3号）	新铺设污水管网 155 米,污水检查井 4 座；硬化道路 5150 平方米，沟道护坡 620 平方米。		已完工	2024/10/4	未验收	
3	望远镇上河村人居环境整治		永宁县审批服务管理局关于永宁县望远镇上河村人居环境整治 2024 年以工代赈项目初步设计的批复（永审服(批)发〔2024〕38 号）、望远镇人民政府关于上河村人居环境整治 2024 年以工代赈项目立项的请示（望政发〔2024〕45 号）	新铺设污水管网 4000 米，污水检查井 55 座，100m³化粪池 1 座；硬化道路 7310 平方米，沟道浆砌石护坡改造 1700 米。		已完工	2024/10/16	未验收	
四、贷款贴息（1 个）									
1	脱贫户发展增收致富产业贷款贴息项目	永宁县乡村振兴服务中心		永宁县 2024 年脱贫人口小额信贷放贷任务额度预计为 2000 万元，按照自治区小额信贷贷款贴息补助政策，2024 年产业贷款贴息政府补助基准利率 80%，农户承担 20%的标准，为保障贴息及时足额补贴到位，计划分配脱贫、监测户产业贷款贴息项目 2023 年第四季度及 2024 年 1-3 季度贴息资金 50 万元。		未完工		未验收	
五、就业扶贫（6 个）									

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
1	2024 年公益性岗位（闽宁镇）	闽宁镇人民政府	中共永宁县委农村工作领导小组办公室关于印发《永宁县 2024 年(第一批)财政衔接推进乡村振兴补助资金使用实施方案》的通知（永党农办发〔2024〕8 号）、2024 年脱贫公益性岗位管理工作实施方案》(永乡振中心发〔2024〕9 号)	计划资金 331.2 万元，购买公益性岗位 150 名，每名公益性岗位月工资 1840 元，年度费用 331.2 万元。公益性岗位由乡镇监管，村、社区统筹使用，签订公益性岗位协议，进行日常考勤，并依据考勤情况发放月度补贴。		未完工			
2	2024 年公益性岗位（胜利乡）	胜利乡人民政府				未完工			
3	2024 年公益性岗位（望远镇）	望远镇人民政府				未完工			
4	2024 年公益性岗位（望洪镇）	望洪镇人民政府				未完工			
5	2024 年公益性岗位（杨和镇）	杨和镇人民政府				未完工			
6	2024 年公益性岗位（李俊镇）	李俊镇人民政府				未完工			

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
六、教育扶贫（2 个）									
1	2024 年春季雨露计划补贴项目	永宁县乡村振兴服务中心		实施“雨露计划”250 人，每人年补助 4000 元，2024 年春季需发放补助 50 万元		未完工			
2	2023 年秋季雨露计划补贴项目			“雨露计划”计划 250 人，每人年补助 4000 元，2023 年秋季需资金 38 万元。		已完工		已验收	
七、政策奖补类（5 个）									
1	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接扶持项目	闽宁镇人民政府	中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发《永宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奖补扶持政策》的通知	对全县脱贫户、监测户(不含脱贫稳定户)、“十二五”政策性移民(生态移民、劳务移民)、参与巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各类经营主体在产业发展、就业促进、金融帮扶、消费帮扶等方面实施积极的政策性补助。		已完工		已验收	
2		李俊镇人民政府				已完工		已验收	2024/9/2
3		望洪镇人民政府				已完工		已验收	
4		杨和镇人民政府				已完工		已验收	2024/9/2

序号	项目名称及类别	实施单位	审批（方案）文件	实施内容及绩效目标	存在问题	完工情况	完工日期	验收情况	验收时间
5		望远镇人民政府	中共永宁县委办公室永宁县人民政府办公室关于印发《永宁县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接奖补扶持政策》的通知			已完工		未验收	

附件 3：项目绩效评价机构现场工作照片



附件 4：宁夏中瑞华林项目管理有限公司《营业执照》复印件



营 业 执 照

统一社会信用代码
91640100MA76LT2F4D

 扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可监管信息。

名 称	宁夏中瑞华林项目管理有限公司	注 册 资 本	壹佰万圆整
类 型	有限责任公司(自然人投资或控股)	成 立 日 期	2021年03月05日
法 定 代 表 人	任小东	住 所	宁夏回族自治区银川市兴庆区凤凰北街东侧兴庆府大院六期33号办公室712室
经 营 范 围	许可项目：拍卖业务；地质灾害危险性评估。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：财务咨询；税务服务；破产清算服务；财政资金项目预算绩效评价服务；社会稳定风险评估；节能管理服务；环保咨询服务；房地产评估；土地调查评估服务；资产评估；矿业权评估服务；价格鉴证评估；工程管理服务；工程造价咨询业务；噪声与振动控制服务；招投标代理服务；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；市场营销策划；企业形象策划；个人商务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）		

登记机关
2024 年 02 月 21 日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制