

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目绩效评价报告

宁夏智达科技咨询有限公司

二〇二五年二月

目 录

一、项目概况	1
(一) 项目背景	1
(二) 财政厅下达预算指标情况	1
(三) 项目资金安排情况	2
(四) 项目实施进展与资金使用情况	5
(六) 项目绩效目标	17
二、绩效评价工作情况	20
(一) 评价目的及依据	20
(二) 评价对象及范围	22
(三) 评价原则	23
(四) 评价指标体系	23
(五) 评价方法及社会调查方案	26
(六) 评价的组织实施	27
三、绩效评价指标分析情况	28
(一) 项目决策情况	28
(二) 项目过程情况	31
(三) 项目产出情况	37
(四) 项目效益情况	40
四、综合评价结论	45
五、经验及做法、存在的问题和建议	47
(一) 经验与做法	47
(二) 存在的问题	48
(三) 对策建议	49

附件 1 绩效评价指标体系及得分表	49
附件 2 项目执行情况表	61
附件 3 调查问卷及分析	92
附件 4 现场调研问题清单	100

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目背景

随着我国全面深化改革的持续推进，新型工业化、信息化、城镇化和农业现代化同步发展格局已逐步形成。为主动适应经济发展新常态，切实推进党中央、国务院关于持续做好“三农”工作，确保各项支农惠民政策落地见效，通过健全城乡一体化发展体制，完善农村基础设施建设投入和监管机制，进一步改善农村居民生产生活条件，加快社会主义新农村建设。为推动农村综合改革不断深化，切实提高村级公益事业建设水平，巩固农村税费改革成果，推进社会主义新农村建设，2024 年，永宁县根据自治区和银川市有关农村改革实施意见与重点工作任务分工方案要求，结合县人民政府年度工作任务目标，聚焦脱贫攻坚热点难点和各行政村基础设施短板弱项，县财政局分配使用自治区财政厅下达的中央和自治区财政奖补资金，由县财政局组织，各乡镇实施了农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目及和美村庄试点奖补项目。

（二）财政厅下达预算指标情况

2024 年，永宁县获得中央及自治区财政下达专项转移支付预算资金 5853 万元，其中：（1）农村公益事业奖补 4353 万元。（2）农村公益事业和美村庄试点奖补 1500 万元。

2023 年 12 月 18 日，自治区财政厅关于提前下达 2024 年中央农村综合改革转移支付预算指标的通知（宁财(农)指标[2023]763 号），下达农村公益事业奖补预算指标 1782 万元。

2024 年 6 月 7 日，《自治区财政厅关于下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算指标(第一批)的通知》（宁财(农)指标[2024]196 号），下达农村公益事业奖补预算指标 1071 万元。

2024 年 7 月 28 日，自治区财政厅关于下达 2024 年中央和自治区农村综合改革转移支付预算指标(第二批)的通知（宁财(农)指标[2024]277 号），下达农村公益事业奖补预算指标 1500 万元。

2024 年 8 月 30 日，自治区财政厅关于下达 2024 年自治区农村综合改革转移支付预算指标（第三批）的通知（宁财（农）指标〔2024〕371 号），下达农村公益事业和美村庄试点奖补预算指标 1500 万元。

（三）项目资金安排情况

1.农村公益事业财政奖补项目安排情况。根据《自治区财政厅关于印发宁夏农村综合改革转移支付资金管理暂行办法的通知》(宁财（农）发〔2023〕541 号)文件精神，由永宁县财政局根据自治区下达的农村公益事业财政奖补绩效任务、奖补资金规模以及申报的项目投资额统筹确定了项目，下达望远镇、李俊镇、杨和镇、胜利乡、闽宁镇、望洪镇项目 80 项，下达资金 4399.85 万元（含结转资金 46.85 万元）。

望远镇：批复项目 12 项，下达预算资金 745.61 万元。
2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕1 号），下达项目 4 项，预算资金 322.28 万元。2024 年 9 月 13 日，《关于下达 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕2 号），下达项目 8 项，预算资金 423.33 万元。

李俊镇：批复项目 15 项，下达预算资金 1015.2 万元。
2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕1 号），下达项目 7 项，预算资金 353.63 万元。2024 年 9 月 13 日，《关于下达 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕2 号），下达项目 8 项，预算资金 661.57 万元。

杨和镇：批复项目 13 项，下达预算资金 604.1 万元。2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕1 号），下达项目 5 项，预算资金 265 万元。2024 年 9 月 13 日，《关于下达 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕2 号），达项目 8 项，预算资金 339.1 万元。

胜利乡：批复项目 15 项，下达预算资金 675.27 万元。
2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕

1 号），下达项目 5 项，预算资金 279.8 万元。2024 年 9 月 13 日，《关于下达 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕2 号），下达项目 10 项，预算资金 395.47 万元。

闽宁镇：批复项目 9 项，下达预算资金 713 万元。2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕1 号），下达项目 4 项，预算资金 294 万元。2024 年 9 月 13 日，《关于下达闽宁镇 2024 年第二批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕2 号），下达项目 5 项，预算资金 419 万元。

望洪镇：批复项目 16 项，下达预算资金 646.67 万元。2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕1 号），下达项目 9 项，预算资金 379.38 万元。2024 年 3 月 29 日，《关于下达 2024 年第一批农村公益事业财政奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕1 号），下达项目 7 个，预算资金 267.29 万元。

2.农村公益事业和美村庄试点奖补项目安排情况。根据《自治区财政厅关于印发宁夏农村综合改革转移支付资金管理暂行办法的通知》（宁财（农）发〔2023〕541 号）文件精神，由永宁县财政局进行了竞争性评选方式筛选确定了项目，下达望远镇、李俊镇、胜利乡等三个乡镇和美村庄试点建设项目各 3 项，下达资金 1500 万元。

望远镇：2024 年 9 月 26 日，《关于下达 2024 年第三批农村公益事业和美村庄试点奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕3 号），镇通桥村和美村庄试点建设项目，预算资金 500 万元。

李俊镇：2024 年 10 月 22 日，《关于下达 2024 年第三批农村公益事业和美村庄试点奖补项目及资金计划的批复》（永农综改办发〔2024〕3 号），镇金塔村和美村庄试点建设项目，预算资金 500 万元。

胜利乡：该乡镇计划批复资金 500 万元，立项审批过程正在走政府常务会议审议程序。

（四）项目实施进展与资金使用情况

1.项目实施进展情况。

2024 年，永宁县农村综合改革转移支付（财政奖补）项目支持项目 83 项，其中农村公益事业财政奖补项目 80 项，农村公益事业和美村庄试点奖补项目 3 项。完成情况：农村公益事业财政奖补项目已完成 78 项，占奖补计划项目的 97.5%；和美村庄试点奖补项目 3 项，按照计划实施周期，还未到完工期，项目正在按照实施方案推进。

2.资金进展情况。

永宁县农村公益事业财政奖补项目批复乡镇资金共计 4399.85 万元，已用于项目实际支出资金 2735.51 万元，执行计划资金的 62.17%。从农村公益事业和美村庄试点奖补项目情况看，项目计划实施资金 1500 万元，项目均未开工，资金未支出。

表 1:永宁县 2024 年农村公益事业财政奖补项目列表

序号	实施乡镇	实施村	项目名称	主要建设内容	项目分配补贴金额（万元）	项目类别
1	望远镇	板桥村	板桥 4 队村庄环境综合整治工程	硬化道路 4100 平方米、铺设面包砖 5000 平方米、铺设沥青路面 2700 平方米。	230	环境整治
2	望远镇	政权村	望远镇政权村 7 队庄点硬化工程	7 队硬化巷道 4 条面积 2000 平方米。	30	巷道硬化
3	望远镇	政权村	政权新村道路硬化	村部大门口硬化路面长 428 米，宽 5 米，面积 2140 平方米。	35	巷道硬化
4	望远镇	长湖村	长湖村农渠桥涵及斗门配套设施砌护工程	长中渠砌护桥涵 6 处、9、10 队砌护过路桥涵 28 座。	27.28	渠道砌护
5	望远镇	政台村	政台村七队至九队庄点道路硬化工程	硬化路面长 1300 米，宽 4 米，面积 5200 平米，桥涵一座。	78.4	巷道硬化
6	望远镇	立强村	8 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 11 条 4080 米，畦田口 190 个，闸门 25 个，管桥 6 座，退水 2 个。	49.56	渠道砌护
7	望远镇	立强村	3 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 7 条 4187 米，畦田口,220 个，闸门 28 个，管桥 6 座，退水 2 个。	49.98	渠道砌护
8	望远镇	上河村	望远镇上河村 3、4、5、6、7 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 16 条 4110 米、畦田口 380 个，闸门 18 座，管桥 6 座，退水 2 个。	49.32	渠道砌护
9	望远镇	政台村	8、9 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 23 条 4200 米畦田口 232 个，闸门 19 个，管桥 20 座，生产桥 2 座及退水 5 个。	49.98	渠道砌护
10	望远镇	板桥村	板桥村 4、5、6 队设施温棚园区渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 5 条 4200 米，畦田口 262 个，农口 20 座，生产桥 2 座，退水 5 个。	49.98	渠道砌护
11	望远镇	东位村	3、6 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 19 条 4100 米，配套畦田口 220 个，管桥 6 座，闸门 24 个，退水 4 个。	49.26	渠道砌护

12	望远镇	长湖村	1、2 队庄点巷道硬化工程	一队及门口两侧东西巷道 8 条,长 1048 米,宽 1.5 米,面积 1572 米, 二队农户门口两侧及东西巷道 10 条,长 940 米,均宽 1.8 米,面积 1692 米,铺设面包砖;长湖 2 队水泥硬化巷道 2 条 160 米,宽 3 米,面积 480 平方米。	46.85	巷道硬化
小计 1					745.61	/
1	李俊镇	东方村	东方村河滩地农毛渠翻建	东方村许黄公路以南,雷东路东侧 5 条;许黄公路新园区以西至 109 线以东渠 11 条以及 109 线以西 6 条;共 22 条农毛渠在原渠线进行重修。U50 板铺设毛渠 22 条,全长 4713 米,并配套相关设施。	47	渠道砌护
2	李俊镇	古光村	古光村 2、6、9 队道路硬化	古光村 2 队道路硬化长度 1140.29m*4m,并配套附属建筑。	76	巷道硬化
3	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护	雷台村 109 线西 6 队,南至激水渠,北至丰登沟,农毛渠 6 条总长 4242m,拟采用 D50 渠道翻建并配套相关设施。	46	渠道砌护
4	李俊镇	宁化村	宁化村 5 队农渠砌护	宁化村 5 队东靠唐徕渠,西靠西干渠,南至宁化 4 队,北至清安陵园农渠翻建。拟采用 U80 板对 1246m 渠道翻建;U60 板对 334m 渠道翻建;U50 板对 572m 渠道翻建,并配套相关设施。	37	渠道砌护
5	李俊镇	古光村	古光村渠道砌护工程	古光村二支沟西侧砌护新开渠 5095m,配套相关设施,通过提高灌区渠道输水能力,确保农业增产和农民增收。	66	渠道砌护
6	李俊镇	许桥村	许桥 2、5 队农渠翻建	对许桥村果子渠以南,青铜峡交界沟以北,8 条农毛渠共计 4844m 进行翻建砌护,并配套相关设施。	46	渠道砌护
7	李俊镇	宁化村	宁化村 4 队农渠砌护	对宁化村 4 队 1085m 农渠采用 U60 板翻建,1415m 渠道采用 U50 板翻建,并配套相关设施。	35.63	渠道砌护
8	李俊镇	东方村	东方村河滩地渠道改造工程	拆建东方村雷东路东西侧丰登沟以北,滨河大道西侧片区灌渠渠道,共拆建 D80 渠道 328 米, D50 渠道 3236 米,并配套渠道附属建筑物。	49.98	渠道砌护
9	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护工程	雷台村 4 队砌护 D50 渠道 4349m,并配套渠道附属建筑物。	49.9	渠道砌护

10	李俊镇	西邵村	西邵村姜渠道路硬化工程	本项目共硬化西邵村姜渠南侧道路 1 条，长度共计 1005.857m，道路红线宽度 5m(0.5m+4m+0.5m)，并配套附属建筑物。	78.49	巷道硬化
11	李俊镇	魏团村	魏团村小营沟西侧道路硬化工程	本项目共有 1 条硬化道路，长度共计 1372.971m，其中硬化部分 735m，道路红线宽度 4.5m(0.5m+3.5m+0.5m)，并配套附属建筑物。	64.83	巷道硬化
12	李俊镇	许桥村	许桥 5 队道路硬化工程	许桥村五组自许黄路向南至惠农渠 800m 长路段进行硬化，道路红线宽度 4.5m(0.5m+3.5m+0.5m)，并配套附属建筑物。	55.47	巷道硬化
13	李俊镇	侯寨村	团结沟侯寨段桥涵改造工程	团结沟侯寨段砌护 D50 渠道 1210m，并配套 0.8m 渡槽、0.6m 渡槽及渠道附属建筑物。	30	其他公共基础设施
14	李俊镇	友爱村	友爱村九队扬水站建设工程	翻建 1m*9m 的引水口 1 座，新建 9.0 m ² 2 控制房 1 座，新建 4*3*4.1m 进水池 1 座，新建 3*4*2m 的出水池 1 座，安装 350WQ1000-10 55KW 潜水排污泵 2 台及相关机电配套设备，铺设 120 m ² 低压电缆 300m；翻建 U80 扬水渠共计 20 米。	61.88	其他公共基础设施
15	李俊镇	友爱村	友爱村李侯路改造工程	本项目共拆建混凝土道路 2567.363m，道路红线宽度 6m(0.5m+5m+0.5m)，并配套附属交安设施及建筑物。	271.02	巷道硬化
小计 2					1015.2	/
1	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	翻建惠丰村靶场路以北东支渠片区，农渠 8 条，长 3488 米，标准为 50 板。涉及灌溉面积约 800 亩。通过翻建能够有效节约灌溉用水量，及群众群众淌水难的问题。	50	渠道砌护
2	杨和镇	南北全村	南北全村 6 队农渠砌护工程	南北全村 6 队农毛渠 6 条农毛渠总长 2910 米，采用 U50 板型，并配套渠系建筑物。	40	渠道砌护
3	杨和镇	旺全村	旺全村 5 队庄点道路硬化工程	旺全村 5 队庄点道路总长约 870 米，宽 4 米，并配套穿路涵管 13 处。	65	巷道硬化

4	杨和镇	观桥村	观桥村四五渠道路硬化工程	观桥村辖区四队七户居民庄点南靠珍珠湖，东靠宁丰北街，（在 2015 拆迁时未在拆迁范围，）村民出行道路靠珍珠湖北岸，2021 年珍珠湖改造，将珍珠湖北岸道路封闭，七户村民出行靠农田路，道路坑洼不平，遇到下雨泥泞不堪，无法出行，村民多次提出将出行道路硬化，方便群众农业生产和出行。计划对该路段进行硬化，段全长约 1000 米、宽 4 米。	65	巷道硬化
5	杨和镇	旺全村	旺全村 1、3、5、6 队农渠道砌护工程	对旺全村 1、3、5、6 队农毛渠 25 条 3500 米，使用 50 cm U 型板砌护。	45	渠道砌护
6	杨和镇	红星村	杨和镇康城社区道路两侧人行道改造工程	永宁县南环路杨和康城连接 109 国道路段为双向两车道，无人行道，人车共用一条道路，存在严重的安全隐患，为保障群众出行安全，计划对该路段两侧进行加宽硬化，长 200 米，宽 3 米。	18	巷道硬化
7	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4、5 队庄点道路硬化工程	纳家户村 4、5 队北侧道路硬化至今已十几年，现道路损坏严重，影响过往车辆通行，为保障过往车辆及行人出行安全，计划对纳家户村 4、5 队庄点道路进行翻建，道路长 360 米，宽 6 米。	48	巷道硬化
8	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	东支渠片区以北农毛渠 9 条，总长 3000 米，采用 U50 型 U 型板，过水涵管 9 个，直径 0.4 米、长 5 米；0.5 米闸门 9 个，尾水 1 个，通过翻建能够有效节约灌溉用水量，及群众群众淌水难的问题。	45	渠道砌护
9	杨和镇	南北全村	南北全村合作渠片区农渠砌护工程	南北全村合作渠支渠破损严重，影响 6.10 队 400 亩农田的灌溉，现计划对南北全村合作渠支渠进行砌护，长 3638 米，采用 U50 型板，50 斗门 8 个、过路桥涵 6 座。	49.9	渠道砌护
10	杨和镇	旺全村	旺全村 1 队农渠道翻建工程	旺全村 1 队农毛渠 11 条 4180 米，使用 50 cm U 型板砌护，解决农田灌溉问题	49.8	渠道砌护
11	杨和镇	纳家户村	纳家户村 2.3 队农渠砌护工程	为增加农民收入确保农田灌溉畅通，现申请维修纳家户村老滩地 2.3 队农毛渠 12 条长 4000 米，需维修砌护	49.5	渠道砌护

12	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4 队农渠砌护工程	为增加农民收入确保农田灌溉畅通，现申请维修纳家户村老滩地 4 队农毛渠 13 条长 3900 米，需维修砌护	48.9	渠道砌护
13	杨和镇	东全村	东全村 9.10 队农渠砌护工程	砌护东全村 9.10 队农渠 6 条 U50，长 2100 米，涉及灌溉农田 600 余亩	30	渠道砌护
小计 3					604.1	
1	胜利乡	八渠村	中渠北侧农毛渠改建及配套建设建工程	八渠村中渠北 0.50 米农毛渠 3200 米改建、砌护及配套设施建设工程。	45.8	渠道砌护
2	胜利乡	园林村	建设园林村 1 队庄点道路硬化	园林村 1 队庄点道路硬 3100 平米及配套设施。	49	巷道硬化
3	胜利乡	烽火村	烽火村 2 队道路硬化	硬化烽火村 2 队 2100 平米及配套设施。	30	巷道硬化
4	胜利乡	许旺村	建设许旺村 1.2.3 队农毛渠改建砌护工程	建设许旺村 1.2.3 队 50 农毛渠改建砌护工程 2600 米。	35	渠道砌护
5	胜利乡	黄羊滩社区	硬化巷道 7420 平米	硬化巷道合计 7420 平米及配套设施。	120	巷道硬化
6	胜利乡	烽火村	烽火村 3 队道路硬化工程	建设 3 队庄点至青植路，长 780 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米。合计 2730 平米。	40.5	巷道硬化
7	胜利乡	烽火村	烽火村 6 队道路硬化工程	建设 6 队金玉路至烽园路路，长 800 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米。合计 2800 平米。	41	巷道硬化
8	胜利乡	黄羊滩社区	场部至机耕队道路硬化	建设场部西路至机耕队道路，长 460 米，宽 3.5 米，厚 0.2 米。合计 1610 平米。	24.67	巷道硬化
9	胜利乡	黄羊滩社区	平安路至二级扬水站至银黄道路硬化	建设场部至二级扬水站至永黄路道路硬化，长 780 米，宽 4 米，厚 0.2 米。合计 3120 平米。	49	巷道硬化
10	胜利乡	八渠村	八渠村中渠北(1.4 队)侧农毛渠改建及配套建设	八渠村中渠北侧 1.4 队 50 农毛渠改建 3196 米及配套设施建设	39	渠道砌护

11	胜利乡	八渠村	八渠村中渠南侧(8 队)农毛渠翻建及配套建设	八渠村中渠南侧 8 队 50 农毛渠翻建 3245 米及配套设施建设	40	渠道砌护
12	胜利乡	园林村	园林村 1 队庄点道路硬化	园林村 1 队庄点巷道,长 1040 米,宽 3 米,厚 0.2 米,合计 3120 平方米。	48.5	巷道硬化
13	胜利乡	许旺村	许旺村 4 队农毛渠翻建及配套设施	许旺村 4 队 50 农毛渠翻建 2300 米及配套实施建设	28	渠道砌护
14	胜利乡	黄羊滩社区	平安路南北侧巷道硬化	平安路南侧巷道 2 条,长 220 米,宽 4 米,厚 0.2 米。长 145 米,宽 4 米,厚 0.2 米。平安路北侧 2 条,长 115 米,宽 4 米,厚 0.2 米。长 115 米,宽 4 米,厚 0.2 米。4 条巷道合计 2380 平方米。	36	巷道硬化
15	胜利乡	杨显村	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队渠道翻建及配套建设	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队 50 农毛渠 3930 米及配套设施建设	48.8	渠道砌护
小计 4					675.27	/
1	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组北片区巷道硬化项目	对园艺村二组未硬化的巷道进行硬化,改善园艺村群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 7 条巷道,总计长度 1814 米,硬化面积 7160 平方米。	119	巷道硬化
2	闽宁镇	玉海村	永宁县闽宁镇玉海村东滩巷道硬化项目	玉海村东滩主道路局部维修改造,破处原有老化破损混凝土道路后原范围硬化恢复,长度约 961 米,宽约 4.5 米,总面积约 4325 平方米。	78	巷道硬化
3	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北七组北八组灌溉渠砌护浇筑及部分道路硬化工程	清淤砌护 U50 斗渠 4 条,总长 741 米。配套 0.3 米×2 米农口 14 座,涵管 13 座,0.5 米节制闸 7 座。清淤砌护农渠 13 条,总长 5198 米,均采用 U30 现浇混凝土断面,由于农渠比降较大,配套 0.3 米节制闸 33 座,配套畦田口 146 座,卵石贴面处理 6750.9 平方米。	75	渠道砌护

4	闽宁镇	木兰村	永宁县闽宁镇木兰村十二组部分道路硬化工程	木兰村十二组部分道路硬化工程：巷子长 342.8 米，宽 4 米，共计 3 条，1371.14 平米。	22	巷道硬化
5	闽宁镇	福宁村	福宁村北十组 12、14 号巷道硬化工程	对福宁村北十组 12、14 号巷道进行硬化，改善北十组群众出行环境，提升村容村貌。拟建硬化 2 条巷道,总计长度 581 米,硬化面积 4150 平方米。	95	巷道硬化
6	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组南片区道路恢复工程	对闽宁镇福宁村北二组南片区已铺设排水管网的巷道进行道路硬化。拟建硬化 9 条巷道,总计长度 1408 米,硬化面积 5724 平方米。	97	巷道硬化
7	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组南片区巷道硬化项目	对园艺村二组未硬化的巷道进行硬化，改善园艺村群众出行环境，提升村容村貌。拟建硬化 10 条巷道,总计长度 1446 米,硬化面积 5668 平方米。	89	巷道硬化
8	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组北片区道路恢复工程	对闽宁镇福宁村北二组北片区已铺设排水管网的巷道进行道路硬化。拟建硬化 10 条巷道,总计长度 1374 米,硬化面积 5758 平方米。	98	巷道硬化
9	闽宁镇	木兰村	永宁县木兰村部分未解决饮水安全工程	连接主支管道 2900 米，入户管道 6000 米，过路顶管 8 米柏油路 5 条，水表阀门井 14 座，水表井内其它配套设施。	40	其他公共基础设施
小计 5					713	/
1	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	U50 型农渠 2000 米，畦田口 140 个，农口带路 4 个（6 米*0.5），农口 4 个（型号 0.5），U50 节制闸 40 个，尾水 4 座（沟稍）。U80 型农渠 400 米翻建 2 个 80 节制闸。	42	渠道砌护
2	望洪镇	南方村	3、5 队教长湖农渠翻建项目	U50 农毛渠 3000 米，简易闸 8 个，0.5*2 农口 20 座，畦田口 300 个，0.5*4 米过路涵 6 座，0.8*6 米过沟桥 2 座及其他配套设施。	49.5	渠道砌护
3	望洪镇	望洪村	望洪村宁朔新居污水蓄水池项目	雨水蓄水池 1500m ³ 及，吸污泵 3 台及相关配套设施。	60	其他公共基础设施

4	望洪镇	西和村	西和村 4 队农渠砌护项目	U60 型农渠 120 米，U50 型农渠 2100 米，畦田口 210 个，过路管涵 6 个（6 米*0.5），节制闸 10 个（50 型），尾水 3 座，0.5*2 农口 4 座。	38	渠道砌护
5	望洪镇	新华村	2 队农渠砌护项目	U50 型农渠 2000 米，畦田口 100 个，农口带路 3 个（6 米*0.5），农口 1 个（型 0.5），U50 节制闸 40 个，U50 型水泥管 4 米做管基，尾水 1 座（沟稍）。	32	渠道砌护
6	望洪镇	高渠村	2 队农渠砌护项目	砌护 6 条 U50 型农渠 2400 米，畦田口 160 个，节制闸 6 个，退水 6 座（渠稍）0.5*2 农口 6 个及其他配套设施。	35.79	渠道砌护
7	望洪镇	南方村	饶家沟桥翻建项目	翻建饶家沟桥 1 座，2 米*8 米。	10	其他公共基础设施
8	望洪镇	农丰村	5、6 队温棚农渠砌护项目	U50 型农渠 6 条 2680 米，畦田口 210 个，农口带路 6 个（2 米*0.5），过路管 6 个（4*0.5），退水 6 座 4*0.5），渠中闸 11 座（0.5），退水闸一座 1.2*0.8，5 座桥拓宽两侧各加宽 1 米及其他配套设施。	42	渠道砌护
9	望洪镇	西和村	6 队农渠砌护项目	U50 型农渠 2050 米，畦田口 200 个，农口带路 2 个（4 米*0.5），节制闸 9 个（0.5*0.5）及其他配套设施。	24.5	渠道砌护
10	望洪镇	前渠村	5 队农渠砌护项目	6 条 50U 型板渠总长 3200 米，畦田口 310 个，农口 6 个（0.5*2 米），退水 6 座（0.5*6 米）及其他配套设施。	42	渠道砌护
11	望洪镇	西和村	5、8、11 队农渠砌护项目	U60 型农渠 800 米，U50 型农渠 700 米，畦田口 230 个，农口带路 9 个（1 米*0.5），农口 12 个（0.5），退水 1 座 0.5*4 米，节制闸 7 个（5 个 0.5，1 个 0.6），0.6*8 米退水 1 座及其他配套设施。	49	渠道砌护
12	望洪镇	北渠村	4 队 8 队农渠砌护项目	U50 型农渠 1800 米，畦田口 180 个，退水 4 座，0.5*4 过路涵 5 座，0.5*6 过路涵 1 座及其他配套设施。	25	渠道砌护
13	望洪镇	南方村	青年沟系农渠砌护项目	U80 型主渠 480 米，农口带路 3 个（12 米*0.5），U50 型农渠 750 米及其他配套设施。	18	渠道砌护

14	望洪镇	增岗村	增岗村 8 队农渠翻建项目	8 条 U50 型渠 4000 米，农口 8 座（0.5*4），0.5 米钢板闸 8 座，畦田口 380 座，0.5*6 米退水 8 座级其他配套设施。	48.5	渠道砌护
15	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	U50 型农渠 1000 米、畦田口 30 个、闸门 2 个、尾水 2 个。	19.38	渠道砌护
16	望洪镇	史庄村	肖申渠扬水泵站建设项目	翻建唐徕渠引水口 1 座，穿路涵管 1 处，矩形明渠段(进水池)1 座，1.5*1.5m 节制闸 1 座，出水池及连接段 1 处，出水渠砌护和加高 1 处，新建扬水泵房 1 座，安装混流泵 3 台，安装真空泵 1 台，建设 10KVA 高压线路 0.4km，安装变压器一台及相关高低压配电设备，新建电磁流量井 1 座，肖申渠渡槽加高 1 处。	111	其他公共基础设施
小计 6					646.67	/
各乡镇分配项目合计（80 项）				分配资金合计	4399.85	/

表 2:永宁县 2024 年农村公益事业和美村庄试点奖补项目列表

序号	实施乡镇	项目名称	主要建设内容	项目分配补贴金额（万元）
1	望远镇	永宁县望远镇通桥村和美村庄试点建设项目	<p>（1）基础设施建设项目道路硬化工程：拆除原有混凝土路面 10354 平方米；新建混凝土道路 10336 平方米；拆除原有混凝土道砖（面包砖）3599 平方米；新建混凝土道牙 1906 米；铺装混凝土道砖（面包砖），硬化面积 13534 平方米；硬化入户门口混凝土 1570 平方米；新建 1.2 米*1.2 米混凝土树池 219 个；新建涵洞 2 座，新建砂石路 1125 平方米；混凝土道砖(面包砖)铺装二 985 平方米。</p> <p>（2）环境综合整治项目污水治理工程：敷设 DN300 的 PE 双壁波纹排水管 3086 米；敷设 DN110 永宁县望远镇通桥村和美村庄试点建设项目初步设计 2 的 HDPE 排水入户管 2850 米；敷设 DN315 的 PE100 聚乙烯排水管 30 米；安装Φ800 圆形预制装配式混凝土检查井 156 座，安装Φ800 圆形预制装配式混凝土沉泥井 16 座；新建有效容积 100 立方米的成品化粪池 1 座、75 立方米的成品化粪池 1 座、50 立方米的成品化粪池 3 座；四周做 1.5 米高防护用围网围栏，长度共计 137 米；恢复施工过程中破损拆除的灌溉渠（D=1.2m）85。</p>	500
2	李俊镇	李俊镇金塔村和美村庄试点建设项目	<p>（1）育新路道路工程（道路红线宽度 11 米，车行道宽 7 米，人行道宽 4 米，长度 334.459 米）：道路硬化工程：硬化沥青道路 2428.93 m²，铺设人行道面包砖 1443.7 m²，安装道牙 1375.1m，拆除现状硬化 130 m²；给水工程：敷设 DN200 的聚乙烯给水管（PE100）330m，DN160 的聚乙烯给水管（PE100）26m，给水阀门井 3 座，消火栓井 3 座，阀门及管件 37 个；污水工程：敷设 II 级钢筋混凝土主管(DN400)304m，II 级钢筋混凝土预留管(DN400)64m，矩形钢筋混凝土污水检查井 8 座，矩形钢筋混凝土污水沉泥井 1 座；雨水工程：敷设 II 级钢筋混凝土主管(DN500)337m，II 级钢筋混凝土预留管(DN500)64m，II 级钢筋混凝土雨水口连接管(DN300)75m，矩形钢筋混凝土雨水检查井 8 座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井 1 座，预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口 18 座；电气工程：敷设电力电缆保护管 1672m，通信光缆保护管 836m，安装电缆检查井 8 座，通信检查井 8 座，接地极 48 个，接地线 400m，太阳能路灯（H=7m）13 套。</p> <p>（2）聚才路道路工程（改造道路宽 9 米，长度 120.336 米，新修道路红线宽度 11 米，车行道宽 7</p>	500

		<p>米，人行道宽 4 米，长度 259.716 米）：道路硬化工程：硬化沥青道路 3111.2 m²，铺设人行道透水砖 883.6 m²，安装道牙 1185.1m，拆除 40cm 厚水泥路 1715.65 m²，拆除 50cm 厚沥青路面 135.65 m²，拆除路缘石 230.71m，拆除 9cm 厚人行道 105 m²；给水工程：敷设 DN200 的聚乙烯给水管（PE100）260m，DN160 的聚乙烯给水管（PE100）26m，给水阀门井 3 座，消火栓井 3 座，阀门及管件 37 个；污水工程：敷设 II 级钢筋混凝土主管(DN400)354m，II 级钢筋混凝土预留管(DN400)64m，矩形钢筋混凝土污水检查井 8 座，矩形钢筋混凝土污水沉泥井 2 座；雨水工程：敷设 II 级钢筋混凝土主管(DN500)385m，II 级钢筋混凝土预留管(DN500)80m，II 级钢筋混凝土雨水口连接管(DN300)130m，矩形钢筋混凝土雨水检查井 9 座，矩形钢筋混凝土雨水沉泥井 2 座，预制混凝土装配式偏沟式单算雨水口 21 座；电气工程：敷设电力电缆保护管 1324m，通信光缆保护管 662m，安装电缆检查井 6 座，通信检查井 6 座，接地极 36 个，接地线 300m，太阳能路灯（H=7m）15 套。</p> <p>（3）金塔村群众文化活动现场改造：铺设面包砖（面层）4187 m²，铺设面包砖（含垫层）712 m²，新增混凝土树池 37 座，拆除原有混凝土硬化 565 m²，拆除原有面包砖铺装（面层）3672 m²，拆除原有面包砖铺装 550 m²，拆除原有围树座椅 12 座，拆除原有树池 13 座，种植白蜡 24 株，场地雨水工程：铺设钢筋混凝土管(DN400)120m，钢筋混凝土雨水口连接管(DN300)150m，预制装配式混凝土检查井 5 座，预制装配式混凝土沉泥井 1 座，预制混凝土装配式平算式单算雨水口 11 座；。</p> <p>（4）其他配套工程：改造现状路灯 53 套（H=8m）。</p>		
3	胜利乡	-	-	-

（六）项目绩效目标

1.农村公益事业财政奖补项目:推动农村公益事业建设，重点支持一批农民需求最迫切、反映最强烈、利益最直接的村级公益事业建设项目，带动永宁县各乡镇乡村道路建设、小型农田水利建设、村容村貌整治建设等村级公益项目，促进村级公共事业的繁荣。

表 3:永宁县 2024 年农村公益事业财政奖补项目绩效目标表

专项名称		农村综合改革转移支付		
中央主管部门	财政部	专项实施期限	2024-2027 年	
省级主管部门	宁夏回族自治区财政厅	省级共管部门		
市县区主管部门	市县区财政局	实施单位	乡村组织	
资金情况 (万元)	资金总额	4353		
	其中：中央补助资金			
	自治区补助资金	4353		
	其他资金			
绩效目标	1、推进农村公益事业建设； 2、开展农村综合改革试点示范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持村内公益设施建设数量	≥80 个
			覆盖行政村数量	≥80 个

	质量指标	村内公益设施验收合格率	100%	
		成本指标	和美村庄试点投入	≥4353 万元
	实效指标	项目完成时限	12 月底前	
		截止 2024 年底，年度农村综合改革转移支付资金执行率	≥100%	
		农村综合改革转移支付资金项目管理办法及项目报备、材料报送及时性、准确性	100%	
	效益指标	经济效益	项目村经济社会发展水平	明显增加
		社会效益	项目村基层党组织组织力凝聚力战斗力	进一步增强
			项目村公益事业发展水平	进一步提升
		生态效益指标	项目村人居环境	有效改善
		可持续影响指标	农村公益事业滚动项目库	基本建立
满意度指标	服务对象	项目村农民满意度	≥90%	
	满意度指标	项目村基层干部满意度	≥90%	

注：该表格为 2024 年永宁县两批次项目绩效目标

2.农村公益事业和美乡村建设试点项目:紧紧围绕“规划好、建设好、环境好、经营好、乡风好，宜居宜业”的“五好

两宜”目标，开展和美乡村建设试点，打造一批和美乡村；开展和美乡村示范片建设试点，打造一批产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的和美乡村示范样板。

表 4:永宁县 2024 年农村公益事业和美乡村建设试点项目绩效目标表

专项名称		农村综合改革转移支付		
中央主管部门	财政部	专项实施期限	2024-2027 年	
省级主管部门	宁夏回族自治区财政厅	省级共管部门		
市县区主管部门	各市县区财政局	实施单位	乡村组织	
资金情况 (万元)	资金总额	1500		
	其中：中央补助资金			
	自治区补助资金	1500		
	其他资金			
绩效目标	1、推进农村公益事业建设； 2、开展农村综合改革试点示范。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	开展和美村庄试点村个数	望远镇通桥村、李俊镇玉泉营农场社区、胜利乡杨显村
		质量指标	和美村庄试点工程验收合格率	100%
		成本指标	和美村庄试点投入	≥1500 万元

	实效指标	和美村庄试点实施方案 9 月底前进一步 完善并批复试点乡村	100%
		截止 2024 年底，年度农村综合改革 转移支付资金执行率	≥95%
		和美村庄试点任务完成率	基本完成
效益 指 标	生态效益 指标	农村人居环境	有效改善
		和美村庄运行维护长效机制	基本建立
	可持续影 响指标	和美村庄试点经验	有效推广
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	试点村农民满意度	≥90%
		试点村基层干部满意度	≥90%

二、绩效评价工作情况

（一）评价目的及依据

1. 评价目的

通过开展农村综合改革转移支付（财政奖补）项目绩效评价工作，一是细化项目库管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益。二是通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益。三

是总结项目预算管理经验和查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为农村综合改革转移支付（财政奖补）项目后续开展提供可行性参考建议。

2.评价依据

国家政策：

- （1）《中华人民共和国预算法》
- （2）《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）
- （3）《财政部关于贯彻落实〈中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见〉的通知》（财预〔2018〕167号）
- （4）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）
- （5）《财政部关于印发〈农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（财农〔2023〕81号）
- （6）《国家发改委、自然资源部、农业农村部关于村庄建设项目施行简易审批的指导意见》（发改农经〔2020〕1337号）

自治区出台的相关政策：

- （1）《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）
- （2）《自治区人民政府办公厅关于印发〈宁夏回族自治区村级公益事业建设一事一议财政奖补试点实施方案〉的

通知》（宁政办发〔2009〕225号）

（3）《自治区财政厅关于印发〈宁夏回族自治区农村综合改革转移支付绩效管理实施细则〉的通知》（宁财（农）〔2020〕230号）

（4）《自治区财政厅关于印发〈宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法〉的通知》（宁财（农）发〔2023〕541号）

（5）《永宁县人民政府办公室关于印发永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》（永政办发〔2024〕23号）

项目材料：

评价预算指标下达（调整）资料、财务资料、项目过程管理材料等文件。

（二）评价对象及范围

本次绩效评价的对象为 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目支出资金，涉及资金 5853 万元（其中，农村公益事业财政奖补 4353 万元，农村公益事业财政奖补 1500 万元），项目 83 项（其中，农村公益事业财政奖补项目 80 项，农村公益事业财政奖补项目 3 项）。本次绩效评价包括项目各阶段的执行情况，以及截至评价时各类效益的实现程度。从项目立项决策、项目预算资金投入及使用、项目管理、项目组织实施及质量控制、资金管理制度建设、项目目标完成情况、项目产出及效果等方面进行综合性分析评价。项目绩效评价的时间为各项目实施开始至 2025 年 1 月 14 日。

（三）评价原则

科学规范原则。严格执行规定的程序，按照科学规范的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展绩效评价工作。

绩效相关原则。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

政策相符原则。制定评价工作方案、项目评价实施工作均应严格执行有关政策和管理规定。

独立评价原则。以第三方的身份独立开展评价活动，不受任何机构和个人的干预和影响，独立做出评价结论。

（四）评价指标体系

1. 指标体系设计总体思路

本次评价指标体系设计根据财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）文件“项目支出绩效评价共性指标体系框架”要求，结合该项目的特点以及项目绩效目标、指标进行设计。总体来看，保持指标框架中一级指标不变，二、三级指标进行细化、量化并设置指标权重、指标解释、评分标准、评价标准等。具体思路如下：

1.对于一级指标及权重的设置，按照财预〔2020〕10号文件精神，“应当突出结果导向，产出、效益指标权重不低于60%”的总体原则，一级指标决策、过程、产出和效益权重分别为18%、21%、33%、28%。

2.对于共性指标权重的设置，主要参考财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）

文件，结合永宁县财政局相关文件要求，以及指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。

3.对于个性化指标的设置，主要考虑能够全面反映项目产出和效益的指标，优先选取最具代表性、最能直接反映产出和效益的核心指标。如：选取农村公益事业奖补项目完成数量指标、和美村庄试点建设项目完成数量等产出指标，生活条件和基本公共服务水平、乡村发展活力和基层治理能力等核心效益指标，结合指标重要程度、项目实施阶段等因素设置相应的权重。

2.指标体系

“2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目”绩效评价指标体系，包含绩效评价指标、指标定义与解释、指标权重、评价标准。具体内容见附件 1，指标体系简表见表 5 所示：

表 5：绩效评价指标体系简表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重
决策	18	项目立项	4	立项依据充分性	2
				立项程序规范性	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3
				绩效指标明确性	3
		资金投入	8	预算编制科学性	4
				资金分配合理性	4
过程	21	资金管理	8	资金支出进度率	4
				财务管理	2
				资金拨付	2
		项目管理	13	管理制度健全性	2

				方案编制报送	2
				项目库级台账建设管理情况	2
				采购管理规范性	2
				信息公开的规范性	2
				档案资料保存规范性	3
产出	33	产出数量	18	农村公益事业奖补项目完成数量	12
				和美村庄试点建设项目完成数量	4
				资产形成率	2
		产出质量	6	质量达标率	6
		产出时效	6	建设及时性	3
				验收及时率	3
		产出成本	3	成本节约率	2
				社会成本	1
效益	28	经济效益	2	项目村经济发展水平	2
		社会效益	6	生活条件和基本公共服务水平	3
				乡村发展活力和基层治理能力	3
		生态效益	4	改善农村人居环境	4
		可持续性影响	6	项目运行管护长效机制	6
		满意度	8	项目村村民满意度	8
项目村基层干部满意度	2				
	100		100		100

3.绩效评价结果的确定

本次绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式体现，综合得分采取百分制，评分等级对应评分结果，具体如下：

综合得分在 90（含）-100 分以上为优；

综合得分在 80（含）-90（不含）分为良；

综合得分在 60（含）-80（不含）分为中；

综合得分在 0-60（不含）分为差。

（五）评价方法及社会调查方案

1.绩效评价方法

本次绩效评价属于项目完成结果评价，围绕项目决策、项目管理和项目绩效等三个方面，结合项目特点，对项目进行综合评价。拟在资料审核的基础上采用定性和定量相结合的方式。

（1）案卷研究法。结合自治区农村综合改革实施等相关发展规划文件，对项目立项依据、背景、历史文件、过程管理资料及成果材料进行研究，分析项目立项充分性、绩效目标的合理性、组织实施的规范性等指标。

（2）比较分析法。通过对比项目计划实施的设计文件和最终完成的数据，分析项目完成情况及其项目预算与任务的匹配程度。

（3）公众评判法。通过与项目实施单位座谈、面访项目受益者等社会调查等方式了解项目绩效目标的预期情况、项目效果情况等。

2.实地调查情况

为进一步掌握项目的整体绩效情况，工作组赴现场对项目建设情况与资金使用情况进行深入、具体、独立客观的调查。实地核查主要采取座谈问询、实地勘察、资料核实、实施项目受益对象满意度调查等方式方法。本次实地调查覆盖项目实施组织的 6 个乡镇，按照每个县实施项目数量的 30% 比例（24 个项目）抽取现场查看，项目选取兼顾资金支持额

度、项目实施类型、项目实施数量等因素。

（六）评价的组织实施

1.前期准备阶段（2024 年 9 月 1 日-9 月 30 日）

前期准备环节主要包括成立评价工作小组、开展前期调研、制定评价实施方案、指导资金管理和使用单位开展绩效自评及开展试评价等工作内容。

①成立评价工作小组。第三方组建由相关行业专业人员组成的评价工作小组，成员包括经济、审计、财务以及相关领域的人员。

②开展前期调研。第三方拟通过现场驻点、电话网络等方式收集资料，了解项目单位基本情况，收集项目资料，充分了解项目立项、预算安排、实施内容、组织管理、绩效目标设置等内容，为评价思路、评价指标体系设计奠定基础。

2.评价实施阶段（2024 年 10 月 1 日-12 月 31 日）

评价实施环节主要包括自评材料书面审核分析、现场核查、综合评价等工作内容。

①自评材料书面审核分析。通过采用审阅法、核对法、比较法和专家评议法等方式，对各用款单位所报送评价材料的及时性、完整性、有效性、项目（政策）实施绩效等情况进行审核、汇总、分析。

②梳理绩效评价问题清单。根据资料书面审核、现场评价情况，详细列出项目评价中发现的问题，送被评价项目单位就反映问题的真实性等征询意见。

③确定现场核查抽样清单。在对绩效自评材料进行审核

的基础上，根据财政资金额度、区域分布、项目数量等因素选取现场核查单位，确定现场核查清单。

④现场核查。评价工作组进驻项目主管业务科室和项目单位进行现场勘查，补充收集评价项目资料，会同专家进行现场核查。并通过查阅资料、勘验现场、电话访谈、集中座谈等方式，多渠道多路径获取项目信息。

3.评价报告撰写提交（2025 年 1 月 1 日-1 月 28 日）

①撰写形成评价报告初稿。评价报告全面阐述所评价项目的基本情况，说明评价工作组织实施情况，对照评价指标体系做出具体绩效分析和结论。对项目绩效、主要问题的分析等做到数据真实、内容完整、案例翔实、依据充分、分析透彻、结论准确，所提建议应具有针对性和可行性。

②征求相关方意见。报告初稿撰写完成后，我公司对评价报告的真实性、完整性、合理性、充分性等征求县财政局以及项目单位等相关方意见，酌情采纳并修改评价报告。

③提交审核。评价报告完善后，县财政局审核通过后，出具正式绩效评价报告，提交县财政局备案。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况

主要从项目立项、绩效目标以及资金投入三方面对立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性、资金分配的合理性进行评价分析。该部分分值为 18 分，评价得分 18 分，得分率为 100.00%。

表 6-1：项目决策情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
项目立项（4）	立项依据充分性	2.00	2.00	100.00%
	立项程序规范性	2.00	1.50	100.00%
绩效目标（6）	绩效目标合理性	3.00	2.00	100.00%
	绩效指标明确性	3.00	2.00	100.00%
资金投入（8）	预算编制科学性	4.00	4.00	100.00%
	资金分配合理性	4.00	4.00	100.00%
合计		18.00	18.00	100.00%

1.项目立项情况分析

（1）立项依据充分性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。项目设立符合国家坚持农业农村优先发展总方针和关于做好“三农”工作的若干意见精神和《深化农村改革综合性实施方案》（中办发〔2015〕49 号）要求，以及银川市、永宁县有关农村改革重点工作任务分工方案等通知要求；项目实施有助于巩固脱贫攻坚成果、夯实农村产业发展基础、补齐农村人居环境和公共服务短板、完善乡村治理机制、加快推进乡村振兴发展；申报项目为村民关注和迫切需要解决的事项，与各乡镇部门职责密切相关，属于部门履职范围；符合中央与地方财政事权和支出责任划分范畴，不存在与其他部门同类项目重复情况，项目整体立项依据充分。

（2）立项程序规范性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。

项目根据自治区财政厅关于印发《宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法》（宁财（农）发〔2023〕541 号）、《永宁县人民政府办公室关于印发永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》（永政办发〔2024〕23 号）相关规

定，按照村民议定、村级申报、乡镇初审、县级审批的程序申请设立。村级民主议事程序规范、会议记录清晰完整、村民代表签字，项目申报表/申请填报内容相对规范完整、所附要件资料齐全；各乡镇经比选择优和集体初审后申报入库；县财政部门经现场勘察，对申请项目建设方案及投资概算进行审定后，下达实施项目资金批复，同时向自治区报备。项目申报材料和审批文件完备、符合要求。

2.绩效目标情况分析

（3）绩效目标合理性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

永宁县财政局按照相关政策规定和具体要求，编报了专项转移支付项目绩效目标申报表。绩效目标明确合理，与项目总体实施内容相关；项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平；完成项目工作目标所需资金投入与预算确定的项目投资额相匹配。各乡镇基本按照“一个项目一张绩效目标表”要求，编制了具体项目绩效目标申报表，选取设置了具体项目产出和效益和满意度等绩效指标及指标值，绩效目标与实际实施内容相关性强，设置较为合理。

（4）绩效指标明确性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。

永宁县财政局分批次编制了项目绩效目标申报表，将绩效目标细化分解为具体绩效指标，一、二级指标设置完整，并对三级指标进行细化，能够通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数相对应。各乡镇绩效目标申报表绩效指标数量设置基本明确，能够与各项目实际基础设施建设数量相匹配。

3.资金投入情况分析

（5）预算编制科学性。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

各项目投资预算均经村委及村民代表集体决策，并由县财政审核批复；各乡镇对经项目村村民代表审议、乡镇初审申报入库和县财政部门下达计划的项目，部分投资额度较大的项目按规定委托有资质的第三方编制了项目建设方案（初步设计）及投资概算。预算内容与项目建设实施内容相符，预算投资根据工程量清单、经济技术指标和规范标准测算编制，与项目投资规模总体匹配。

（6）资金分配的合理性。指标分值 4 分，评价得分 4 分。

县财政局根据《宁夏回族自治区农村综合改革转移支付资金及项目管理办法》和财政预算管理制度规定，按照批次自治区农村综合改革转移支付资金到位情况、项目村实际状况、申请项目轻重缓急程度和建设投资需求，从入库项目中筛选出各批次计划实施项目，经审定后将自治区下达资金分配落实到具体项目，并下达项目通知。预算资金分配程序规范、分配测算依据充分，与项目实际资金需求相匹配。县财政分将自治区财政厅下达农村公益事业奖补 4353 万元，农村公益事业和美村庄试点奖补 1500 万元按照要求足额分配，有 1 项待批复，农村公益事业奖补资金分配中加入了结转资金 46.85 万元，共计分配 4399.85 万元。

（二）项目过程情况

主要从资金管理、组织实施两方面对资金到位率、资金

支出进度、资金使用合规性、管理制度健全性、项目库建设管理情况、采购管理、信息公开、档案管理等方面进行评价分析。该部分分值为 21 分，评价得分 16 分，得分率为 76.19%。

表 6-2：过程情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
资金管理 (8)	资金支出进度率	4.00	2.00	50.00%
	财务管理	2.00	2.00	100.00%
	资金拨付	2.00	1.50	75.00%
组织实施 (13)	管理制度健全性	2.00	2.00	100.00%
	项目库及台账建设管理情况	4.00	3.00	75.00%
	采购管理规范性	2.00	2.00	100.00%
	信息公开规范性	2.00	1.50	75.00%
	档案资料保存规范性	3.00	2.00	66.67%
合计		21.00	16.00	76.19%

1. 资金管理情况分析

(1) 资金支出进度率。指标分值 4 分，评价得分 2 分。从农村公益事业财政奖补情况看，项目计划实施总资金 4399.85 万元，截至 2025 年 1 月 14 日，项目实际支出资金 2735.51 万元，项目资金支出进度为 62.17%，根据评分标准，项目得 2 分。从农村公益事业和美村庄试点奖补项目情况看，项目计划实施资金 1500 万元，目前项目均未实施，资金还未支出。

表 6-3：农村公益事业财政奖补项目资金实际支出情况表

序号	乡镇	财政奖补 金额（万元）	合同金额 （万元）	已支付金额 （万元）	已支付占批复 金额百分比
1	望远镇	745.61	737.15	514.35	68.98%

序号	乡镇	财政奖补 金额（万元）	合同金额 （万元）	已支付金额 （万元）	已支付占批复 金额百分比
2	李俊镇	1015.20	942.91	568.64	56.01%
3	杨和镇	604.10	597.82	378.50	62.66%
4	胜利乡	675.27	667.71	454.78	67.35%
5	闽宁镇	713.00	685.85	483.90	67.87%
6	望洪镇	646.67	533.63	335.34	51.86%
合计		4399.85	4165.06	2735.51	62.17%

（2）财务管理。指标分值 2 分，评价得分 2 分。永宁县财政局资金遵照《宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法》（宁财（农）发〔2023〕541 号）规定实行项目管理，专款专用、专账核算；资金支出主要是行政村内户外道路硬化（或巷道）、排灌设施、环卫设施、村庄整治等村内基础设施和公共服务设施，资金支出使用方向符合政策规定，范围具体、用途明确、支付对象符合合同约定；按照预算管理规定，通过采取支付申请核查再结账对项目资金进行跟踪监管。

（3）资金拨付。指标分值 2 分，评价得分 1.5 分。项目资金根据《永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》、永宁县财政预算管理规定和乡镇预算、财务管理制度等规定程序申请拨付；资金拨付进度与项目建设实施进度、工程结算审核进度基本匹配，并按照国库集中支付管理要求支付给具体实施单位；未发现弄虚作假、挤占、挪用、滞留资金情

况。但是望洪镇未按合同金额付款，增岗村 8 队农渠翻建项目的施工合同约定的付款方式为自验完成后支付合同款项的 40%，但实际按照合同款项的 50%进行了支付；望远镇未按合同约定留质保金，板桥 4 队村庄环境综合整治工程、望远镇政权村 7 队庄点硬化程均未按照项目施工合同约定 10%质保金留足，而是留了 3%的保证金，扣除 0.5 分。

2.组织情况分析

（4）管理制度健全性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。永宁县遵循并执行国家和自治区有关政府投资、政府采购和财政预算资金管理等相关制度与办法，永宁县制定了《永宁县政府投资项目管理办法》《永宁县财政资金管理办法》等具体办法；永宁县财政局按照要求制定了《永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》，规范工作流程、项目组织实施、项目竣工验收、项目资产移交等工作。各乡镇分别建立了财务收支管理、项目管理等具体制度。县乡两级制定的各项管理制度合法合规，具有可操作性，为项目规范组织实施提供了制度保障。

（5）项目库及台账建设管理情况。指标分值 4 分，评价得分 3 分。县财政局按照《宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法》要求，根据各乡镇上报的项目申报资料，经审核后纳入项目库管理，建立了县级滚动项目库，为后续项目申请和组织实施进行了有效储备，但是未编制项目三年滚动计划和年度计划。各乡镇结合年度重点工作目标任务和各村实际情况，谋划了一批具体项目入库进行事先储备，并不断

完善补充。为永宁县持续推进农村综合改革，加快农村公益事业建设，夯实公共设施基础，提高公共服务水平和争取财政资金支持奠定了基础。但部分乡镇在项目台账管理方面，存在台账建立、录入登记信息规范性、完整性不足的情况。如闽宁镇无项目台账；胜利乡未制定项目管理台账，仅有项目付款的一个简单的统计表，内容简单，无法起到辅助项目管理的作用；望远镇建立了项目台账，录入信息规范，但台账内容较为简单，无法看出项目资金管理的全貌，扣除 1 分。

（6）采购管理规范性。指标分值 2 分，评价得分 2 分。根据《永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》要求，属于政府采购管理范围的项目，执行政府采购相关规定，符合《财政部办公厅关于落实财政支持贫困村微小型项目由村级组织自建自营有关政策的通知》（财办库〔2019〕75 号）文件规定的村级微小型项目可按照村民民主议事方式直接委托村级组织自建自营，符合《关于村庄建设项目施行简易审批的指导意见》（发改农经〔2020〕1337 号）规定的项目，施行简易审批。永宁县 2024 年农村公益事业财政奖补 80 个项目，有 20 项通过公开招标的方式采购，60 项项目通过询价/议价方式采购。通过项目单位提供的招标采购资料以及部分项目现场资料核查，采购工作严格按照采购目录标准进行，采购程序合规，最终的采购结果符合采购期市场价格水平，具体情况见附件 2。

（7）信息公开规范性。指标分值 2 分，评价得分 1.5 分。根据《永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》要求，

全面落实公开公示制度，全面公开项目管理办法、项目安排及资金分配结果等，通过网络搜索和电话咨询等方式，发现永宁县农村综合改革转移支付（财政奖补）资金项目安排和资金分配情况，未按照管理办法在媒体或政府网站进行公告公示接受社会监督；按照《永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法》要求，项目实施乡村组织依据村务公开的有关规规定，对于村民议定的项目进行了公示，信息公开相对及时，能够有效接受村民监督。但从公示公告内容完整性和及时性来看，未见项目决算及验收结果等信息公示资料，扣除 0.5 分。

（8）档案资料保存规范性。指标分值 3 分，评价得分 2 分。通过项目单位提供资料以及现场核查项目实施资料，各项目单位工程类规范、工程质量资料、安全档案、施工单位资料的审查、汇总、保管及借阅管理规范、资料齐全、保管妥当。但是档案管理制度建立不完善，项目资料归档完备性及及时性不足。通过现场对各乡镇档案管理制度建立情况及归档资料核查，个别乡镇档案管理制度建立不完善，部分项目资料还未及时归档且资料完整性不足，未能及时、统一归档立册，不便于后期备查。如闽宁镇资料收集不完整，项目申请表资料缺失；园艺村二组南片区巷道硬化项目，付款申请书缺少签字和日期。项目资料收集管理前检查工作不细致，如李俊镇古光村渠道砌护工程项目自验单，项目竣工验收单，结算审核报告三者当中，存在渠道砌护米数不一致和畦田口数量不一致等问题。望洪镇自验单前后时间不一致，高

渠村 2 队农渠砌护项目自验单验收日期栏填写为 2024 年 7 月 22 日，但签字栏的日期填写为 2024 年 7 月 24 日，时间不一致。胜利乡竣工结算书正文内容与项目评审现场勘探记录表内容不一致，验收人员不足，自验单和项目验收单验收意见缺失，自验单和项目验收单施工单位无签字和签署日期，黄羊滩社区巷道硬化工程项目，竣工结算报告书中实际完成情况，正文为“2#巷道硬化为 2152 m²，但根据项目评审现场勘探记录表为“2#路 砼硬化 545×4m”是 2180 m²，与正文内容不符。自验单，施工单位部分未签字，未签署日期，监理单位未签署日期。烽火村 3 队道路硬化工程项目，竣工结算报告书中，审定水泥混凝土路面工程量为 2777.25 m²，但根据项目评审现场勘探记录表为 2789.25 m²，与审定内容不符。八渠村中渠北(1.4 队)侧农毛渠翻建及配套建设，竣工结算报告书中，“过路涵 0.4×4m 送审和审定工程量均为 1 座”但根据项目评审现场勘探记录表“过路涵 0.4×4m”为 2 座。自验单和项目竣工验收单验收意见，均未填写，扣除 1 分。

（三）项目产出情况

主要从产出数量、产出质量、产出时效以及产出成本四方面对整体目标完成率、质量达标率、安全施工目标、建设及时性、成本节约、生态环境成本等方面进行评价分析。该部分分值为 33 分，评价得分 32.5 分，得分率为 98.48%。

表 6-4：产出情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
产出数量 (18)	农村公益事业奖补项目完成数量	12.00	11.70	97.50%
	和美村庄试点建设项目完成数量	4.00	4.00	100.00%
	资产形成率	2.00	2.00	100.00%
产出质量 (6)	质量达标率	6.00	6.00	100.00%
产出时效 (6)	建设及时性	3.00	2.80	93.33%
	验收及时性	3.00	3.00	100.00%
产出成本 (4)	成本节约率	2.00	2.00	100.00%
	社会成本	1.00	1.00	100.00%
合计		33.00	32.5	98.48%

1.产出数量情况分析

(1)农村公益事业奖补项目完成数量。指标分值 12 分，评价得分 11.7 分。2024 年，永宁县农村公益事业财政奖补项目 80 项，目前完成竣工验收 78 项，未开工项目 2 项（李俊镇友爱村九队扬水站建设工程，因水利厅汉延渠直开口批复下达晚，冬季施工影响工程质量等原因，尚未开工建设。望洪镇肖申渠扬水泵站建设项目，由于两侧为农田，农作物收割时间晚，11 月份才完成工程设计，尚未开工），项目实际完成 78 项，扣除 $2/80*12$ 分=0.3 分。

(2)和美村庄试点建设项目完成数量。指标分值 4 分，评价得分 4 分。由于和美村庄试点建设项目资金预算下达时间为下半年，项目工程内容较多，实施投资额度较大，资金量大，项目实施期限长，项目正在准备启动实施。

(3)资产形成率。指标分值 2 分，评价得分 2 分。《宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法》《永宁县人民政府

办公室关于印发永宁县农村综合改革转移支付项目管理办
法》要求，村级组织建立健全农村公益事业财政奖补项目和
整村推进财政奖补项目运行管护机制，落实管护主体，明确
管护责任，由于项目是 2024 年才实施完成，已完成竣工验
收，还未完成质保验收，除过望远镇已将其实施的 12 各项
目资产进行移交外，其余乡镇均未移交，等待质保验收完成
后落实移交程序，保证项目正常运转，长期发挥效益。

2.产出质量情况分析

（4）产出质量达标率。指标分值 6 分，评价得分 6 分。
根据各乡镇提供的验收资料，2024 年实施的农村公益事业奖
补项目 80 项，已申请验收 78 项，经永宁县财政等部门联合
组织的竣工验，78 个项目工程质量均达到设计要求和质量标
准，验收合格。

3.产出时效情况分析

（5）建设及时性。指标分值 3 分，评价得分 2.8 分。农
村公益事业财政奖补项目，从项目批复建设期限与实际实施
完成期限看，项目实际开始时间和结束时间与计划时间相差
均在 1 个月内，80 个实施项目中，按期开工项目 78 个、未
开工项目 2 个，按期开工率 97.5%；及时完工 78 个，按期
完工率 97.5%，扣除 0.1 分。农村公益事业和美村庄试点奖
补项目，望远镇下达批复时间 2024 年 9 月 26 日，李俊镇下
达批复时间 2024 年 10 月 22 日，目前处于初步设计修改完
善阶段，还未开始实施，稍有延迟，扣除 0.1 分。

（6）验收及时性。指标分值 3 分，评价得分 3 分。从

完工项目组织验收及时率指标看，项目工程验收及时率 100%。截至 2024 年 1 月，78 个完工项目中，78 个项目均通过县财政局等部门联合验收，工程组织验收及时率 100%

4.产出成本情况分析

（7）成本节约率。指标分值 2 分，评价得分 2 分。永宁县财政局及各乡镇，严格执行政府投资项目初步设计及概算管理办法规定，本着概算控制预算、预算控制决算的原则，通过采取招标控制价审核、工程现场签证、建设工程现场踏勘变更审批、工程评审定策等管理措施，合理控制建设投资成本。从 80 个项目批复概算投资总额、中标合同价总额看，分为 4399.85 万元、4165.06 万元，合同价格均未超过预算批复额度，从单个项目投资额度看，合同价格均未超过预算。上述数据说明，项目建设投资总成本控制在项目批复投资概算总额内，具体见附件 2。

（8）社会成本。指标分值 1 分，评价得分 1 分。通过实地对部分项目进行调研，永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目在建设期间未接到群众投诉，未出现媒体重大负面舆情报道未发生重大诉讼案件。

（四）项目效益情况

主要从经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及满意度五方面对项目实现的效益情况进行评价分析。该部分分值为 28 分，评价得分 25.11 分，得分率为 89.67%。

表 6-5：效益情况得分表

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
经济效益（2）	项目村经济发展水平	2.00	2.00	100.00%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
社会效益（6）	生活条件和基本公共服务水平	3.00	2.00	66.67%
	乡村发展活力和基层治理能力	3.00	3.00	100.00%
生态效益（4）	改善农村人居环境	4.00	4.00	100.00%
可持续性影响（6）	项目运行管护长效机制	6.00	5.00	83.33%
满意度（10）	项目村村民满意度	8.00	7.24	90.50%
	项目村基层干部满意度	2.00	1.87	93.50%
合计		28.00	25.11	89.67%

1.经济效益情况分析

（1）项目村经济发展水平。指标分值 2 分，评价得分 2 分。从项目村经济发展水平指标看，经济发展水平得到促进和提高。评价小组经查阅永宁县人民政府及各乡镇 2024 年政府工作报告相关数据，全县农村居民人均可支配收入年增长率达 7.5%，村集体经济不断壮大、年收入稳步增长，为村级各项事业开展提供有力支撑。项目奖补资金不与农民筹资筹劳挂钩，但鼓励村级组织按照规定通过村民投资投劳参与村内公益事业建设，据统计，该项目实施过程中共计吸纳实施村村民 986 人参与项目建设，获得劳动报酬 132.26 万元。项目的实施，规范和提高了村级民主管理与监督水平，增强了村集体引领带动能力，完善了行政村公共基础设施，夯实了各乡镇优质粮食、蔬菜等产业发展基础，有效实现规模、档次和效益多重提升。同时壮大了村集体经济收入，激发村民内生发展动力。村民生活富裕、社会和谐稳定、各项事业发展良好。

2.社会效益情况分析

（2）生活条件和基本公共服务水平。 指标分值 3 分，评价得分 2 分。从项目实施政策贯宣知晓率指标看，政策贯宣知晓率达 92.41%。评价小组经对永宁县 80 各项目实施村问卷调查，各乡镇结合农村集体产权“三变”改革、农村人居环境整治提升和美丽乡村建设，通过广泛开展政策宣传动员，92.41%的受访对象了解并知晓推进农村综合改革政策要点。县、乡（镇）、村三级对项目实施政策宣传组织有效贯彻到位，村民普遍了解并知晓。从公共基础和服务设施惠及人数指标看，惠及村民 50404 人。评价小组通过开展现场访谈，以及对各乡镇填报的项目实施受益情况等资料核查，永宁县 2024 年实施的 80 个农村公益事业和整村推进财政奖补资金建设项目，涉及 44 个村、惠及村民 17429 户、50404 人。从农村生产生活条件和基本公共服务水平指标看，有效改善并提高。项目充分利用财政奖补资金聚焦农村公共基础设施服务保障功能的不足，从另一个领域和方向投入建设，是对农村人居环境整治提升、美丽乡村建设和乡村振兴等专项行动与战略实施的有益补充，并取得村镇道路通畅，基本生产条件加强，村庄环境卫生整洁，人居环境改善，城乡公共服务均等化水平提升的成效。通过开展现场访谈和问卷调查，77.8%的受访对象认为，认为实施村级公益事业项目后，相对原有村里道路、水渠等情况，改善很多，13.52%的人认为有一定的改善，提升了农村生产生活条件和基本公共服务保障水平。从项目质量来看，70.37%的村民对项目建设完成质量满意，18.89%的村民持基本满意态度，8.7%的村民认为质

量一般。现场抽查项目也存在一些质量问题，如渠道砌护等工程建成才近几个月时间，但是周边夯土已经松散，后期可能出现 U 型槽体使用寿命较短，影响项目实施效果，扣除 1 分。

（3）乡村发展活力和基层治理能力。指标分值 3 分，评价得分 3 分。从村民意愿及民主监督意识指标看，项目申请实施均履行了村民代表民主决策程序，并对相关事项进行了张榜公示，调查问卷显示 90.37% 的村民认为所在行政村申报实施的项目，履行村民代表参与的民主决策程序。

从激发乡村发展活力和提升乡村治理能力指标看，有效激发并提升。农村公益事业财政奖补资金建设项目的实施，逐步补齐并提升制约乡村发展的短板弱项，夯实了公共服务基础设施保障水平。同时结合农村环境整治提升、美丽乡村建设和乡村振兴战略实施，农村综合改革不断深入推进，村级管理得到规范，民主决策和监督有效落实，基层党组织凝聚带动力和村干部治理能力进一步提升，村民发展意愿得到尊重支持并不断增强。通过开展现场访谈和问卷调查，91.3% 的村民对通过村级公益事业项目实施，激发乡村发展动力、提升乡村治理带动能力起到推动作用的达到基本满意程度。

3.生态效益情况分析

（4）改善农村人居环境。指标分值 4 分，评价得分 4 分。从农村人居环境指标看，人居环境明显改观。项目结合各村“多规合一”实用性村庄规划，以及农村人居环境整治提升行动、美丽乡村建设和各乡镇专项治理工作的协同实施，

私搭乱建、生活垃圾污水等脏乱差现象得到有效治理。村内道路平坦通畅、庭院环境整洁卫生、各项公共服务设施配套完善，人居生活生产环境质量显著提升，村民参与感、获得感不断增强。通过开展问卷调查 96.4%的受访对象认为，本乡镇所辖行政村实施项目建成并投入使用后，会改善和提高村民日常生产条件和生活环境。

3. 可持续影响情况分析

（5）项目实施的可持续影响。指标分值 6 分，评价得分 5 分。从项目长效运行管护机制指标看，运行管护机制有待完善。项目完工验收并投入使用的项目，达到设计标准和质量要求，能够在设计使用年限内有效发挥使用功能。项目实施后期未进行资产移交的乡镇，在质保验收合格后进行资产移交，项目的运维管理由各行政村及网格员具体负责。明确了管护主体责任，并制定了相应的考核管理制度予以保障。但在评价过程中，评价小组通过现场核查、访谈、问卷调查及文件资料查阅，89.82%的村民对项目建成后运行管护责任落实的持基本满意态度，各乡镇及所属项目村均未制定运行管护制度，对于后期进行长期性管理缺乏支撑，扣除 1 分。

4. 满意度情况分析

（6）项目村村民满意度。指标分值 8 分，评价得分 7.24 分。“永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目”满意度调查问卷采取线下实地调查填写和线上结合方式，项目实施村村民填写回收有效问卷 540 份，对农村综合改革

转移支付农村公益事业财政奖补项目知晓情况、知晓途径、项目公示、民主决策程序、实施后效果等内容进行满意度抽样调查，总体评价满意度 90.55%，得分 $90.55\% \times 8 \text{ 分} = 7.24 \text{ 分}$ ，具体调查结果详见附件 3。

（7）项目村基层干部满意度。指标分值 2 分，评价得分 1.87 分。“永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目”满意度调查问卷采取线下实地调查填写和线上结合方式，项目实施村村基层干部填写回收有效问卷 238 份，对农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目知晓情况、知晓途径、项目公示、民主决策程序、落实管护制度等内容进行满意度抽样调查，总体评价满意度 93.7%，得分 $93.7\% \times 2 \text{ 分} = 1.87 \text{ 分}$ ，具体调查结果详见附件 3。

四、综合评价结论

根据建立的评价指标体系及评价标准，通过数据采集、现场核查、访谈等方式对“永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目”进行绩效评价，得出项目综合评分为 91.61 分，评级为“优”。

表 7：项目绩效评价得分表

一级指标	指标分值	指标得分	得分率
决策	18.00	18.00	100.00%
过程	21.00	16.00	76.19%
产出	33.00	32.5	98.48%
效益	28.00	25.11	89.67%
合计	100.00	91.61	91.61%

通过对永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖

补)项目的决策、过程、产出及效益四个方面进行全面的综合绩效评价,得出结论如下:

项目决策方面。项目立项依据充分、立项程序规范、建设任务目标明确;预算编制与资金分配科学合理,预算内容与项目实施内容及投资需求总体匹配;资金分配程序合规,测算依据充分。

项目过程方面。项目财务管理规范,资金支出与项目进度基本匹配,但是农村公益事业财政奖补项目支出 62.17%,支出率较低,个别项目未按合同金额付款和留质保金。制度建立完善,县乡两级制定的各项管理制度合法合规。财政部门建立了滚动项目库,但未编制项目三年滚动计划和年度计划,部分乡镇项目台账建立不完备,部分乡镇未建立。项目落实了公示机制,但县财政局未按要求全面公开项目安排及资金分配结果,项目实施村未见项目决算及验收结果等信息公开资料。档案管理制度建立不完善,项目资料归档完备性及及时性不足。

项目产出方面。农村公益事业财政奖补项目 78 个项目开工建设并完成,2 个项目未开工;和美村庄试点建设项目正在准备启动实施;项目工程监理实现全覆盖,建设投资总成本和单位成本控制在批复概算投资批复和标准以内。项目工程质量均达到设计要求和质量标准,验收合格。因受自然天气、前期工作准备等因素影响,项目开工及时率、按期完成率有待提高。

项目效益方面。通过项目实施,农村公益事业财政

奖补资金支持实施的项目达到预期效果，规范和提高了村级民主管理与监督水平，增强了村集体引领带动能力，完善了行政村公共基础设施，有效激发乡村发展活力和提升乡村治理能力，项目村村民和基层干部认可度高。但从项目长效运行管护情况看，各乡镇及所属项目村均未制定运行管护制度，对于后期进行长期性管理缺乏支撑。

五、经验及做法、存在的问题和建议

（一）经验与做法

一是项目实施充分尊重民意。该项目实施把村务公开贯穿于项目议事的全过程，即在召开村民代表会议之前，由村委会提前把会议议题通知给村民代表，并要求村民代表认真走访群众，就会议议题充分征求村民意见，让广大村民享有知晓权、参与权、决策权，真正做到群众参与，民主管理。

二是简化项目管理程序和资金支付流程。村级公益事业建设项目建设内容由村级组织通过村民议事程序确定，经乡镇审核后，纳入县村级公益事业建设项目库；县财政局对申请项目建设方案及投资概算进行审定后，作为财政部门立项批复和安排奖补资金的依据，不再通过其他部门审批；项目实施、验收、决算等统一由财政部门按照相关规定组织开展；资金支付实行国库集中支付、县级报账，采取预拨和清算方式支付资金，减少其他不必要的环节。

三是不断改善农村基础条件。重点加大农村基础设施建设投入，实施村级道路、灌溉水渠、人居环境整治等一系列村级基础设施改造提升项目，在交通出行、供水保障、人居

环境等方面持续用力，全面改善提升农村水、路等生产生活基础条件，打造宜居宜业的美丽乡村。不断改善群众生产生活条件，全面推进乡村发展。

（二）存在的问题

一是项目支出进度需要进一步加快。项目资金支出进度基本符合项目进度，农村公益事业财政奖补项目资金支出进度为 62.17%，项目支出进度较为迟缓，应及时督促加强支出进度。

二是加强项目资金管理。个别项目超预算支出，不符合管理办法关于不得超预算安排项目，也不得举债进行项目建设的要求；个别项目付款未按照合同约定进行付款，未按照项目施工合同约定留质保金。

三是项目库建设需要进一步规范。县财政局未按照管理办法要求编制项目三年滚动计划和年度计划，部分乡镇未建立项目实施台账，部分乡镇在项目台账管理方面，存在台账建立、录入登记信息规范性、完整性不足的情况。

四是信息公开制度需进一步落实好。永宁县农村综合改革转移支付（财政奖补）资金项目安排和资金分配情况，未按照管理办法在媒体或政府网站进行公告公示接受社会监督；各乡镇未见项目决算及验收结果等信息公示。

五是项目实施档案材料需要进一步规范。实施、施工等档案资料未能及时收集统一归档，每个乡镇留档资料不一致，大部分项目档案主要由施工方整理上报形成，施工单位整理提交不及时，存在不完整和缺失的情况，致使评价小组

在现场收集核查时无法全面完整调取和查阅，另外归档材料的严谨性有待提高，存在项目资料信息不完整也进行了保存，未及时检查完善。

六是需要进一步加快项目执行进度。部分项目前期准备工作不充分，受前置手续办理进度影响，开工及时性不足，影响完工进度和组织验收时效。

七是后续运行管护有待加强。各乡镇及所属项目村均未制定运行管护制度，对于后期进行长期性管理缺乏支撑。

（三）对策建议

一是加快项目实施推进，项目具备施工条件后，项目实施主体要抓紧抓好实施工作，原则上要在明确的实施期限内完成，对立项批复难度大、年内难以形成支出、使用方向不合规定、后续资金来源难以落实的项目，要按程序完成项目调整。

二是强化项目组织管理，建立完善并执行制度规定。建议各乡镇做好项目勘察设计和前期准备工作，严格按照项目批复建设期限开工建设，确保项目工程按期开工、时完工验收；同时建立并规范项目台账管理，及时跟进督导并登记；完整公示公告项目变更、竣工验收、结算审核等项目信息，有效接受村民监督；建立完善项目运行管护制度，做好项目后续运行管护和持续使用效益发挥。

三是加强竣工验收后的档案管理，明确档案的收集、整理、归档、保管和使用等各个环节，确保档案资料的全面性和一致性。同时，变各类台账“个性化”“差异化”要求为“规范

化”“统一化”模版，将零散的台账资料全面提质，实现档案资料齐全完整、标准规范、内容真实、全面系统。同时，注重项目实施监督检查资料的收集，为后续项目绩效自评和评价提供数据和印证支撑。

四是加强项目整体规划，保障可持续发展。结合永宁县城乡规划和新农村建设规划，建立农村公益事业财政奖补项目库，编制项目三年滚动计划和年度计划，做好项目储备和管理，避免因前期准备工作不充分造成项目调整。

附件 1 绩效评价指标体系及得分表

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
决策	18	项目立项	4	立项依据充分性	2	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目是否符合国家《深化农村改革综合性实施方案》等政策规定(0.5分); ②项目是否为村民关注和急切解决的事项,是否与项目办及各乡镇(农牧场)职责范围相符,属于部门履职所需(0.5分); ③项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则(0.5分); ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复(0.5分);	2.00	/
				立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目事前是否经村民代表民主议事决策(0.5分); ②是否按照村级申报、乡镇初审、县级审批的程序申请并入库(0.5分); ③项目建设(实施)方案、投资预算是否经县级批复并公示(0.5分); ④立项审批文件、申报材料是否真实完整,并符合相关要求(0.5分);	2.00	/
		绩效目标	6	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①按要求设立绩效目标并得到审批(1分); ②项目绩效目标与实际实施内容是否具有相关性(1分); ③绩效目标与实际工作内容相符(1分); 以上各项每存在1处不规范扣1分,扣完为止。	3.00	/

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
		资金投入	8	绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化及量化情况。	①将绩效目标细化分解为具体绩效指标（1分）；②指标设置符合绩效目标编制相关规范要求（1分）；③指标可充分、准确体现项目所要达到的目标（1分）；以上存在1处不规范、不符合扣1分，扣完为止。	3.00	/
				预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①投资预算是否经村委及村民代表集体决策,并经县财政批复（1分）；②预算内容与项目建设实施内容是否匹配（1分）；③投资预算是否按照规范标准编制、测算依据是否充分（1分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与实施内容任务相匹配（1分）；	4.00	/
				资金分配合理性	4	项目预算资金分配是否符合使用方向并到具体项目,是否有测算依据,与补助单位或地方实力是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①资金使用方向是否符合项目资金管理办法等相关规定（1分）；②是否及时将自治区下达预算资金足额分配落实到具体项目（1分）；③资金分配测算依据是否充分,并公开透明、讲求绩效（1分）；④资金分配额度是否合理,是否与实施项目资金投入需求相匹配（1分）；	4.00	/
过程	21	资金管理	8	资金支出进度	4	评价项目资金支出与项目建设进	项目支出与项目建设支出进度是否相匹配, 资金支出进度率=项目建设支出	1.00	从农村公益事业财政奖补情况看, 项目计划实施总资金

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
				率		度的匹配情况。	总额/项目计划资金金额×100%，资金支出进度率达 90%及以上（4 分）；80%（含）—90%（3 分）；60%（含）-80%（1—2 分）。		4399.85 万元，截至 2025 年 1 月 14 日，项目实际支出资金 2735.51 万元，项目资金支出进度为 62.17%，根据评分标准，项目得 2 分。
				财务管理	2	反映和考核财务管理和监督考核制度健全规范及执行落实到位情况。	①财政奖补资金是否实行项目管理（0.5 分）；②项目资金是否实行专款专用、专账核算（0.5 分）；③资金支出使用方向与支付对象是否符合政策范围和规定用途（0.5 分）；④是否对项目资金支出使用进行跟踪监管，并对监督考核中发现问题督导整改落实（0.5 分）；	2.00	/
				资金拨付	2	反映和考核项目资金申请拨付规范、及时情况。	①项目资金申请拨付流程是否按照永宁县财政资金拨付审批办法规定并实行国库集中支付管理（0.5 分）；②资金拨付进度是否与项目建设完成进度相匹配（0.5 分）；③项目资金是否直接支付给具体实施单位（0.5 分）；④是否存在弄虚作假、挤占、挪用、滞留资金等情况（0.5 分）；	1.50	但是望洪镇未按合同金额付款，增岗村 8 队农渠翻建项目的施工合同约定的付款方式为自验完成后支付合同款项的 40%，但实际按照合同款项的 50%进行了支付；望远镇未按合同约定留质保金，板桥 4 队村庄环境综合整治工程、望远镇政权村 7 队庄点硬化程均未按照项目施工合同约定 10%质保金留足，而是留了 3%的保证金，扣除 0.5 分。

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
		项目管理	13	管理制度健全性	2	反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否遵循、制定或具有相应的财务、项目及监督管理制度（1分）；②项目管理制度是否执行到位（1分）；	2.00	/
	项目库及台账建设管理情况			4	反映和考核财政部门 and 乡镇(农牧场)项目库及台账建立情况。	①财政局是否建立农村公益事业财政奖补项目和整村推进财政奖补项目库，编制项目三年滚动计划和年度计划（1分）；②实施项目是否按规定程序入库（1分）；③乡镇是否建立项目台账（1分）；④台账登记管理是否及时规范（1分）。	3.00	县财政局未编制项目三年滚动计划和年度计划，扣除1分。部分乡镇在项目台账管理方面，存在台账建立、录入登记信息规范性、完整性不足的情况。如闽宁镇无项目台账；胜利乡未制定项目管理台账，仅有项目付款的一个简单的统计表，内容简单，无法起到辅助项目管理的作用；望远镇建立了项目台账，录入信息规范，但台账内容较为简单，无法看出项目资金管理的全貌，扣除1分。	
	采购管理规范性			2	反映和考核项目实施过程中采购需求、程序是否合规的情况。	①实施中按照政府采购目录标准是否进行政府采购，按照三个县要求执行招投标的项目数量与实际进行招投标的进行核算（1分）；②采购程序是否合规（1分）；3.采购结果是否符合采购期市场价格水平（1分）。	2.00	/	

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
				信息公开的规范性	2	反映和考核财政部门 and 乡镇(农牧场)对实施项目信息公开管理情况。	①是否将项目信息及时公示公告（1分）；②公示公告内容是否全面完整（1分）；	1.50	永宁县农村综合改革转移支付（财政奖补）资金项目安排和资金分配情况，未按照管理办法在媒体或政府网站进行公告公示接受社会监督；项目实施村未见项目决算及验收结果等信息公示资料，扣除 0.5 分。
				档案资料保存规范性	3	项目实施过程中档案管理是否完整、及时归档。	①是否具有或建立档案管理办法（1分）；②项目申报及建设实施、村民议事记录、项目影像资料、验收及结（决）报告、资产移交等资料是否完备（1分）；③项目档案资料是否及时归档并专人管理（1分）；	2.00	但是档案管理制度建立不完善，项目资料归档完备性及及时性不足。通过现场对各乡镇档案管理制度建立情况及归档资料核查，个别乡镇档案管理制度建立不完善，部分项目资料还未及时归档且资料完整性不足，未能及时、统一归档立册，不便于后期备查。如闽宁镇资料收集不完整，项目申请表资料缺失；园艺村二组南片区巷道硬化项目，付款申请书缺少签字和日期。项目资料收集管理前检查工作不细致，如李俊镇古光村渠道砌护工程项目自验单，项目竣工验收单，结算审核报告三者当中，存在渠道砌护米数不一致和畦

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
									田口数量不一致等问题。望洪镇自验单前后时间不一致，高渠村 2 队农渠砌护项目自验单验收日期栏填写为 2024 年 7 月 22 日，但签字栏的日期填写为 2024 年 7 月 24 日，时间不一致。胜利乡竣工结算书正文内容与项目评审现场勘探记录表内容不一致，验收人员不足，自验单和项目验收单验收意见缺失，自验单和项目验收单施工单位无签字和签署日期，黄羊滩社区巷道硬化工程项目，竣工结算报告书中实际完成情况，正文为“2#巷道硬化为 2152 m ² ，但根据项目评审现场勘探记录表为“2#路砼硬化 545×4m”是 2180 m ² ，与正文内容不符。自验单，施工单位部分未签字，未签署日期，监理单位未签署日期。烽火村 3 队道路硬化工程项目，竣工结算报告书中，审定水泥混凝土路面工程量为 2777.25 m ² ，但根据项目评审现场勘探记录表为

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
									2789.25 m ² ，与审定内容不符。八渠村中渠北(1.4 队)侧农毛渠翻建及配套建设，竣工结算报告书中，“过路涵 0.4×4m 送审和审定工程量均为 1 座”但根据项目评审现场勘探记录表“过路涵 0.4×4m”为 2 座。自验单和项目竣工验收单验收意见，均未填写，扣除 1 分。
产出	33	产出数量	18	农村公益事业奖补项目完成数量	12	用以反映和考核实施项目个数目标的完成程度。	实施项目个数是否完成目标任务数。总分为各子项目得分总和，每个子项目分值=设置分值*完成率/n，n 代表子项目个数。	11.70	项目实际完成 78 项，扣除 2/80*12 分=0.3 分。
				和美村庄试点建设项目完成数量	4		实施项目个数是否完成目标任务数。总分为各子项目得分总和，每个子项目分值=设置分值*完成率/n，n 代表子项目个数。	4.00	/
				资产形成率	2	评价项目实施的 实际形成资产与 计划形成资产的 比率。	项目建设是否按计划形成相应资产，并及时进行移交（2 分）	2.00	/

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
		产出质量	6	质量达标率	6	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	验收项目合格率,申请验收项目合格情况。分值=申请验收项目合格数量/申请验收项目数×设置分值。质量达标要求以政策要求标准或验收报告为准,否则根据实际情况酌情扣分。	6.00	/
		产出时效	6	建设及时性	3	实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	项目是否按照项目实施方案(或实施计划)设定的计划建设期限、合同约定期限内全部完成 100%(3分);延迟 3 个月以内(2分);延迟 3 个月以上一年以下(1分);延迟超过一年及以上(0分)。	2.80	80 个实施项目中,按期开工项目 78 个、未开工项目 2 个,按期开工率 97.5%;及时完工 78 个,按期完工率 97.5%,扣除 0.1 分。农村公益事业和美村庄试点奖补项目,望远镇下达批复时间 2024 年 9 月 26 日,李俊镇下达批复时间为 2024 年 10 月 22 日,目前处于初步设计修改完善阶段,还未开始实施,稍有延迟,扣除 0.1 分。
				验收及时率	3	各完工项目是否及时组织验收。	完工项目应及时组织验收,完工验收及时率=完工项目验收数量/完工项目数量*设置分值。		
		产出成本	3	成本节约率	2	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	完工结算审计金额是否控制在计划投资总额内(2分);	2.00	/

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
				社会成本	1	评价实施相关项目对社会发展、公共福利等方面可能造成的负面影响。	①是否接到群众投诉，投诉受理与反馈是否按相关制度及时处理(0.5分)；②是否出现媒体重大负面舆情报道及时控制引导，化解声誉风险(0.5分)；	1.00	/
效益	28	经济效益	2	项目村经济发展水平	2	评价项目实施完成后，对项目村经济发展和村民经济收入增加程度。	项目村经济发展水平及村民家庭经济收入是否提升和增加(2分)。①增加显著(2分)；②增加明显(1.5分)；③增加一般(1分)④增加不明显(0.5分)⑤没有增加(0分)	2.00	/
		社会效益	6	生活条件和基本公共服务水平	3	评价项目实施对生活条件和基本公共服务水平提升情况。	项目实施对生活条件和基本公共服务水平提升情况。①增加显著(2分)；②增加明显(1.5分)；③增加一般(1分)④增加不明显(0.5分)⑤没有增加(0分)	2.00	从项目质量来看，70.37%的村民对项目建设完成质量满意，18.89%的村民持基本满意态度，8.7%的村民认为质量一般。现场抽查项目也存在一些质量问题，如渠道砌护等工程建成才近几个月时间，但是周边夯土已经松散，后期可能出现U型槽体使用寿命较短，影响项目实施效果，扣除1分。
				乡村发展活力和基层治理能力	3	考察项目实施各村乡村发展活力和基层党组织凝聚力增强情况。	项目实施各村乡村发展活力和基层党组织凝聚力增强情况。	3.00	/

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标解释	评分标准	得分	扣分项说明
		生态效益	4	改善农村人居环境	4	项目建设完成并交付使用后、各项目村村容村貌及人居环境改善情况。	项目村村容村貌及人居环境改善是否改善。①作用显著（4分）；②作用明显（3分）；③作用一般（2分）。④作用不明显（1分）⑤无带动作用（0分）	4.00	/
		可持续性影响	6	项目运行管护长效机制	6	考察各乡镇项目运行管护机制对项目持续发挥作用的保障程度。	①是否建立项目运行管护机制；②运行管护是否到位有效；通过制度办法查阅及现场核查，符合并达到评价要点要求，得对应指标分值，否则根据实际缺失情况酌情扣分。	5.00	在评价过程中，评价小组通过现场核查、访谈、问卷调查及文件资料查阅，89.82%的村民对项目建成后运行管护责任落实的持基本满意态度，各乡镇及所属项目村均未制定运行管护制度，对于后期进行长期性管理缺乏支撑，扣除1分。
		满意度	8	项目村村民满意度	8	通过纸质问卷、网络调查、电话调查对项目的满意度。	得分 = 满意度×8分，满意度 < 60%（0分）。	7.24	总体评价满意度 90.55%，得分 90.55%*8分=7.24分
			2	项目村基层干部满意度	2	通过纸质问卷、网络调查、电话调查对项目的满意度。	得分 = 满意度×2分，满意度 < 60%（0分）。	1.87	总体评价满意度 93.7%，得分 93.7%*2分=1.87分
合计	100	/	100	/	100	/	/	91.61	/

附件 2 项目执行情况表

项目建设完工情况表

序号	申报乡镇	申报村	项目名称	计划建设内容（财政批复）	实际完成内容（填写具体完成建设内容）	完工情况	完成百分比（实际/计划）
望远镇							
1	望远镇	板桥村	板桥 4 队村庄环境综合整治工程	硬化道路 4100 平方米、铺设面包砖 5000 平方米、铺设沥青路面 2700 平方米。	硬化沥青路面长 502.5 米，面积 2714.5 平方米；硬化水泥路面长 871.9 米，面积 3150.32 平方米；铺设面包砖 9245 平方米。	已完工	100%
2	望远镇	政权村	望远镇政权村 7 队庄点硬化工程	7 队硬化巷道 4 条面积 2000 平方米。	硬化路面 4 条，长度分别为 247 米、172 米、100.5 米、148 米，宽度为 3-3.5 米，面积 2019.3 平方米。	已完工	100%
3	望远镇	政权村	政权新村道路硬化	村部大门口硬化路面长 428 米，宽 5 米，面积 2140 平方米。	硬化路面长 394 米，宽度平均 6.25 米，面积 2463.23 平方米。	已完工	100%
4	望远镇	长湖村	长湖村农渠桥涵及斗门配套设施砌护工程	长中渠砌护桥涵 6 处、9、10 队砌护过路桥涵 28 座。	长中渠砌护桥涵 6 处，9、10 队砌护过路桥涵 22 座，砌护大 U50 板渠道 92 米。	已完工	100%
5	望远镇	政台村	政台村七队至九队庄点道路硬化工程	硬化路面长 1300 米，宽 4 米，面积 5200 平米，桥涵一座。	硬化 1 条东西向道路长 1158 米，宽 4 米，面积 4632 平方米，道路南北两侧分支各 10 条，面积 1048.64 平方米，合计 5680.64 平方米。	已完工	100%
6	望远镇	立强村	8 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 11 条 4080 米，畦田口 190 个，闸门 25 个，管桥 6 座，退水 2 个。	砌护 U50 板渠道 9 条，分别为 227 米、594 米、798 米、776 米、388 米、300 米、226 米、95 米、45 米，总长 3449 米；畦田口 254 个；节制闸 27 个，过路管涵 29 座。	已完工	100%

7	望远镇	立强村	3 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 7 条 4187 米, 畦田口, 220 个, 闸门 28 个, 管桥 6 座, 退水 2 个。	砌护 U50 板渠道 15 条, 分别为 100 米、495 米、413 米、147 米、96 米、141 米、295 米、275 米、250 米、231 米、217 米、251 米、222 米, 293 米、43 米, 总长度 3469 米; 畦田口 265 个, 节制闸 21 个, 过路管涵 13 座。	已完工	100%
8	望远镇	上河村	望远镇上河村 3、4、5、6、7 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 16 条 4110 米、畦田口 380 个, 闸门 18 座, 管桥 6 座, 退水 2 个。	砌护 U50 渠道 11 条, 总长度 3489 米; 畦田口 253 个; 0.5*4 米农口 2 个; 0.5*2 米退水 3 个, 0.5*4 米退水 3 个; 0.5*4 米过路管涵 10 个, 0.5*5 米过路管涵 2 个, 0.8*5 米过路管涵 1 个; 50 节制闸 19 个, 50 节制闸带 2 米水泥管 2 个; 生产桥 3 个。	已完工	100%
9	望远镇	政台村	8、9 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 23 条 4200 米畦田口 232 个, 闸门 19 个, 管桥 20 座, 生产桥 2 座及退水 5 个。	砌护 U50 板渠道 22 条 3370 米。畦田口 322 个, 闸门 8 座, 农口 6 座, 过路管涵 11 个, 退水 7 个, 生产桥 2 座。	已完工	100%
10	望远镇	板桥村	板桥村 4、5、6 队设施温棚园区渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 5 条 4200 米, 畦田口 262 个, 农口 20 座, 生产桥 2 座, 退水 5 个。	砌护大 U50 板渠道 6 条, 长度为 3508 米; 畦田口 292 套, 50 节制闸 7 座、6 米生产桥 2 座、3 米生产桥 2 座、尾水 5 座、过路涵管 2 座。	已完工	100%
11	望远镇	东位村	3、6 队渠道砌护工程	砌护 U50 板渠道 19 条 4100 米, 配套畦田口 220 个, 管桥 6 座, 闸门 24 个, 退水 4 个。	砌护 U50 板渠道 14 条 3561 米; 畦田口 135 个, 50 节制闸 42 座, 尾水 4 座, 过路管涵 32 座, 浆砌石水槽 1 座。	已完工	100%
12	望远镇	长湖村	1、2 队庄点巷道硬化工程	一队及门口两侧东西巷道 8 条, 长 1048 米, 宽 1.5 米, 面积 1572 米, 二队农户门口两侧及东西巷道 10 条, 长 940 米, 均宽 1.8 米, 面积 1692 米, 铺设面包砖; 长湖 2 队水泥硬化巷道 2 条 160 米, 宽 3 米, 面积 480 平方米。	一队面包砖面积 1450.32 平方米, 二队面包砖 1825.6 平方米, 总面积 3275.92 平方米; 二队水泥硬化路面 480 平方米。	已完工	100%

李俊镇							
1	李俊镇	东方村	东方村河滩地农毛渠翻建	东方村许黄公路以南，雷东路东侧 5 条；许黄公路新园区以西至 109 线以东渠 11 条以及 109 线以西 6 条；共 22 条农毛渠在原渠线进行重修。U50 板铺设毛渠 22 条，全长 4713 米，并配套相关设施。	D50 渠 3932m、D60 渠 208m、0.5m 闸门 4 个 0.6m 闸门 1 个、0.5*2 农口 4 个、0.5*6 管涵 2 个、0.5*4 管涵 6 个、0.6*2 管（接长 2m）1 个、0.5*4 退水 2 个、畦田口 360 个	已完结	100%
2	李俊镇	古光村	古光村 2、6、9 队道路硬化	古光村 2 队道路硬化长度 1140.29m*4m，并配套附属建筑。	道路硬化 4m*1140m、硬化面积 4560 m ² 、农口铸铁闸门 1 个、D50 管涵 6m、8*2m 桥一个	已完结	100%
3	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护	雷台村 109 线西 6 队，南至激水渠，北至丰登沟，农毛渠 6 条总长 4242m，拟采用 D50 渠道翻建并配套相关设施。	D50 渠道 4294.6m：0.5*4 管涵 1 个、0.5*7 退水 1 个、0.5*6 退水 5 个、畦田口 424 个	已完结	100%
4	李俊镇	宁化村	宁化村 5 队农渠砌护	宁化村 5 队东靠唐徕渠，西靠西干渠，南至宁化 4 队，北至清安陵园农渠翻建。拟采用 U80 板对 1246m 渠道翻建；U60 板对 334m 渠道翻建；U50 板对 572m 渠道翻建，并配套相关设施。	D80 渠道：①890m②353mD60 渠道③334mD50 渠道④124m⑤158m⑥182m⑦80m⑧30m 浆砌石渠槽 30m	已完结	100%
5	李俊镇	古光村	古光村渠道砌护工程	古光村二支沟西侧砌护新开渠 5095m，配套相关设施，通过提高灌区渠道输水能力，确保农业增产和农民增收。	D80 渠道：695m；西边两条 D50 渠道分别：890m 和 892m；中间温棚 D50 渠道：1165m；东边第一条 D50 渠道：1194m；0.8*2m 斗口：2 座；0.8*2m 农口：3 座；0.5m 节制闸：6 座；1*5m 渠板桥：1 座；1*6m 渠板桥：1 座；0.5*8m 管涵：4 座；畦田口：446 座	已完结	100%

6	李俊镇	许桥村	许桥 2、5 队农渠 翻建	对许桥村果子渠以南，青铜峡交界沟以北，8 条农毛渠共计 4844m 进行翻建砌护，并配套相关设施。	8 条农毛渠共计 4844m 进行翻建砌护 ①745m,畦田口 41 个;②710m,畦田口 48 个; ③688m,畦田口 56 个;④572m,畦田口 23 个 ⑤550m,畦田口 48 个;⑥518m,畦田口 49 个; ⑦475m,畦田口 34 个;⑧310m,畦田口 24 个;	已完工	100%
7	李俊镇	宁化村	宁化村 4 队农渠 砌护	对宁化村 4 队 1085m 农渠采用 U60 板翻建,1415m 渠道采用 U50 板翻建，并配套相关设施。	1、60 渠 540 米；50 渠 185 米；0.6*4 米斗口一座；0.6*4 过路管 1 座；0.6 节制闸 1 座；0.6*3 过路涵 2 座；畦田口 42 个；2、50 渠 379 米；0.5*2 农口 1 座；0.5*6 管涵 1 座；0.5*4 退水一座；畦田口 30 个；3、60 渠 390 米；0.6 节制闸两座；0.5*4 过路涵 1 座；1*10 米渡槽一座；维修斗口 1 座；畦田口 9 个；4、50 渠 558 米；0.5*2 农口一座；0.5*4 过路涵 3 座；畦田口 50 个；5、60 渠 170 米；50 渠 346 米；0.6 节制闸 2 座；0.6*5 管涵一座；0.5*4 管涵 2 座；0.5 节制闸 3 座；0.5*2 斗口 2 座；畦田口 40 个；综上合计：50 渠共计 1468 米，60 渠 1100 米；畦田口 170 套	已完工	100%
8	李俊镇	东方村	东方村河滩地渠道改造工程	拆建东方村雷东路东西侧丰登沟以北，滨河大道西侧片区灌渠渠道，共拆建 D80 渠道 328 米，D50 渠道 3236 米，并配套渠道附属建筑物。	翻建 U80 渠长 328 米；翻建 U50 渠长 3249 米；翻建 0.5*2 米农口 11 座；0.5*4 米过路涵 5 座；0.5*6 米退水 6 座；0.6*6 米退水 1 座；新建 1 米分水闸 2 座；新建 2 米*2 米汇水 2 座；新建 0.5 米*0.5 米节制闸 3 座；畦田口 321 座；	已完工	100%

9	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护工程	雷台村 4 队砌护 D50 渠道 4349m, 并配套渠道附属建筑物。	砌护 D50 渠道 4349m, 0.5 米×6 米退水 5 座, 0.5 米×2 米退水 1 座, 0.5 米节制闸 4 座, 0.5 米×4 米管涵 3 座, 1.5 米×4 米渠桥板 2 座, 1.5 米×5 米渠桥板 2 座。	已完工	100%
10	李俊镇	西邵村	西邵村姜渠道路硬化工程	共硬化西邵村姜渠南侧道路 1 条, 长度共计 1005.857m, 道路红线宽度 5m(0.5m+4m+0.5m), 并配套附属建筑物。	共硬化西邵村姜渠南侧道路 1 条, 长度共计 1005.857m, 道路红线宽度 5m(0.5m+4m+0.5m)1, 道路面积: 4088m ² ; 翻建 0.5*6m 农口 5 座; 生产桥栏杆维修、刷漆: 50m; 警示桩: 20 根。	已完工	100%
11	李俊镇	魏团村	魏团村小营沟西侧道路硬化工程	本项目共有 1 条硬化道路, 长度共计 1372.971m, 其中硬化部分 735m, 道路红线宽度 4.5m(0.5m+3.5m+0.5m), 并配套附属建筑物。	1、硬化道路 712m,路面宽 3.5m; 2、0.6*12m 尾水 1 座; 3、0.6*6m 尾水 8 座; 4、0.5*6m 退水 8 座; 5、翻建 D50 渠道 76m。	已完工	100%
12	李俊镇	许桥村	许桥 5 队道路硬化工程	许桥村五组自许黄路向南至惠农渠 800m 长路段进行硬化, 道路红线宽度 4.5m(0.5m+3.5m+0.5m), 并配套附属建筑物。	硬化 800m 长路段, 道路红线宽度 4.5m(0.5m+3.5m+0.5m), 涵管 2 处, 总面积: 3157.2m;	已完工	100%
13	李俊镇	侯寨村	团结沟侯寨段桥涵改造工程	团结沟侯寨段砌护 D50 渠道 1210m, 并配套 0.8m 渡槽、0.6m 渡槽及渠道附属建筑物。	砌护 D50 渠道 1210m, 并配套 0.8m 渡槽、0.6m 渡槽; 0.5*0.5m 节制闸 3 座; 2*2m 出水池: 1 座; 畦田口: 96 座; 0.5*2m 农口: 1 座。 D=0.5*4m 过路涵管: 1 座。	已完工	100%
14	李俊镇	友爱村	友爱村九队扬水站建设工程	翻建 1m*9m 的引水口 1 座, 新建 9.0 m ² 2 控制房 1 座, 新建 4*3*4.1m 进水池 1 座, 新建 3*4*2m 的出水池 1 座, 安装 350WQ1000-10 55KW 潜水排污泵 2 台及相关机电配套设备, 铺	该项目因水利厅汉延渠直开口批复下达晚, 冬季施工影响工程质量等原因, 尚未开工建设。	未开工	0%

				设 120 m ² 低压电缆 300m；翻建 U80 扬水渠共计 20 米。			
15	李俊镇	友爱村	友爱村李侯路改造工程	本项目共拆建混凝土道路 2567.363m，道路红线宽度 6m(0.5m+5m+0.5m)，并配套附属交安设施及建筑物。	拆建混凝土道路 2567.363m，道路红线宽度 6m(0.5m+5m+0.5m)；标杆 5 根；单柱式标志牌 5 块；闸门 1 座；	已完工	100%
杨和镇							
1	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	翻建惠丰村靶场路以北东支渠片区，农渠 8 条，长 3488 米，标准为 50 板。涉及灌溉面积约 800 亩。通过翻建能够有效节约灌溉用水量，及群众淌水难的问题。	翻建惠丰村靶场路以北东支渠片区，农渠 8 条，长 3488 米，并配套渠系建筑物。	已完工	100%
2	杨和镇	南北全村	南北全村 6 队农渠砌护工程	南北全村 6 队农毛渠 6 条农毛渠总长 2910 米，采用 U50 板型，并配套渠系建筑物。	砌护南北全村 6 队农毛渠 6 条农毛渠总长 2910 米，并配套渠系建筑物。	已完工	100%
3	杨和镇	旺全村	旺全村 5 队庄点道路硬化工程	旺全村 5 队庄点道路总长约 870 米，宽 4 米，并配套穿路涵管 13 处。	硬化旺全村 5 队庄点道路 870 米，宽 4 米，配套穿路涵管 13 处。	已完工	100%
4	杨和镇	观桥村	观桥村四五渠道路硬化工程	观桥村辖区四队七户居民庄点南靠珍珠湖，东靠宁丰北街，（在 2015 拆迁时未在拆迁范围）村民	硬化观桥村四队道路 1000 米	已完工	100%

				出行道路靠珍珠湖北岸，2021.珍珠湖改造，将珍珠湖北岸道路封闭，七户村民出行靠农田路，道路坑洼不平，遇到下雨泥泞不堪，无法出行，村民多次提出将出行道路硬化，方便群众农业生产和出行。计划对该路段进行硬化，段全长约 1000 米、宽 4 米。			
5	杨和镇	旺全村	旺全村 1、3、5、6 队农渠道砌护工程	对旺全村 1、3、5、6 队农毛渠 25 条 3500 米，使用 50 cm U 型板砌护。	砌护旺全村 1、3、5、6 队农毛渠 25 条 3500 米	已完工	100%
6	杨和镇	红星村	杨和镇康城社区道路两侧人行道改造工程	永宁县南环路杨和康城连接 109 国道路段为双向两车道，无人行道，人车共用一条道路，存在严重的安全隐患，为保障群众出行安全，计划对该路段两侧进行加宽硬化，长 200 米，宽 3 米。	加宽、硬化杨和康城连接 109 国道路段 200 米，宽 3 米。	已完工	100%
7	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4、5 队庄点道路硬化工程	纳家户村 4、5 队北侧道路硬化至今已十几，现道路损坏严重，影响过往车辆通行，为保障过往车辆及行人出行安全，计划对纳家户村 4、5 队庄点道路进行翻建，道路长 360 米，宽 6 米。	硬化纳家户村 4、5 队北侧道路长 360 米，宽 6 米。	已完工	100%
8	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	东支渠片区以北农毛渠 9 条，总长 3000 米，采用 U50 型 U 型板，过水涵管 9 个，直径 0.4 米、长 5 米；0.5 米闸门 9 个，尾水 1 个，	翻建东支渠片区以北农毛渠 9 条，总长 3000 米，过水涵管 9 个，直径 0.4 米、长 5 米；0.5 米闸门 9 个，尾水 1 个	已完工	100%

				通过翻建能够有效节约灌溉用水量，及群众群众淌水难的问题。			
9	杨和镇	南北全村	南北全村合作渠片区农渠砌护工程	南北全村合作渠支渠破损严重，影响 6.10 队 400 亩农田的灌溉，现计划对南北全村合作渠支渠进行砌护，长 3638 米，采用 U50 型板，50 斗门 8 个、过路桥涵 6 座。	砌护南北全村合作渠 7 条支渠，长 3638 米，配套渠系建筑物	已完工	100%
10	杨和镇	旺全村	旺全村 1 队农渠道翻建工程	旺全村 1 队农毛渠 11 条 4180 米，使用 50 cm U 型板砌护，解决农田灌溉问题	翻建旺全村 1 队农毛渠 11 条 4180 米	已完工	100%
11	杨和镇	纳家户村	纳家户村 2.3 队农渠砌护工程	为增加农民收入确保农田灌溉畅通，现申请维修纳家户村老滩地 2.3 队农毛渠 12 条长 4000 米，需维修砌护	砌护纳家户村老滩地 2.3 队农毛渠 12 条长 4000 米	已完工	100%
12	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4 队农渠砌护工程	为增加农民收入确保农田灌溉畅通，现申请维修纳家户村老滩地 4 队农毛渠 13 条长 3900 米，需维修砌护	砌护纳家户村老滩地 4 队农毛渠 13 条长 3900 米	已完工	100%
13	杨和镇	东全村	东全村 9.10 队农渠砌护工程	砌护东全村 9.10 队农渠 6 条 U50，长 2100 米，涉及灌溉农田 600 余亩	砌护东全村 9.10 队农渠 6 条 U50，长 2100 米	已完工	100%
胜利乡							
1	胜利乡	八渠村	中渠北侧农毛渠翻建及配套建设工程	八渠村中渠北 0.50 米农毛渠 3200 米翻建、砌护及配套配套设施建设工程。	八渠村中渠北侧 50 农毛渠翻建 3200 米及配套建筑物。	已完工	100%

2	胜利乡	园林村	建设园林村 1 队庄点道路硬化	园林村 1 队庄点道路硬 3100 平米及配套设施。	水泥混凝土路面 3450.6 m ² 。	已完工	100%
3	胜利乡	烽火村	烽火村 2 队道路硬化	硬化烽火村 2 队 2100 平米及配套设施。	水泥混凝土路面 2132.65 m ² 。	已完工	100%
4	胜利乡	许旺村	建设许旺村 1.2.3 队农毛渠翻建砌护工程	建设许旺村 1.2.3 队 50 农毛渠翻建砌护工程 2600 米。	砌护 U50 农渠 1947 米, 及其他配套建筑物。	已完工	100%
5	胜利乡	黄羊滩社区	硬化巷道 7420 平米	硬化巷道合计 7420 平米及配套设施。	1#巷道硬化 2432 m ² , 2#巷道硬化 m ² , 3#巷道硬化 2832 m ² 。	已完工	100%
6	胜利乡	烽火村	烽火村 3 队道路硬化工程	建设 3 队庄点至青植路, 长 780 米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米。合计 2730 平米。	建设 3 队庄点至青植路道路硬化, 长 780 米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米。	已完工	100%
7	胜利乡	烽火村	烽火村 6 队道路硬化工程	建设 6 队金玉路至烽园路, 长 800 米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米。合计 2800 平米。	建设 6 队金玉路至烽园路道路硬化, 长 800 米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米。	已完工	100%
8	胜利乡	黄羊滩社区	场部至机耕队道路硬化	建设场部西路至机耕队道路, 长 460 米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米。合计 1610 平米。	建设场部西路至机耕队道路硬化, 长 460 米, 宽 3.5 米, 厚 0.2 米。	已完工	100%
9	胜利乡	黄羊滩社区	平安路至二级扬水站至银黄道路硬化	建设场部至二级扬水站至永黄路道路硬化, 长 780 米, 宽 4 米, 厚 0.2 米。合计 3120 平米。	建设场部至二级扬水站至银黄路道路硬化, 长 780 米, 宽 4 米, 厚 0.2 米。	已完工	100%
10	胜利乡	八渠村	八渠村中渠北 (1.4 队) 侧农毛渠翻建及配套建设	八渠村中渠北侧 1.4 队 50 农毛渠翻建 3196 米及配套设施建设	八渠村中渠北侧 1.4 队 50 农毛渠翻建 3196 米及配套建筑物。	已完工	100%

11	胜利乡	八渠村	八渠村中渠南侧(8 队)农毛渠翻建及配套建设	八渠村中渠南侧 8 队 50 农毛渠翻建 3245 米及配套设施建设	八渠村中渠南侧 8 队 50 农毛渠翻建 3245 米及配套建筑物	已完工	100%
12	胜利乡	园林村	园林村 1 队庄点道路硬化	园林村 1 队庄点巷道,长 1040 米,宽 3 米,厚 0.2 米,合计 3120 平米。	园林村 1 队庄点巷道道路硬化,长 1040 米,宽 3 米,厚 0.2 米。	已完工	100%
13	胜利乡	许旺村	许旺村 4 队农毛渠翻建及配套设施	许旺村 4 队 50 农毛渠翻建 2300 米及配套实施建设	许旺村 4 队 50 农毛渠翻建 2300 米及配套建筑物。	已完工	100%
14	胜利乡	黄羊滩社区	平安路南北侧巷道硬化	平安路南侧巷道 2 条,长 220 米,宽 4 米,厚 0.2 米。长 145 米,宽 4 米,厚 0.2 米。平安路北侧 2 条,长 115 米,宽 4 米,厚 0.2 米。长 115 米,宽 4 米,厚 0.2 米。4 条巷道合计 2380 平米。	平安路南侧巷道 2 条道路硬化,长 220 米和长 145 米,宽 4 米,厚 0.2 米。长 145 米,宽 4 米,厚 0.2 米,平安路北侧 2 条,长 115 米和 115 米,宽 4 米,厚 0.2 米。	已完工	100%
15	胜利乡	杨显村	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队渠道翻建及配套建设	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队 50 农毛渠 3930 米及配套设施建设	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队 50 农毛渠 3930 米及配套建筑物。	已完工	100%
闽宁镇							
1	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组北片区巷道硬化项目	对园艺村二组未硬化的巷道进行硬化,改善园艺村群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 7 条巷道,总计长度 1814 米,硬化面积 7160 平方米。	对园艺村二组未硬化的巷道进行硬化,改善园艺村群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 7 条巷道,总计长度 1814 米,硬化面积 7161 平方米。	已完工	100%
2	闽宁镇	玉海村	永宁县闽宁镇玉海村东滩巷道硬化项目	玉海村东滩主道路局部维修改造,破除原有老化破损混凝土道路后原范围硬化恢复,长度约 961 米,宽约 4.5 米,总面积约 4325	玉海村东滩主道路局部维修改造,破除原有老化破损混凝土道路后原范围硬化恢复,长度约 961 米,宽约 4.5 米,总面积约 4326 平方米。5*2.5 米盖板桥。	已完工	100%

				平方米。			
3	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北七组北八组灌溉渠砌护浇筑及部分道路硬化工程	清淤砌护 U50 斗渠 4 条,总长 741 米。配套 0.3 米×2 米农口 14 座,涵管 13 座,0.5 米节制闸 7 座。清淤砌护农渠 13 条,总长 5198 米,均采用 U30 现浇混凝土断面,由于农渠比降较大,配套 0.3 米节制闸 33 座,配套畦田口 146 座,卵石贴面处理 6750.9 平方米。	清淤砌护 U50 斗渠 4 条,总长 741 米。配套 0.3 米×2 米农口 14 座,涵管 13 座,0.5 米节制闸 7 座。清淤砌护农渠 13 条,总长 5198 米,均采用 C30 现浇混凝土断面,由于农渠比降较大,配套 0.3 米节制闸 33 座,配套畦田口 146 座,卵石贴面处理 6751 平方米。	已完工	100%
4	闽宁镇	木兰村	永宁县闽宁镇木兰村十二组部分道路硬化工程	木兰村十二组部分道路硬化工程:巷子长 342.8 米,宽 4 米,共计 3 条,1371.14 平米。	木兰村十二组部分道路硬化工程:巷子长 342.8 米,宽 4 米,共计 3 条,总面积为 1371.15 平米。	已完工	100%
5	闽宁镇	福宁村	福宁村北十组 12、14 号巷道硬化工程	对福宁村北十组 12、14 号巷道进行硬化,改善北十组群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 2 条巷道,总计长度 581 米,硬化面积 4150 平方米。	对福宁村北十组 12、14 号巷道进行硬化,改善北十组群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 2 条巷道,总计长度 581 米,硬化面积 4151 平方米。	已完工	100%
6	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组南片区道路恢复工程	对闽宁镇福宁村北二组南片区已铺设排水管网的巷道进行道路硬化。拟建硬化 9 条巷道,总计长度 1408 米,硬化面积 5724 平方米。	对闽宁镇福宁村北二组南片区已铺设排水管网的巷道进行道路硬化。拟建硬化 9 条巷道,总计长度 1408 米,硬化面积 5725 平方米。	已完工	100%
7	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组南片区巷道硬化项目	对园艺村二组未硬化的巷道进行硬化,改善园艺村群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 10 条巷道,总计长度 1446 米,硬化面积	对园艺村二组未硬化的巷道进行硬化,改善园艺村群众出行环境,提升村容村貌。拟建硬化 10 条巷道,总计长度 1446 米,硬化面积 5669 平方米。	已完工	100%

				5668 平方米。			
8	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组北片区道路恢复工程	对闽宁镇福宁村北二组北片区已铺设排水管网的巷道进行道路硬化。拟建硬化 10 条巷道,总计长度 1374 米,硬化面积 5758 平方米。	对闽宁镇福宁村北二组北片区已铺设排水管网的巷道进行道路硬化。拟建硬化 10 条巷道,总计长度 1374 米,硬化面积 5759 平方米。	已完工	100%
9	闽宁镇	木兰村	永宁县木兰村部分未解决饮水安全工程	连接主支管道 2900 米, 入户管道 6000 米, 过路顶管 8 米柏油路 5 条, 水表阀门井 14 座, 水表井内其它配套设施。	连接主支管道 2900 米, 入户管道 6000 米, 过路顶管 8 米柏油路 5 条, 水表阀门井 15 座, 水表井内其它配套设施。	已完工	100%
望洪镇							
1	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	U50 型农渠 2000 米, 畦田口 140 个, 农口带路 4 个 (6 米*0.5), 农口 4 个 (型号 0.5), U50 节制闸 40 个, 尾水 4 座 (沟稍)。U80 型农渠 400 米翻建 2 个 80 节制闸。	U50 型农渠 2000 米, 畦田口 140 个, 农口带路 4 个 (6 米*0.5), 农口 4 个 (型号 0.5), U50 节制闸 40 个, 尾水 4 座 (沟稍)。U80 型农渠 400 米翻建 2 个 80 节制闸。	已完工	100%
2	望洪镇	南方村	3、5 队教长湖农渠翻建项目	U50 农毛渠 3000 米, 简易闸 8 个, 0.5*2 农口 20 座, 畦田口 300 个, 0.5*4 米过路涵 6 座, 0.8*6 米过沟桥 2 座及其他配套设施。	U50 农毛渠 3000 米, 简易闸 8 个, 0.5*2 农口 20 座, 畦田口 300 个, 0.5*4 米过路涵 6 座, 0.8*6 米过沟桥 2 座及其他配套设施。	已完工	100%
3	望洪镇	望洪村	望洪村宁朔新居污水蓄水池项目	雨水蓄水池 1500m ³ 及, 吸污泵 3 台及相关配套设施。	雨水蓄水池 400m ³ 及, 吸污泵 3 台及相关配套设施。	已完工	100%

4	望洪镇	西和村	西和村 4 队农渠砌护项目	U60 型农渠 120 米，U50 型农渠 2100 米，畦田口 210 个，过路管涵 6 个（6 米*0.5），节制闸 10 个（50 型），尾水 3 座，0.5*2 农口 4 座。	U60 型农渠 120 米，U50 型农渠 2100 米，畦田口 210 个，过路管涵 6 个（6 米*0.5），节制闸 10 个（50 型），尾水 3 座，0.5*2 农口 4 座。	已完工	100%
5	望洪镇	新华村	2 队农渠砌护项目	U50 型农渠 2000 米，畦田口 100 个，农口带路 3 个（6 米*0.5），农口 1 个（型 0.5），U50 节制闸 40 个,U50 型水泥管 4 米做管基，尾水 1 座（沟稍）。	U50 型农渠 2000 米，畦田口 100 个，农口带路 3 个（6 米*0.5），农口 1 个（型 0.5），U50 节制闸 40 个,U50 型水泥管 4 米做管基，尾水 1 座（沟稍）。	已完工	100%
6	望洪镇	高渠村	2 队农渠砌护项目	砌护 6 条 U50 型农渠 2400 米，畦田口 160 个，节制闸 6 个，退水 6 座（渠稍）0.5*2 农口 6 个及其他配套设施。	砌护 6 条 U50 型农渠 2400 米，畦田口 160 个，节制闸 6 个，退水 6 座（渠稍）0.5*2 农口 6 个及其他配套设施。	已完工	100%
7	望洪镇	南方村	饶家沟桥翻建项目	翻建饶家沟桥 1 座，2 米*8 米。	翻建饶家沟桥 1 座，2 米*8 米。	已完工	100%
8	望洪镇	农丰村	5、6 队温棚农渠砌护项目	U50 型农渠 6 条 2680 米，畦田口 210 个，农口带路 6 个（2 米*0.5），过路管 6 个（4*0.5），退水 6 座 4*0.5），渠中闸 11 座（0.5），退水闸一座 1.2*0.8，5 座桥拓宽两侧各加宽 1 米及其他配套设施。	砌护 U50 型农渠 3047 米，畦田口 233 个，0.5*4 农口（铸铁闸门）8 个，0.5*4 米过路管涵 8 个，0.5*4 退水 6 个，0.5*3 米过路管涵 1 个，0.5*6 米退水 1 个，0.5 节制闸 11 个。	已完工	100%
9	望洪镇	西和村	6 队农渠砌护项目	U50 型农渠 2050 米，畦田口 200 个，农口带路 2 个（4 米*0.5），节制闸 9 个（0.5*0.5）及其他配套设施。	U50 型农渠 1900 米，畦田口 207 个，0.5*4 农口 6 个，出水池 2 个，0.5*4 退水 6 个，石头流水渠（5*1）2 个，0.5 节制闸 15 个。	已完工	100%

10	望洪镇	前渠村	5 队农渠砌护项目	6 条 50U 型板渠总长 3200 米，畦田口 310 个，农口 6 个(0.5*2 米)，退水 6 座(0.5*6 米)及其他配套设施。	50U 型板渠总长 3667 米，畦田口 310 个，0.5*2 农口 5 个，0.5*5 过路涵 2 个，0.5*6 退水 7 个。	已完工	100%
11	望洪镇	西和村	5、8、11 队农渠砌护项目	U60 型农渠 800 米，U50 型农渠 700 米，畦田口 230 个，农口带路 9 个(1 米*0.5)，农口 12 个(0.5)，退水 1 座 0.5*4 米，节制闸 7 个(5 个 0.5，1 个 0.6)，0.6*8 米退水 1 座及其他配套设施。	U60 型农渠 163 米，U50 型农渠 1828 米，畦田口 188 个，0.8*12 退水 1 个，0.8*0.8 节制闸 4 个，0.5 节制闸 13 个，0.4*1 农口 3 个，0.4*2 农口 1 个，0.4*3 农口 2 个，0.4*4 农口 1 个，0.5*1 农口 1 个，0.5*2 农口 10 个，0.5*4 农口 6 个，0.5*6 农口 1 个，0.5*4 过路涵 11 个，0.5*6 过路涵 3 个，0.5*8 过路涵 1 个，0.5*2 退水 4 个，0.5*4 退水 3 个，0.5*6 退水 1 个。	已完工	100%
12	望洪镇	北渠村	4 队 8 队农渠砌护项目	U50 型农渠 1800 米，畦田口 180 个，退水 4 座，0.5*4 过路涵 5 座，0.5*6 过路涵 1 座及其他配套设施。	U50 型农渠 1882 米，畦田口 180 个，0.5 节制闸 4 个，0.6 节制闸 6 个，0.5*3m 进水口 5 个，0.5*6m 退水口 6 个，0.5*6m 进水口带路面 1 个，0.6*6m 尾水 3 座、0.6*6.5m 尾水 1 座（跃进沟）。	已完工	100%
13	望洪镇	南方村	青.沟系农渠砌护项目	U80 型主渠 480 米，农口带路 3 个(12 米*0.5)，U50 型农渠 750 米及其他配套设施。	U80 型主渠 480 米，U50 型农渠 773 米，0.5*12 带路农口 1 个，0.5 节制闸 2 个，0.4*3 退水 1 个，6*2 生产桥 1 个，D800*6 过路涵(沟) 1 个，畦田口 96 个。	已完工	100%
14	望洪镇	增岗村	增岗村 8 队农渠翻建项目	8 条 U50 型渠 4000 米，农口 8 座(0.5*4)，0.5 米钢板闸 8 座，畦田口 380 座，0.5*6 米退水 8 座及其他配套设施。	U50 型渠 3921 米，0.5*2 农口 1 个，0.5*6 农口 7 个，0.4*6 退水 4 个，0.4*5 退水 3 个，0.5*5 退水 2 个，畦田口 377 座，0.5 节制闸 9 个。	已完工	100%
15	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	U50 型农渠 1000 米、畦田口 30 个、闸门 2 个、尾水 2 个。	U50 型农渠 1058 米、U60 型农渠 295 米，畦田口 113 个、闸门 2 个、0.5 农口铸铁闸门 3 个，0.5*2 农口 3 个，0.6*2 斗口 2 个，	已完工	100%

					0.5*6m 过路管涵 1 个, 0.6*15m 过路管涵 1 个(路面恢复), 0.5*3m 农口 1 个, 0.5*2m 退水 1 个, 0.5*5m 退水 3 个, 0.6*5m 尾水 1 个。		
16	望洪镇	史庄村	肖申渠扬水泵站建设项目	<p> 翻建唐徕渠引水口 1 座, 穿路涵管 1 处, 矩形明渠段(进水池)1 座, 1.5*1.5m 节制闸 1 座, 出水池及连接段 1 处, 出水渠砌护和加高 1 处, 新建扬水泵房 1 座, 安装混流泵 3 台, 安装真空泵 1 台, 建设 10KVA 高压线路 0.4km, 安装变压器一台及相关高低压配电设备, 新建电磁流量井 1 座, 肖申渠渡槽加高 1 处。 </p>	<p> 项目由于两侧农田, 农作物收割时间晚, 11 月份才完成工程设计。 </p>	未开工	0%

项目资金执行情况表

序号	申报乡镇	申报村	项目名称	财政奖补金额 (万元)	合同金额 (万元)	已支付金额 (万元)
1	望远镇	板桥村	板桥 4 队村庄环境综合整治工程	230.00	224.21	215.53
2	望远镇	政权村	望远镇政权村 7 队庄点硬化程	30.00	30.00	28.33
3	望远镇	政权村	政权新村道路硬化	35.00	35.00	33.88
4	望远镇	长湖村	长湖村农渠桥涵及斗门配套设施砌护工程	27.28	27.28	26.27
5	望远镇	政台村	政台村七队至九队庄点道路硬化工程	78.40	75.73	37.88
6	望远镇	立强村	8 队渠道砌护工程	49.56	49.56	24.78
7	望远镇	立强村	3 队渠道砌护工程	49.98	49.98	24.99
8	望远镇	上河村	望远镇上河村 3、4、5、6、7 队渠道砌护工程	49.32	49.32	24.66
9	望远镇	政台村	8、9 队渠道砌护工程	49.98	49.98	24.99

10	望远镇	板桥村	板桥村 4、5、6 队设施温棚园区渠道砌护工程	49.98	49.98	24.99
11	望远镇	东位村	3、6 队渠道砌护工程	49.26	49.26	24.63
12	望远镇	长湖村	1、2 队庄点巷道硬化工程	46.85	46.85	23.42
小计 1				745.61	737.15	514.35
1	李俊镇	东方村	东方村河滩地农毛渠翻建	47.00	47.00	45.18
2	李俊镇	古光村	古光村 2、6、9 队道路硬化	76.00	73.69	70.28
3	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护	46.00	46.00	43.96
4	李俊镇	宁化村	宁化村 5 队农渠砌护	37.00	37.00	35.55
5	李俊镇	古光村	古光村渠道砌护工程	66.00	62.82	33.00
6	李俊镇	许桥村	许桥 2、5 队农渠翻建	46.00	46.00	23.00
7	李俊镇	宁化村	宁化村 4 队农渠砌护	35.63	35.63	17.82
8	李俊镇	东方村	东方村河滩地渠道改造工程	49.98	49.89	24.99

9	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护工程	49.90	49.90	24.95
10	李俊镇	西邵村	西邵村姜渠道路硬化工程	78.49	77.65	39.25
11	李俊镇	魏团村	魏团村小营沟西侧道路硬化工程	64.83	63.31	32.42
12	李俊镇	许桥村	许桥 5 队道路硬化工程	55.47	55.11	27.74
13	李俊镇	侯寨村	团结沟侯寨段桥涵改造工程	30.00	30.00	15.00
14	李俊镇	友爱村	友爱村九队扬水站建设工程	61.88	0.00	0.00
15	李俊镇	友爱村	友爱村李侯路改造工程	271.02	268.91	135.51
小计 2				1015.20	942.91	568.64
1	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	50.00	49.93	25.00
2	杨和镇	南北全村	南北全村 6 队农渠砌护工程	40.00	39.49	38.30
3	杨和镇	旺全村	旺全村 5 队庄点道路硬化工程	65.00	64.97	62.00
4	杨和镇	观桥村	观桥村四五渠道路硬化工程	65.00	62.94	61.00

5	杨和镇	旺全村	旺全村 1、3、5、6 队农渠道砌护工程	45.00	44.73	22.50
6	杨和镇	红星村	杨和镇康城社区道路两侧人行道改造工程	18.00	17.72	9.00
7	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4、5 队庄点道路硬化工程	48.00	47.59	24.00
8	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	45.00	44.68	22.50
9	杨和镇	南北全村	南北全村合作渠片区农渠砌护工程	49.90	49.10	25.00
10	杨和镇	旺全村	旺全村 1 队农渠道翻建工程	49.80	49.13	25.00
11	杨和镇	纳家户村	纳家户村 2.3 队农渠砌护工程	49.50	49.27	24.70
12	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4 队农渠砌护工程	48.90	48.36	24.50
13	杨和镇	东全村	东全村 9.10 队农渠砌护工程	30.00	29.91	15.00
小计 3				604.10	597.82	378.50
1	胜利乡	八渠村	中渠北侧农毛渠翻建及配套建设建工程	45.80	45.80	44.04
2	胜利乡	园林村	建设园林村 1 队庄点道路硬化	49.00	49.00	45.00

3	胜利乡	烽火村	烽火村 2 队道路硬化	30.00	30.00	27.80
4	胜利乡	许旺村	建设许旺村 1.2.3 队农毛渠翻建砌护工程	35.00	35.00	33.70
5	胜利乡	黄羊滩社区	硬化巷道 7420 平米	120.00	112.44	107.00
6	胜利乡	烽火村	烽火村 3 队道路硬化工程	40.50	40.50	20.25
7	胜利乡	烽火村	烽火村 6 队道路硬化工程	41.00	41.00	20.00
8	胜利乡	黄羊滩社区	场部至机耕队道路硬化	24.67	24.67	12.34
9	胜利乡	黄羊滩社区	平安路至二级扬水站至银黄道路硬化	49.00	49.00	24.50
10	胜利乡	八渠村	八渠村中渠北(1.4 队)侧农毛渠翻建及配套建设	39.00	39.00	19.50
11	胜利乡	八渠村	八渠村中渠南侧(8 队)农毛渠翻建及配套建设	40.00	40.00	20.00
12	胜利乡	园林村	园林村 1 队庄点道路硬化	48.50	48.50	24.25
13	胜利乡	许旺村	许旺村 4 队农毛渠翻建及配套设施	28.00	28.00	14.00
14	胜利乡	黄羊滩社区	平安路南北侧巷道硬化	36.00	36.00	18.00

15	胜利乡	杨显村	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队渠道翻建及配套建设	48.80	48.80	24.40
小计 4				675.27	667.71	454.78
1	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组北片区巷道硬化项目	119.00	111.45	108.50
2	闽宁镇	玉海村	永宁县闽宁镇玉海村东滩巷道硬化项目	78.00	72.47	70.70
3	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北七组北八组灌溉渠砌护浇筑及部分道路硬化工程	75.00	74.06	75.40
4	闽宁镇	木兰村	永宁县闽宁镇木兰村十二组部分道路硬化工程	22.00	22.00	19.80
5	闽宁镇	福宁村	福宁村北十组 12、14 号巷道硬化工程	95.00	93.03	47.50
6	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组南片区道路恢复工程	97.00	93.97	48.50
7	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组南片区巷道硬化项目	89.00	84.16	44.50
8	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组北片区道路恢复工程	98.00	94.71	49.00
9	闽宁镇	木兰村	永宁县木兰村部分未解决饮水安全工程	40.00	40.00	20.00

小计 5				713.00	685.85	483.90
1	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	42.00	42.00	37.00
2	望洪镇	南方村	3、5 队教长湖农渠翻建项目	49.50	49.50	43.75
3	望洪镇	望洪村	望洪村宁朔新居污水蓄水池项目	60.00	57.96	30.00
4	望洪镇	西和村	西和村 4 队农渠砌护项目	38.00	38.00	34.00
5	望洪镇	新华村	2 队农渠砌护项目	32.00	32.00	16.00
6	望洪镇	高渠村	2 队农渠砌护项目	35.79	35.79	31.89
7	望洪镇	南方村	饶家沟桥翻建项目	10.00	10.00	8.20
8	望洪镇	农丰村	5、6 队温棚农渠砌护项目	42.00	42.00	21.00
9	望洪镇	西和村	6 队农渠砌护项目	24.50	24.50	12.50
10	望洪镇	前渠村	5 队农渠砌护项目	42.00	42.00	21.00
11	望洪镇	西和村	5、8、11 队农渠砌护项目	49.00	49.00	24.50

12	望洪镇	北渠村	4 队 8 队农渠砌护项目	25.00	25.00	12.50
13	望洪镇	南方村	青.沟系农渠砌护项目	18.00	18.00	9.00
14	望洪镇	增岗村	增岗村 8 队农渠翻建项目	48.50	48.50	24.00
15	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	19.38	19.38	10.00
16	望洪镇	史庄村	肖申渠扬水泵站建设项目	111.00	0.00	0.00
小计 6				646.67	533.63	335.34
各乡镇汇总（80 个项目）				4399.85	4165.06	2735.51

项目其它执行情况表

序号	申报乡镇	申报村	项目名称	项目计划实施周期	项目实际实施周期	招标采购方式	验收结果	形成资产移交情况	项目完成后受益村民	
									户数	人口数
1	望远镇	板桥村	板桥 4 队村庄环境综合整治工程	2024.5-2024.8	2024.5-2024.8	公开招标	合格	已移交	120	390
2	望远镇	政权村	望远镇政权村 7 队庄点硬化程	2024.4-2024.5	2024.4-2024.7	询价	合格	已移交	110	496
3	望远镇	政权村	政权新村道路硬化	2024.4-2024.5	2024.4-2024.7	询价	合格	已移交	201	1050
4	望远镇	长湖村	长湖村农渠桥涵及斗门配套设施砌护工程	2024.4-2024.5	2024.4-2024.7	询价	合格	已移交	271	806
5	望远镇	政台村	政台村七队至九队庄点道路硬化工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	公开招标	合格	已移交	120	420
6	望远镇	立强村	8 队渠道砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	78	218
7	望远镇	立强村	3 队渠道砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	96	320
8	望远镇	上河村	望远镇上河村 3、4、5、6、7 队渠道砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	210	650
9	望远镇	政台村	8、9 队渠道砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	125	380

10	望远镇	板桥村	板桥村 4、5、6 队设施温棚 园区渠道砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	150	542
11	望远镇	东位村	3、6 队渠道砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	120	438
12	望远镇	长湖村	1、2 队庄点巷道硬化工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.12	询价	合格	已移交	135	472
小计 1				/	/	/	/	/	1736	6182
1	李俊镇	东方村	东方村河滩地农毛渠翻建	2024.4-2024.4	2024.4-2024.4	议价	合格	未移交	382	1283
2	李俊镇	古光村	古光村 2、6、9 队道路硬化	2024.5-2024.7	2024.5-2024.7	公开招标	合格	未移交	113	375
3	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护	2024.4-2024.4	2024.4-2024.4	议价	合格	未移交	107	328
4	李俊镇	宁化村	宁化村 5 队农渠砌护	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	184	486
5	李俊镇	古光村	古光村渠道砌护工程	2024.7-2024.9	2024.7-2024.9	公开招标	合格	未移交	419	1336
6	李俊镇	许桥村	许桥 2、5 队农渠翻建	2024.4-2024.4	2024.4-2024.4	议价	合格	未移交	160	700
7	李俊镇	宁化村	宁化村 4 队农渠砌护	2024.7-2024.11	2024.7-2024.11	议价	合格	未移交	191	505
8	李俊镇	东方村	东方村河滩地渠道改造工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	议价	合格	未移交	193	492

9	李俊镇	雷台村	雷台村 4 队农毛渠砌护工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	议价	合格	未移交	175	484
10	李俊镇	西邵村	西邵村姜渠道路硬化工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	436	1186
11	李俊镇	魏团村	魏团村小营沟西侧道路硬化工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	128	358
12	李俊镇	许桥村	许桥 5 队道路硬化工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	343	1067
13	李俊镇	侯寨村	团结沟侯寨段桥涵改造工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	议价	合格	未移交	70	262
14	李俊镇	友爱村	友爱村九队扬水站建设工程	/	/	/	/	/	0	0
15	李俊镇	友爱村	友爱村李侯路改造工程	2024.10-2024.12	2024.10-2024.12	公开招标	合格	未移交	84	300
小计 2				/	/	/	/	/	2985	9162
1	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	2024.3-2024.7	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	542	1250
2	杨和镇	南北全村	南北全村 6 队农渠砌护工程	2024.3-2024.7	2024.5-2024.6	询价	合格	未移交	543	289
3	杨和镇	旺全村	旺全村 5 队庄点道路硬化工程	2024.3-2024.7	2024.6-2024.7	公开招标	合格	未移交	544	360
4	杨和镇	观桥村	观桥村四五渠道路硬化工程	2024.3-2024.7	2024.6-2024.7	公开招标	合格	未移交	545	120

5	杨和镇	旺全村	旺全村 1、3、5、6 队农渠道砌护工程	2024.3-2024.7	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	546	1172
6	杨和镇	红星村	杨和镇康城社区道路两侧人行道改造工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	547	7804
7	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4、5 队庄点道路硬化工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	548	840
8	杨和镇	惠丰村	惠丰村东支渠片区农渠翻建工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	549	1250
9	杨和镇	南北全村	南北全村合作渠片区农渠砌护工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	550	364
10	杨和镇	旺全村	旺全村 1 队农渠道翻建工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	551	1172
11	杨和镇	纳家户村	纳家户村 2.3 队农渠道砌护工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	552	360
12	杨和镇	纳家户村	纳家户村 4 队农渠道砌护工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	553	336
13	杨和镇	东全村	东全村 9.10 队农渠道砌护工程	2024.9-2024.11	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	554	550
小计 3				/	/	/	/	/	7124	15867
1	胜利乡	八渠村	中渠北侧农毛渠翻建及配套建设工程	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	询价	合格	未移交	157	438
2	胜利乡	园林村	建设园林村 1 队庄点道路硬化	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	询价	合格	未移交	38	152

3	胜利乡	烽火村	烽火村 2 队道路硬化	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	询价	合格	未移交	143	403
4	胜利乡	许旺村	建设许旺村 1.2.3 队农毛渠 翻建砌护工程	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	询价	合格	未移交	95	285
5	胜利乡	黄羊滩 社区	硬化巷道 7420 平米	2024.5-2024.6	2024.5-2024.6	公开招标	合格	未移交	820	2210
6	胜利乡	烽火村	烽火村 3 队道路硬化工程	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	21	58
7	胜利乡	烽火村	烽火村 6 队道路硬化工程	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	17	56
8	胜利乡	黄羊滩 社区	场部至机耕队道路硬化	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	123	420
9	胜利乡	黄羊滩 社区	平安路至二级扬水站至银 黄道路硬化	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	78	210
10	胜利乡	八渠村	八渠村中渠北(1.4 队)侧农 毛渠翻建及配套建设	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	208	734
11	胜利乡	八渠村	八渠村中渠南侧(8 队)农毛 渠翻建及配套建设	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	208	734
12	胜利乡	园林村	园林村 1 队庄点道路硬化	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	43	165
13	胜利乡	许旺村	许旺村 4 队农毛渠翻建及 配套设施	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	48	196
14	胜利乡	黄羊滩 社区	平安路南北侧巷道硬化	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	59	175

15	胜利乡	杨显村	翻建杨显村 1.3.4.5.11 队渠道翻建及配套建设	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	询价	合格	未移交	267	963
小计 4				/	/	/	/	/	2325	7199
1	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组北片区巷道硬化项目	2024.5-2024.6	2024.5-2024.6	公开招标	合格	未移交	171	825
2	闽宁镇	玉海村	永宁县闽宁镇玉海村东滩巷道硬化项目	2024.5-2024.12	2024.5-2024.12	公开招标	合格	未移交	355	1775
3	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北七组北八组灌溉渠砌护浇筑及部分道路硬化工程	2024.5-2024.12	2024.5-2024.12	公开招标	合格	未移交	294	1176
4	闽宁镇	木兰村	永宁县闽宁镇木兰村十二组部分道路硬化工程	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	80	414
5	闽宁镇	福宁村	福宁村北十组 12、14 号巷道硬化工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	88	396
6	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组南片区道路恢复工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	96	354
7	闽宁镇	园艺村	永宁县闽宁镇园艺村二组南片区巷道硬化项目	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	171	825
8	闽宁镇	福宁村	永宁县闽宁镇福宁村北二组北片区道路恢复工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	公开招标	合格	未移交	105	400
9	闽宁镇	木兰村	永宁县木兰村部分未解决饮水安全工程	2024.10-2024.11	2024.10-2024.11	议价	合格	未移交	60	300

小计 5				/	/	/	/	/	1420	6465
1	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	63	180
2	望洪镇	南方村	3、5 队教长湖农渠翻建项目	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	156	480
3	望洪镇	望洪村	望洪村宁朔新居污水蓄水池项目	2024.8-2024.9	2024.8-2024.9	议价	合格	未移交	122	326
4	望洪镇	西和村	西和村 4 队农渠砌护项目	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	284	862
5	望洪镇	新华村	2 队农渠砌护项目	2024.8-2024.9	2024.8-2024.9	议价	合格	未移交	32	33
6	望洪镇	高渠村	2 队农渠砌护项目	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	40	120
7	望洪镇	南方村	饶家沟桥翻建项目	2024.4-2024.5	2024.4-2024.5	议价	合格	未移交	160	495
8	望洪镇	农丰村	5、6 队温棚农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	210	590
9	望洪镇	西和村	6 队农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	103	306
10	望洪镇	前渠村	5 队农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	78	245
11	望洪镇	西和村	5、8、11 队农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	263	823

12	望洪镇	北渠村	4 队 8 队农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	76	322
13	望洪镇	南方村	青.沟系农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	60	180
14	望洪镇	增岗村	增岗村 8 队农渠翻建项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	129	387
15	望洪镇	新华村	6 队农渠砌护项目	2024.9-2024.10	2024.9-2024.10	议价	合格	未移交	63	180
16	望洪镇	史庄村	肖申渠扬水泵站建设项目	/	/	/	/	/	0	0
小计 6				/	/	/	/	/	1839	5529
各乡镇汇总（80 个项目）									17429	50404


附件 3 调查问卷及分析

“永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目”满意度 调查问卷(项目实施村村民)

第 1 题 您对 2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目了解吗？ [评分单选]

选项	小计	比例
了解	395	 73.15%
一般	104	 19.26%
不了解	41	 7.59%
本题有效填写人次	540	

第 2 题 您是通过哪些途径了解到 2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目的？ [评分多选]

选项	小计	比例
电视、报刊等大众媒体	238	 44.07%
相关部门宣传	265	 49.07%
乡镇、村干部宣传	445	 82.41%
朋友或邻居的介绍	97	 17.96%
村民民主议事程序	228	 42.22%
其它	49	 9.07%
本题有效填写人次	540	

第 3 题 您所在乡镇（或行政村）申报实施项目相关决策、项目建设实施内容、项目资金及验收、财务决算等信息是否向村民张榜公示？ [评分单选]

选项	小计	比例
有公示过	482	 89.26%

没有公示过	16	2.96%
不清楚	42	7.78%
本题有效填写人次	540	

第 4 题 您所在乡镇（或行政村）申报实施的项目，是否经履行乡镇党委或村民代表参与的民主决策程序？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
履行民主决策程序	488	90.37%
不履行明珠决策程序	12	2.22%
不清楚	40	7.41%
本题有效填写人次	540	

第 5 题 您对本乡镇所辖行政村实施项目建成并投入使用后，改善和提高村民日常生活条件和生活环境的满意度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	415	76.85%
基本满意	83	15.37%
一般	31	5.74%
不太满意	6	1.11%
不满意	5	0.93%
本题有效填写人次	540	

第 6 题 您对通过村级公益事业项目实施，激发乡村发展动力、提升乡村治理带动能力起到推动作用的满意程度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	399	73.89%
基本满意	94	17.41%

一般	35	6.48%
不太满意	7	1.3%
不满意	5	0.93%
本题有效填写人次	540	

第 7 题 您认为实施村级公益事业项目后，相对原有村里道路、水渠等情况，是否有较大改善？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
改善很多	420	77.78%
基有一定改善	73	13.52%
一般	41	7.59%
没有改善	3	0.56%
不如原来	3	0.56%
本题有效填写人次	540	

第 8 题 您对项目实施政策的满意度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	394	72.96%
基本满意	95	17.59%
一般	44	8.15%
不太满意	3	0.56%
不满意	4	0.74%
本题有效填写人次	540	

第 9 题 您对项目建设完成质量的满意度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	380	70.37%

基本满意	102		18.89%
一般	47		8.7%
不太满意	6		1.11%
不满意	5		0.93%
本题有效填写人次	540		

第 10 题 您对项目建成后运行管护责任落实的满意度？ [评分单选]

选项	小计	比例	
满意	383		70.93%
基本满意	102		18.89%
一般	44		8.15%
不太满意	8		1.48%
不满意	3		0.56%
本题有效填写人次	540		

第 11 题 您对项目办及村监会监督管理工作的满意度？ [评分单选]

选项	小计	比例	
满意	385		71.3%
基本满意	104		19.26%
一般	40		7.41%
不太满意	3		0.56%
不满意	8		1.48%
本题有效填写人次	540		

第 12 题 您觉得现有村镇实施的哪些项目取得了哪些好的效果？ [填空题]

主要填写的效果有：道路交通方便；农渠砌护基本完善很好；旧设施得到很大的改善，村里道路也得到维修；农田灌溉设施得到了改善，方便了我们的农田

灌溉，村镇卫生也得到了改善；沟渠改造做的挺好，方便了农户灌溉，卫生也干净了，挺好的；沟渠路畅通，卫生有所改善；修了几条路，农渠，桥村民都满意；农渠的砌护对农业生产起到了很大作用；乡村道路硬化方便了群众出行提高经济收入；淌水方便沟渠通畅，路面平整没有安全隐患；增加村集体收入，带动就业；农毛渠砌护解决了农户淌水难的问题；上下水的改造，道路硬化，空气能给的造给老百姓带来了方便实惠；

第 13 题 您对现有永宁县农村综合改革转移支付（财政奖补）项目实施有何建议？ [填空题]

建议进一步扩大实施规模；奖罚分明；希望多为农户设想，从多方面发展。

“永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目” 满意度调查问卷(项目实施村基本干部)

第 1 题 您对 2024 年农村综合改革转移支付农村公益事业财政奖补项目了解吗？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
了解	185	77.73%
一般	42	17.65%
不了解	11	4.62%
本题有效填写人次	238	

第 2 题 您所在乡镇（或行政村）申报实施项目相关决策、项目建设实施内容、项目资金及验收、财务决算等信息是否向村民张榜公示？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
有公示过	223	93.7%
没有公示过	3	1.26%
不清楚	12	5.04%
本题有效填写人次	238	

第 3 题 您所在乡镇（或行政村）申报实施的项目，是否经履行乡镇党委或村民代表参与的民主决策程序？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
履行民主决策程序	223	93.7%
不履行明珠决策程序	4	1.68%
不清楚	11	4.62%
本题有效填写人次	238	

第 4 题 您对通过村级公益事业项目实施，激发乡村发展动力、提升乡村治理带动能力起到推动作用的满意程度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	194	81.51%
基本满意	30	12.61%
一般	12	5.04%
不太满意	1	0.42%
不满意	1	0.42%
本题有效填写人次	238	

第 5 题 您对项目建设完成质量的满意度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	194	81.51%
基本满意	28	11.76%
一般	14	5.88%
不太满意	1	0.42%
不满意	1	0.42%
本题有效填写人次	238	

第 6 题 您对项目建成后运行管护责任落实的满意度？ [\[评分单选\]](#)

选项	小计	比例
满意	194	81.51%
基本满意	29	12.18%
一般	12	5.04%
不太满意	1	0.42%
不满意	2	0.84%

本题有效填写人次	238
----------	-----

第 7 题 您对 2024 年农村综合改革转移支付资金项目实施的总体满意度如何？

[评分单选]

选项	小计	比例
满意	191	80.25%
基本满意	32	13.45%
一般	13	5.46%
不太满意	0	0%
不满意	2	0.84%
本题有效填写人次	238	

第 8 题 您觉得现有村镇实施的哪些项目取得了哪些好的效果？ [填空题]

农渠砌护维修，使渠道灌水畅通，节省了很大一笔水费的开支；修建农村各队水渠，节省大量用水；解决了农户淌水难问题；交通便捷水利畅通；农渠和扬水站做的好；基础设施建设取得了好的效果；实施了为老百姓修渠，修路，解决了群众淌水难问题，解决了群众出行难问题；渠道的维护，道路硬化建设改善提高了群众生产生活质量；村道路硬化，提高了居民出行便利，村环境治理，居住环境得到改善。

第 9 题 您对现有永宁县农村综合改革转移支付（财政奖补）项目实施有何建议？ [填空题]

加大对农村项目资金的投入；加大对农村经济补助；建议进一步扩大项目实施规模；希望农村综合改革转移支付项目加大力度，能够改革振兴村的整体环境；建议进一步扩大项目实施规模

附件 4 现场调研问题清单

县财政局

1. **资金分配。**县财政局向各乡镇分配资金的依据？主要考虑的因素？是否经过会议评审，评审资料是否齐全？

2. **下达资金前上报备案情况。**县财政局是否向财政厅报备项目，报备文件？报备项目是否与下达项目一致？县（市、区）财政部门根据上级下达的农村综合改革转移支付规模，提出支持项目和奖补资金计划，报自治区财政厅备案无异议后，再下达正式批复，组织实施。（宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法）

3. **信息公开情况。**县财政局应当按照政府信息公开的要求，全面公开项目管理办法、项目安排及资金分配结果等。目前未查到项目安排公开情况？

4. **项目库建设情况。**县（市、区）财政局应结合本地城乡规划和乡村建设规划，按照村民议定、村申报、乡（镇）初审、县（市、区）审定的程序，建立农村公益事业财政奖补项目和整村推进财政奖补项目库，编制项目三年滚动计划和年度计划。（宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法）

5. **绩效目标情况。**县（市、区）财政部门负责落实本级区域绩效目标，按照“一个项目一张绩效目标表”要求，督促资金使用单位加强资金绩效目标管理和监控，按照规范要求开展绩效自评。（宁夏农村综合改革转移支付资金管理办法）

法)？

6. **结余资金使用。**农村公益事业财政奖补项目结余资金 46.85 万元，如何使用的？

7. **农村公益事业和美村庄试点奖补项目安排情况。**根据《自治区财政厅关于印发宁夏农村综合改革转移支付资金管理的通知》(宁财(农)发〔2023〕541 号)文件精神，由永宁县财政局进行了竞争性评选方式筛选确定了项目，下达望远镇、李俊镇、杨和镇等三个乡镇和美村庄试点建设项目各 3 项，下达资金 1500 万元？财政厅下达资金的文件？

各乡镇共性问题清单

1. **项目立项是否程序合规？**县财政部门是否对所有项目到现场勘察？对申请项目建设方案及投资概算进行评审、会议研究审定后，下达年度实施项目资金计划？村民议定、村级申报、乡镇初审、县级审批的程序是否完整。提供证明材料。

2. **项目申报表填报内容是否完整？**是否有缺失投资概算分项明细数据、项目受益人数及填报日期等内容？是否存在项目申报表填报的投资总额、建设实施内容与县财政局下达项目通知内容不一致情况？方案中投资概算表是否仅有概算总表，是否按工程量和经济技术指标分项做出概算明

细表？

3. 项目建设方案。项目建设方案主要内容包括：申报单位基本情况，项目建设必要性，建设地点、现状与建设条件，建设内容与设计方案，投资概算与资金筹措，组织实施与运营管理，综合效益预测和项目绩效目标等。（永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法）

4. 项目实际投资偏差。项目是否存在申报表填报投资与建设方案（初步设计）、实际下达项目计划投资不一致的情况？提供建设过程中调增、调减情况具体说明项目和调增调减的证明材料。

5. 项目调整情况。是否有在施工期间建设内容经现场踏勘报批发生调整情况？有调整情况提供相应的资料？

6. 乡镇项目台账。各乡镇在项目台账管理方面，查看台账建立、录入登记信息规范性、完整性情况。

7. 监督检查。各乡镇对组织实施的项目有无不定期开展监督检查，有无收集、整理和留存相关佐证资料？

8. 工程监理。工程监理组织方案、监理日志及总结报告等资料完备性，工程签证、现场勘察及审批资料经确认，有无实现工程监理全覆盖？

9. 落实管护责任。乡镇有无制定的项目运行管护制度，运行管护是否到位？农村综合改革转移支付资金形成的公益性资产，应当明确管护主体，及时办理验收、财务决算、

产权和财产物资移交、登记入账等手续，落实管护责任，确保项目正常运转并长期发挥效益？（永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法）

10. 验收内容是否齐全。验收的主要内容包括项目计划完成情况、工程质量情况、资金使用情况，项目前后变化及绩效目标实现情况，招投标、工程监理、财务管理、公开公示等工作开展情况，工程运行管护和档案管理情况，组织保障和规章制度执行情况等，这些要素是否齐全。（永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法）

11. 乡镇公示。项目建设和完工是否公示？项目调整内容是否公示？督促乡村组织依据村务公开的有关规定，在村内公示项目内容、投资概算、资金来源与使用、项目决算及验收结果等情况，接受社会监督。（永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法）。

12. 统一标识。是否对已建成的农村公益事业财政奖补项目和整村推进财政奖补项目应当在醒目位置设置统一标识？（永宁县农村综合改革转移支付项目管理办法）

13. 档案资料管理。是否有档案管理办法，归档资料是否齐全完备，有专人管理

14. 社会事件。建设期间是否接到群众投诉

15. 项目绩效目标表。是否 1 个项目有 1 个绩效目标表，是否经过财政局审批？

各乡镇征求意见情况

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补） 项目绩效评价报告征求意见

项目名称	永宁县 2024 年农村综合改革转移支付 (财政奖补) 项目绩效评价报告
评价机构	宁夏智达科技咨询有限公司

意见
建
议

无

签字
盖章



2025 年 1 月 2 日

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补） 项目绩效评价报告征求意见

项目名称	永宁县 2024 年农村综合改革转移支付 (财政奖补) 项目绩效评价报告
评价机构	宁夏智达科技咨询有限公司

意见
建
议

无

签字
盖章



2025 年 1 月 25 日

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补） 项目绩效评价报告征求意见

项目名称	永宁县 2024 年农村综合改革转移支付 （财政奖补）项目绩效评价报告
评价机构	宁夏智达科技咨询有限公司
意见 建 议	我单位收到贵公司出具的《永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目绩效评价报告（征求意见）》后，及时组织研究，无意见。
签字 盖章	 2024年1月23日

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补） 项目绩效评价报告征求意见

项目名称	永宁县 2024 年农村综合改革转移支付 （财政奖补）项目绩效评价报告
评价机构	宁夏智达科技咨询有限公司

意
见
建
议

9页第几页中有错字“阅”，建议规范为“阅”

签字
盖章



2025年1月23日

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补） 项目绩效评价报告征求意见

项目名称	永宁县 2024 年农村综合改革转移支付 （财政奖补）项目绩效评价报告
评价机构	宁夏智达科技咨询有限公司

意见
见
建
议

我单位收到贵公司出具的《永宁县 2024 年农村综合改革转移支付
(财政奖补)项目绩效评价报告(征求意见)》后,及时组织研究,无意见。

签字
盖章



2025年2月6日

永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补） 项目绩效评价报告征求意见

项目名称	永宁县 2024 年农村综合改革转移支付 （财政奖补）项目绩效评价报告
评价机构	宁夏智达科技咨询有限公司

意见
建议

我单位收到贵公司出具的《永宁县 2024 年农村综合改革转移支付（财政奖补）项目绩效评价报告（征求意见）》后，及时组织研究，无意见。

签字
盖章



2025 年 2 月 6 日