

附件

永宁县2024年民生“十心实事”办理进度表

序号	名 称	实施内容	总牵头单位	责任单位	完成时限	办理进度	是否完成
	公共安全 “稳心” 实事	1. 实施贺兰山东麓防洪治理工程，新建、加固大井南沟、红井沟等导洪堤5处10公里。	县安全生产委员会办公室、应急管理指挥部办公室	县水务局	2024年12月底	投资2550万元，新建加固导洪堤5处10.44千米，配套建筑物13座，治理泄洪沟道4条，治理沟道总长8.07千米等。目前已完成导洪堤加固5处，泄洪沟治理4条，完成投资100%。	已完成
		2. 实施黄河永宁段河道治理工程，建设仁存渡控导工程和东升护岸工程，保障黄河永宁段安澜。		县水务局	2024年12月底	投资6800万元，续建工程2处，工程长度1.438千米，一是仁存渡控导工程，续建4道丁坝，长度308米；二是东升护岸工程，续建1道丁坝，2座人字垛，1段护岸，加固补抛根石4道坝，加固4道丁坝，工程长度1130米。保证了黄河永宁段行水防洪安全。	已完成
		3. 更新改造城镇老旧管道		县住建局、市监局、应急管理局	2024年9月	投资890万元，于2024年7月开工，对县城燃气管道设施运行接近及超过20年、存在安全隐患的中压燃气管道主管网进行更新改造7.9公里，项目于2024年10月完工。	调换

1	公共安全 “稳心” 实事	4. 开展重点区域消防设施改造，完善配套城乡公共消防设施和16所中小学校、幼儿园消防设施。	县安全生产委员会办公室、应急管理指挥部办公室	县住建局、教体局、城乡公共事业服务中心、园区、各乡镇	2024年9月	1. 陆坊小镇总投资311.9万元。规划总用地面积201920平方米，对44栋住宅楼单元楼道内设置的火灾自动报警及消防联动系统、消防应急照明及疏散指示系统、室内外消火栓系统、地下室防排烟系统，消防水泵房进行改造维修恢复等。已于2024年7月23日开工，预计2024年10月20日完工并投入使用。 2. 对县城及各乡镇中心村消防设施进行摸排，编制永宁县城及各中心村消防更新改造能力提升工程项目方案，方案正在编制中，等待方案编制完成上报发改委争取项目资金。 3. 取水码头项目总投资48.75万元，其中鹤泉湖天然水源取水码头16.13万元，银子湖天然水源取水码头32.62万元，资金来源为县财政配套资金。鹤泉湖取水码头2024年7月25日开工，2024年10月15日竣工。	已完成
		5. 开展工贸、危险化学品等重点企业主要负责人、管理人员和一线职工安全培训1.5万人次。		县应急管理局、永宁工业园区管委会	2024年9月	制定各相关重点工贸、危化企业安全生产培训计划目前，已陆续开展工贸、危化企业重点企业主要负责人、管理人员和一线职工安全生产培训、指导各行业企业自行开展员工安全培训累计15618人次。	已完成

	公共安全 “稳心” 实事	6. 为电动自行车骑行人员配发头盔2万个。	县安委会办公室、应急管理指挥部办公室	县公安局	2024年9月	投资80万购置2万顶头盔，面向已上牌的电动自行车驾驶人免费发放完毕。	已完成
		7. 为乡镇（村）配套防灾减灾物资装备2000余台（套），建设全国森林草原火险综合监测站2处、智能视频监控5处，安装应急叫应设备150余个。		县应急管理局、发改局、财政局、各乡镇	2024年9月	投资570万元，实施自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目：该项目通过银川市应急管理局利用国债资金统筹采购防灾物资装备共计2000余台（套），其中：森林（草原）火灾扑救类700余台（套）、抗洪抢险类1000余台（套）、水域救援类200余台（套）、地震地质灾害救援类40余台（套）、综合保障类80余台（套）。项目进度：为1支县级救援队配备54套，为7个乡镇（街道）级救援队配备装备2448套。已完成全部装备物资配备入库工作。实施自然灾害应急能力提升工程预警指挥项目，利用国债资金统筹在我县建设全国森林草原火险综合监测站5处、智能视频监控10处（综合监测8处，森林草原防火监测2处）、应急叫应设备22处、370MHz移动站4处、视频会议终端及配套设备1套、基层视频会议终端及配套设备1套、值班室调度显示设备1套以及县级应急指挥中心改造等内容，配备北斗终端121部和卫星电话终端121部。	已完成
		8. 扩建闽宁镇污水处理厂。		市生态环境局永宁分局、县住建局、城乡公共事业服务中心、闽宁镇	2024年12月底	永宁县闽宁镇污水处理厂改扩建工程于2024年2月28日在银川公共资源交易中心开标，3月15日办理施工许可证，目前土建工程已全部完工，设备已全部安装。	已完成

2	生态环保 “放心” 实事	9. 生态修复永二千沟、中干沟等4条重点入黄排水沟。	市生态环境局永宁分局	市生态环境局永宁分局、县水务局	2024年12月	截止目前已完成总工程量的66%。项目建设进度如下： 中干沟完成工程量：种植土回填2230m³，管沟土方开挖、安装、土方回填2050m，种植黄菖蒲631m²，种植马兰2177m²，种植香蒲356m²，种植水葱300m²，播撒草籽4250m²，拦截沟完成1506m，阀门井安装14座； 永二千沟完成工程量：种植土回填4900m³，管沟土方开挖、安装、土方回填5200m，种植香蒲883m²，种植水葱1388m²，播撒草籽5854m²，拦截沟完成280m，阀门井安装22座，种植芦苇1380m²，种植千屈菜1207m²，种植龙须眼子菜、狐尾藻45000m²， 板桥沟完成工程量：清淤泥1393m³，土方开挖回填1260m³，干抛石555.6m³，铅丝笼格栅555.6m³，铅丝笼护坡1129m³，排水砌筑67.55m³。 永清沟完成工程量：管沟开挖1950m，管道熔接1300m；种植土铺设1000m³；土方平整4150m²；种植花卉4150m²；草袋护坡1860m；湿生、挺生植物采购20万株，种植水葱2000棵；水生植物采购32万株；草籽播撒1200m²，检测设备1套；安装控制井11座。 第一排水沟完成工程量：管沟开挖5000m；草袋护坡3000m；沉水植物种植8000m²；阀门井安装18座。	已完成
	生态环保 “放心” 实事	10. 新建乔木防护林200亩。	市生态环境局	县自然资源局、闽宁镇	2024年12月	实施银川贺兰山东麓水源涵养和生态治理项目，完成新造乔木防护林200亩，主要分布在李俊镇宁化村西干渠西侧，李庄村、望洪镇宋澄村、望洪镇北渠村唐徕渠东侧沟西侧边坡，望远镇长湖村永二千沟东侧，已进入幼林管护期。	已完成

	“放心” 实事	11. 实施乡镇村庄绿化美化提升工程。	永宁分局	县自然资源局、农业农村局、各乡镇	2024年12月	目前共完成村庄绿化提升约284亩，李俊镇农田林网建设60亩、裸露空地绿化10亩；杨和镇农田林网建设9.8亩、村庄绿化11亩；望洪镇农田林网建设80亩；望远镇农田林网建设21亩、村庄绿化48亩；胜利乡农田林网建设15亩；闽宁镇福宁村绿化30余亩。	已完成
3	农业基础 提升“舒 心”实事	12. 新建农村卫生户厕200座。	县农业 农村局	县农业农村局、各乡镇	2024年12月 底	在胜利乡许旺村、望远镇板桥村、政权四队等累计完成建设510座农村卫生户厕建设。	已完成
		13. 建设高标准农田4万亩。		县农业农村局、各乡镇	2024年12月	投资9544.16万元，实施永宁县2023年望远镇高标准农田建设项目、永宁县增发国债高标准农田建设项目、闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目、永宁县2024年中央预算内投资高标准农田建设项目，建设面积4.33万亩。	已完成
		14. 实施望洪镇等3个乡镇耕地进出平衡项目、新增耕地3000亩以上。		县自然资源局、李俊镇、望洪镇、望远镇	2024年12月	永宁县国土综合整治项目2024年7月份完成前期手续及施工单位招标，通过三方询价确定了项目监理单位。按照合同约定，2024年7月9日项目开工，项目竣工时间合同约定为2025年4月28日。截至目前，项目已全面进入施工阶段，新增耕地面积、平整土地、新建田间道、生产路、渠道砌护等内容基本完工，项目总进度完成约90%，，剩余土壤改良培肥部分将结合种植生产时序于2025年有序开展。	已完成
		15. 完善农产品质量安全检测体系，新增承诺达标快检基地5个。		县农业农村局	2024年12月 底	新增承诺达标合格证试点5个，已通过银川市农业农村局验收。	已完成

	农业基础 提升“舒心”实事	16. 改造李俊镇丰登村等一批老旧温棚。	县农业农村局	县农业农村局、乡村振兴服务中心、各乡镇	2024年12月底	已完成李俊镇丰登村126栋、闽宁镇福宁村109栋、望洪镇158栋、杨和镇30栋温棚旧棚改造工作。	已完成
		17. 实施胜利乡烽火村冷库等农业产业基础设施建设项目10个。		县农业农村局、乡村振兴服务中心、各乡镇	2024年12月底	已完成胜利乡烽火村冷库、胜利乡胜利村设施温棚、胜利乡陆坊村设施温棚、望远镇富原社区移民创业园、闽宁镇原隆村酿酒葡萄种植基地高效节水农业项目、望洪镇集中连片养殖池塘改造升级及养殖尾水治理配套项目、永宁县名特优新农产品孵化创业园温棚建设二期项目已完工、望远镇板桥村4队人居环境整治建设等项目37个。	已完成
		18. 改造提升胜利乡集贸市场、李俊镇商贸中心。		县商投局、胜利乡、李俊镇	2024年6月底	已完成胜利乡集贸市场、李俊镇商贸中心提升改造。	已完成
	就业创业 “悦心”实事	19. 培育高素质农民100人。	县人社局	县农业农村局、各乡镇	2024年11月	已完成培育高素质农民培训100人，其中粮食生产培训班1期50人、农民经营管理培训班1期50人。	已完成
		20. 开展职业技能培训900人。		县人社局、各乡镇（街道）	2024年12月	目前累计开展职业技能培训928人，完成目标任务900人的103%，其中 1. 开展就业技能培训6期282人； 2. 开展创业能力培训4期130人； 3. 开展企业职工技能培训516人；	已完成

4		21. 开展电商人才培养4期200人。		县商投局	2024年12月	以培训孵化为导向，深化“5+2”电商人才振兴工程，实施多元化、多样化、多层次的培训措施。共开展电商技能培训7期208人次，包含永宁县第一期直播电商培训班、全区直播电商培训班、全区电商人才实训营、永宁县电商教学实践班、第二届枸杞产品直播运营技能大赛、防沙治沙学院电商专业学生研学培训班及闲鱼电商实操落地培训班。	已完成
	就业创业 “悦心” 实事	22. 开展线上线下招聘活动50场以上，提供就业岗位4万个以上。	县人社局	县人社局、各乡镇（街道）	2024年12月	开展线上线下招聘会51场，其中，线上网络招聘会31场，参会企业家，提供岗位7869个；直播带岗8场，参会企业178家，提供岗位5221个；线下招聘会12场，参会企业509家，提供就业岗位26968个。共计参会企业745家，提供就业岗位40058个。	已完成
		23. 开发城乡公益性岗位160个以上。		县人社局、各乡镇（街道）	2024年12月	安置城镇公益性岗位90人、乡村公益性岗位75人，合计165人。	已完成
		24. 农村劳动力转移就业2.9万人以上。		县人社局、各乡镇	2024年12月	实现农村劳动力转移就业31278人，实现转移就业工资收入4.7亿元。	已完成

5	文化惠民 “润心” 实事	25. 开展“四送六进”等各类文化惠民活动300场以上。	县文旅局	县文化局、各乡镇（街道）	2024年11月前	开展文艺轻骑兵进基层演出、文化科技卫生“三下乡”、“美丽乡村·文化大集”、四送六进等惠民文艺演出81场次，开展“我们的节日”、“4·23”世界读书日等各类全民阅读推广系列活动90余场次，放映农村公益电影800余场次，以高质量文化供给不断增强群众幸福感、获得感。	已完成
		26. 举办乡村春晚、秧歌社火大赛暨巡游展演、第三届葡萄酒文化艺术节等品牌文旅节庆活动等大型节庆活动。		县文旅局、各乡镇（街道）	2024年11月前	精心办好特色旅游美食大赛暨餐饮名品名店推广、“5·19”中国旅游日、乡村春晚、文旅欢乐跑、“贺兰山下·醉美永宁”2024年永宁县葡萄酒文化旅游系列活动等活动，培育品牌，扩大影响。紧抓贺兰山东麓葡萄酒文化主题《星星的故乡》电视剧登陆CCTV-1黄金档播出机遇，策划扩大宣传，着力做强“引客入永”。	已完成
		27. 升级图书馆、文化馆服务设施，开展全民艺术普及工程。		县文旅局	2024年11月前	完成了望洪镇南方村综合文化服务中心的提升打造，新建图书流通点3个、城市阅读岛2个，启动图书馆总馆和团结西路街道文化站提升改造工程。	已完成

6	优质教育供给“连心”实事	28. 打造闽宁镇园艺小学等4所小学智慧教室24间。	县教体局	县教体局	2024年12月	永宁一小建设校园广播电视台1间、智慧教室2间、常态化录播教室1间，永宁四小建设智慧教室6间、园艺小学建设智慧教室6间、玉泉营小学建设智慧教室6间。目前四所学校项目均已实施完成。进入培训和使用阶段。	已完成
		29. 回收江山阅北区等小区配建幼儿园3所。		县教体局	2024年7月	已完成逸兰汐七期幼儿园、桃李江南幼儿园、江山阅北区幼儿园的回收工作。	已完成
		30. 推动永宁四小建成投用。		县教体局	2024年7月	四小新建项目已完工，并完成初步验收。	已完成
		31. 建设银子湖健身步道及健身场地。		县教体局、住建局	2024年12月	投资300万元，在银子湖沿岸配套草地、步道、廊架、垂钓、游船等设施，打造集自然野趣、生态休闲、游憩娱乐、运动活力等多元功能为一体的休闲基地。水上娱乐活动等项目已于2024年8月投入运营。	已完成

7	卫生健康 “安心” 实事	32. 建设县人民医院导管室、县中医院煎药中心和康复中心。	县卫 健局	县卫健局	2024年7月	1. 已完成介入导管室诊疗许可证办理和限制医疗器械备案工作。现阶段可开展难度一般的心脏介入手术及冠脉造影检查。2. 永宁县中医医院将五楼行政办公区改造为康复中心，现已建设完成并投入使用，将原洗衣房改造为煎药中心，现已建设完成。	已完成
		33. 配优李俊镇卫生院等4个乡镇卫生院医疗设备。		县卫健局	2024年5月底	1. 李俊镇卫生院、望洪镇卫生院已完成医疗服务与保障能力招标工作，目前设备都已到位，远程信息化部署正在进行。 2. 望远镇卫生院、闽宁镇卫生院CT已完成配备并已投入使用。	已完成
		34. 建设闽宁镇卫生院急救分站。		县卫健局	2024年2月底	已完成急救分站建设，已完成与银川市紧急救援中心对接并纳入市级统一调度工作，安排3批次6人参加培训等工作。	已完成
		35. 为2000余名城乡困难老年人购买意外伤害保险。		县民政局	2024年12月	2024年6月完成为2023名城乡困难老年人购买意外伤害保险。	已完成

8	养老服务 “贴心” 实事	36. 为300名困难老年人提供“六助+N”居家养老服务。	县民政局	县民政局	2024年12月	为304名困难老年人提供“六助+N”居家养老服务。	已完成
		37. 打造望洪镇东和村农村幸福院。		县民政局、 望洪镇	2024年10月	望洪镇东和村农村幸福院已完成改造内容并验收投入使用。	已完成
		38. 改造社区居家养老服务站16处。		县民政局、 各乡镇（街道）	2024年12月	投资342万元，团结西路街道办已完成改造4个社区居家养老服务站改造项目，望远镇已完成改造12个社区居家养老服务站改造项目。	已完成
		39. 改造困难残疾人家庭无障碍设施150户。		县残联	2024年7月	2024年实施困难残疾人家庭无障碍改造160户，目前已全部完成。	已完成

	特殊群体保障“暖心”实事	40. 开展残疾人居家托养服务250人。	县残联、乡村振兴服务中心	县残联	2024年12月	现已完成250户服务对象第四轮入户服务工作，目前，入户服务工作已全部完成。	已完成
		41. 开展残疾人职业技能培训100人。		县残联	2024年9月	现已完成全年培训任务，共举办培训班4期227人，其中：农村实用技术培训班2期110人，职业技能培训班2期117人。	已完成
		42. 为3400名残疾人购买意外伤害保险。		县残联	2024年7月	2024年，永宁县残联在就业年龄段残疾人基础上将保障范围放宽到80岁以下，累计投保7017人，投入资金35.08万元，其中：就业年龄段3342人，扩面参保3675人（男性60-80周岁1618人；女性55-80周岁2057人）。目前该项工作已全部完成。	已完成
		43. 实施残疾人“阳光助残小康计划”25户。	县残联	县残联	2024年10月	确定符合“阳光助残小康计划”扶持政策的有25户，每户补贴4000元，已将自治区残联补贴资金和本级配套资金10万元打入扶持对象金融帐户。	已完成
		44. 救助“两癌”妇女30名。		县妇联	2024年12月底	自治区低收入妇女“两癌”已完成病种及低收入条件认定工作，已于6月底将65名患者的救助资金全部发放完毕。	已完成
	特殊群体保障“暖心”实事		县残联				

	特殊群体保障“暖心”实事	45. 资助困难家庭学生50人以上，开展“希望书桌”“希望小屋”等困难青少年帮扶。	、乡村振兴服务中心	团县委	2024年12月底	已资助困难家庭学生50人，开展点亮“微心愿”为404名困难青少年送去微小心愿，持续开展“希望工程”系列项目。	已完成
		46. 开展“雨露计划”，发放助学补助100万元。		县乡村振兴服务中心	2024年12月	2024年“雨露计划”为505人发放助学补助，发放金额101万元。	已完成
		47. 贴息脱贫人口小额信贷50万元。		县乡村振兴服务中心	2024年12月	发放4个季度共贴息人数1320人，贴息总金额为48.6万元。	已完成
10	交通畅行“顺心”实事	48. 新增停车泊位500个。	县交通局、住建局	县住建局、综合执法局、国有企业	2024年11月	新增停车泊位708个，分别在宁和南街与南环路路口43个、永平路施划123个、团结路71个、利民路31个、街心家园停车场349个、宁昌街93个。	已完成
		49. 推进胜通、政永等99条农村公路路况提升工程建设。		县交通局	2024年12月	实施99条公路改造提升310公里	已完成

		50. 实施永宁县龙鹤路道路及给排水工程。	县住建局	2024年6月	为完善路网，方便群众出行，2023年实施永宁县龙鹤路道路及给排水工程，投资1398.82万元，修建道路及排水767.8米，现已完工。	已完成
--	--	-----------------------	------	---------	--	-----