

附件

永宁县2025年民生“十心实事”办理进度表

| 序号 | 名称 | 实施内容 | 总牵头单位 | 责任单位 | 完成时限 | 办理计划 | 办理进度 | 是否完成 |
|----|--------------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|---|---|--------|
| 1 | 公共安全 “稳心” 实事 | 1. 改造重点区域消防安全设施30处以上、居民小区天然气管网2.9公里 | 县安全生产委员会办公室、应急管理指挥部办公室 | 县教育局、住建局、应急管理局、消防救援大队 | 2025年11月底 | <p>2025年一季度完成项目立项及前期手续。</p> <p>2025年二季度完成应急避难场所标准化建设3处，改造重点区域消防安全设施10处以上、居民小区天然气管网0.9公里，完成进度的30%以上。</p> <p>2025年三季度完成应急避难场所标准化建设7处，改造重点区域消防安全设施20处以上、居民小区天然气管网1.9公里，完成进度的60%以上。</p> <p>2025年四季度完成应急避难场所标准化建设11处，改造重点区域消防安全设施30处以上、居民小区天然气管网2.9公里，完成进度的100%。</p> | 一是全县各有关单位已完成10所学校、银川能源学院学生公寓、蓝山帝景小区等重点区域消防安全设施改造工作，共计37处。二是小区庭院天然气管网及设施更新改造二期已完成中压管道改造3.2公里。 | 调整实施内容 |
| | | 2. 开展食品、农产品安全检验服务1410批次 | | 县农业农村局、市监局 | 2025年11月底 | <p>2025年第一季度积极与区市进行对接，确定永宁县2025年抽检任务，根据区市方案制定监督抽检计划。</p> <p>2025年第二季度根据银川市抽检任务分工及抽检计划，制定印发永宁县2025年监督抽检方案，招投标确定抽检机构并及时开展抽检工作。</p> <p>2025年第三季度按计划开展抽检及对不合格的样品核查处置。</p> <p>2025年第四季度按计划开展抽检及对不合格的样品核查处置。总结2025年抽检情况，进行分析研判。</p> | 一是县市监局制定《2025年永宁县食品安全监督抽检实施方案》，完成抽样797批次，其中食用农产品457批次、三小食品150批次、“五一”节前专项20批次、“你点我检”抽检专项150批次、“中秋国庆”节前专项20批次。完成检验754批次，合格743批次，合格率98.54%。二是县农业农村局全面安排部署、统筹协调，制定印发了《2025年永宁县农产品质量安全监测实施方案》，开展果蔬、畜禽、水产品定性检测27723批次，定量检测310批次，合格率99.6%；屠宰环节“瘦肉精”监督抽检16324份。定量抽检检出不合格产品5批次，其中监督抽查不合格1批次，因价格原因未上市、全部销毁；例行监测不合格4批次，经核查，批发市场不合格蔬菜2批次产地在外地，要求市场加强农产品准入检验检测，基地不 | 已完成 |

| | | | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------|---|---|------|
| | | 3. 对永宁工业园区90家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工2400人次 | 县应急管理局、永宁工业园区管委会 | 2025年11月底 | 2025年一季度完成对永宁工业园区5家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工500人次，完成进度的10%以上 2025年二季度完成对永宁工业园区30家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工1100人次，完成进度的40%以上 2025年三季度完成对永宁工业园区55家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工1800人次，完成进度的65%以上 2025年四季度完成对永宁工业园区90家重点企业开展专家指导服务，培训企业职工2400人次，完成进度的100% | 县应急管理局、永宁工业园区管委会目前已开展各相关领域专家指导服务66家，组织开展培训企业职工2400人次。 | 正在推进 |
| | | 4. 实施望远镇区28公里道路雨污分流、闽宁镇园艺村给排水管网建设工程 | 县住建局、闽宁镇 | 2025年11月底 | 2025年第一季度开挖、铺设、填埋完成工程量的40%。 2025年第二季度铺设、填埋、建设泵站调蓄池，完成工程量的95%。 2025年第三季度组织收尾工作，完成工程量的100%。 | 一是雨污分流改造项目已于2025年2月17日复工建设，目前已完成8条道路的雨污分流并投入使用；剩余道路计划于10月底完工。二是闽宁镇园艺村给排水管网及配套建设项目前期手续已办理完毕，已于8月18日开标，8月29日进场施工，目前已完成40%工程量。 | 正在推进 |
| | | 5. 清洁取暖改造7000户以上 | 县住建局、胜利乡、闽宁镇 | 2025年11月底 | 2025年4月完成项目招标工作并组织实施，2025年11月底全面完成改造任务。 | 2025年计划改造7740户，其中闽宁镇7537户、胜利乡203户。目前已完成7403户。 | 已完成 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------|-----------|--|---|--------|
| 2 | 生态环保 “放心” 实事 | 市生态环境局永宁分局 | 县城乡公共事业服务中心 | 2025年11月底 | <p>2025年一季度完成3个生活垃圾分类示范小区建设方案的制定，办理项目前期手续；</p> <p>2025年第二季度开始实施建设，开展撤桶并点、设施配置、厨余垃圾就地资源化利用、手工艺品制作等主题示范区建设；</p> <p>2025年第三季度开展宣传引导工作，打造垃圾分类宣传广场，通过科技互动提升分类意识，探索“垃圾分类+”创新模式，开展“线上线下”同宣传；</p> <p>2025年第四季度联合物业服务企业为示范样板小区设置垃圾分类督导员，日常对居民进行分类指导，并按相关要求做好记录，为各项工作提供基础资料。</p> | <p>一是完善共性基础设施建设。在3个小区内规划新建或改造生活垃圾分类定时定点投放房4个，生活垃圾分类集中收集点7个，配齐收运设备及分类收集桶、可回收物电动收集转运车，保障垃圾分类收集、运输工作高效开展，强化宣传引导，通过多渠道、多形式开展宣传工作。二是个性化建设示范样板。湖印绿洲小区新建1处厨余垃圾阳光堆肥站、设置1处游戏互动区域等，以寓教于乐的方式提升居民垃圾分类参与度；永和锦城小区新建生活垃圾分类活动驿站1间、生活垃圾分类可回收物暂存间1间，规范可回收物存储管理；庆丰御锦湾小区打造集厨余垃圾阳光堆肥、环保酵素制作功能于一体的处理站、建设垃圾分类宣传主题广场，营造沉浸式垃圾分类宣传氛围，并联合物业在三个小区设置垃圾分类督导员。</p> | 已完成 |
| | | | 城控集团 | 2025年11月底 | <p>2025年3月正式开工，计划完成格栅、潜污泵、推流器、搅拌器、等14个单体设备更新；粗细格栅间、加药间等7个单体设施改造；新增一套精准曝气和智能化加药系统，提升污水收集处理能力，降低能耗。</p> | <p>永宁县第一污水处理厂老旧设施设备更换项目于2025年2月17日正式开工建设，目前总体工程进度约为81%，预计11月底完工。</p> | 正在推进 |
| | | | 县水务局 | 2025年9月底 | <p>2025年一季度完成项目立项。</p> <p>2025年第二季度完成项目招投标及相关前期手续，施工进场工作。</p> <p>2025年第三季度完成沟道砌护整治，完成工程量的60%。</p> <p>2025年第四季度完成沥青路面的铺设，完成工程量的100%。</p> | <p>中干沟下段永宁黄河大桥至滨河大道段进行清淤，清淤总长2.33km，清淤总量为2.33万m³。项目于2025年8月25日开工建设，9月25日完工。</p> | 调整实施内容 |
| | | | 县自然资源局 | 2025年11月底 | <p>4月15日前完成2000中幼林抚育和补植浇水任务；5月底按照乔木林管护资金分配方案完成4万亩乔木林管护资金兑付。6月底前完成病虫害防治任务；</p> | <p>一是已完成中幼林抚育2000亩以及树木补植浇水，完成病虫害防治3次；二是4万亩乔木林管护按照管护资金分配方案已完成兑付，各乡镇林木管护工作正常开展。</p> | 已完成 |

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|------|-----------|---|---|-----|
| | | 10. 提升快速通道、凤凰南街等路段绿化品质 | | 县住建局 | 2025年11月底 | 2025年第一季度完善项目文本。 2025年第二季度办理土地手续，优化设计方案，计划开工完成工程量的90%。 2025年第三季度组织收尾工作，完成工程量的100% | 实施望远镇零星节点绿化工程项目，项目已于4月30日开工，于5月15日完工。 | 已完成 |
| | | 11. 提升改造永宁县体育中心田径场，更换草坪、跑道面层13400m² | | 县文旅局 | 2025年11月底 | 2025年一季度完成前期项目资料准备，并开展招标工作。2025年二季度完成招投标，并开工建设。2025年三季度完成竣工验收，并交付使用。 | 已完成永宁县体育中心田径场提升改造项目，6月14日面向群众开放。 | 已完成 |
| | | 12. 实施望远镇唐徕渠带状体育公园建设项目，改建运动场地3个以上 | | 县文旅局 | 2025年11月底 | 2025年一季度完成前期项目资料准备，并开展招标工作。2025年二季度完成招投标，并开工建设。2025年三季度完成竣工验收，并交付使用。 | 已完成永宁县全民健身体育场、宁夏村“BA”篮球比赛场地、望远镇带状体育公园3处提升改造项目并交付使用。 | 已完成 |
| | | 13. 更换公租房壁挂炉640套以上 | | 县住建局 | 2025年11月底 | 2025年5月前完成剩余199套壁挂炉房进行安装。 | 争取资金194万元，完成648户公租房壁挂炉的更换工作。 | 已完成 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------------|--|----------|-----------|--|--|-----|
| 3 | 便民服务 “贴心” 实事 | 县住建局、 商投局、文 旅局、总工 会 | 14. 维修杨和三期等中心村屋顶漏雨住宅楼40栋以上 | 各乡镇 | 2025年11月底 | <p>1. 杨和镇发挥“网格化”优势，对屋顶漏雨情况进行“拉网式”排查，按照楼栋、单元、楼层、房号等信息，建立屋顶漏雨住宅楼信息台账。为实施单位提供决策依据。</p> <p>2. 李俊镇汉唐府邸D区4号楼、11号楼、25号楼、26号楼、29号楼由于楼顶防水层老化等原因，造成六楼居民室内屋顶出现漏雨、发霉、墙皮脱落等问题。针对以上问题，申请专项资金，进行统一维修。</p> <p>3. 胜利乡陆坊村4月前与施工方签订施工合同，等施工合同签订开工，计划10月前全部维修完毕。</p> | 目前已完成屋顶漏雨住宅楼49栋，其中杨和镇28栋、李俊镇5栋、胜利乡22栋。 | 已完成 |
| | | | 15. 在望远镇打造一条严管示范街，提升精细化管理水平。 | 望远镇 | 2025年11月底 | 2025年第二季度完成方案编制，经县人民政府会议研究后实施；2025年第三季度结合住建局实施的雨污分流项目，对人行道、路灯等进行提升改造；2025年第四季度健全长效管理机制，进一步巩固工作成果。 | 一是依托县住建局、公安局等相关部门，对望通路（唐徕渠至109国道段）实施系统改造，累计完成道路罩面25900m ² ，施划道路标线1116m ² ，更换市政设施32套，补植绿化树木165棵，维修人行道砖920m ² ，增设电子监控5处，全面夯实示范街基础设施水平。二是构建“部门监管+属地协管+商家自管+居民监督”四方协同治理体系，联合多部门开展食品安全专项整治，全面推进“互联网+执法”模式，实现“线上巡查+线下检查”有机互补，发现并指导7家商家整改；常态化开展安全检查，累计整改问题隐患88处；推动成立商户管理委员会，定期召开治理座谈会，广泛收集商户意见建议，并对共性问题实施“全链条”督办；进一步压实商家主体责任，签订“门前三包”责任书510份，实现重点商户全覆盖；规范非机动车停放区域，并对共享单车停放点人行道进行降坡处理，实现无障碍停放；依托社区治保会等组织，定期开展“街道环境+食品卫生”联合整治，充分激发群众“主人翁”意识。通过上述系统性改造与协同治理机制的深度融合，显著提升了望通路片区的硬件设施水平与长效管理能力，为“产城融合严管示范街”的良性发展奠定了坚实基础。 | 已完成 |
| | | | 16. 提升改造李俊集贸市场，建设交易棚3000m ² | 县商投局、李俊镇 | 2025年11月底 | 用地规划许可证、建设工程规划许可证已办理，施工许可证还未办理，计划4月中旬办理完毕，4月20日开工。 | 6座标准化交易棚（涵盖水果、蔬菜、干果、肉类、百货、活禽品类）已按规划完成搭建并顺利封顶；地面硬化工程全面竣工，配套停车场建成投用。市场已投入运营。 | 已完成 |

| | | | | | |
|---|------|-----------|---|--|-----|
| 17. 实施永宁县黄羊滩农场水库移民人饮管道提标改造项目（一期），为244户群众接通自来水 | 县水务局 | 2025年11月底 | 2025年一季度完成项目立项及前期手续的办理，施工单位进场开工，完成工程量的20%。2025年第二季度完成沟主管道的开挖铺设，蓄水池的建设等，完成工程量的80%。2025年第三季度完成工程量的100%。 | 永宁县黄羊滩农场水库移民人饮管道提标改造项目（一期）已于6月22日完工，为244户群众解决饮水困难问题。（二期）已于8月5日完工，为567户群众解决饮水困难问题。 | 已完成 |
| 18. 建设职工服务阵地5家 | 县总工会 | 2025年11月底 | 按照全总有关工会驿站“新双15工程”安排部署，永宁县总工会坚持以职工为本的服务理念，协调各方、整合资源建设工会驿站，拟联合团结西路街道办事处建设社区、望远镇新银社区、永宁县税务局、宁夏伊品生物科技股份有限公司、宁夏福鲜福鲜农业科技有限公司建立工会驿站5家，延伸服务链条和服务内涵，帮助解决我县农民工、外卖小哥、快递员以及环卫工人、货车司机等群体“吃饭难、喝水难、休息难、如厕难”等实际问题。 | 完成建设5家职工服务阵地，其中，新银社区、税务局工会驿站于2025年1月20日完工并投入使用；伊品生物科技股份有限公司工会驿站于2025年4月23日完工并投入使用；建设社区工会驿站于2025年7月17日完工并投入使用；福鲜农业科技有限公司工会驿站于2025年8月12日完工并投入使用。 | 已完成 |
| 19. 搭建政务服务大厅智能叫号系统 | 县审批局 | 2025年11月底 | 2025年第一季度梳理叫号系统功能需求，确定设备配置和数量，提请专题会研究。2025年第二季度签订采购合同，安装设备，与宁夏政务服务网连接数据，确保线上线下实现取号功能。2025年第三季度将叫号系统运行情况形成工作总结，及时报送至相关单位。2025年第四季度常态化使用智能叫号系统，确保大厅业务有序办理。 | 投资42.1万元，搭建政务服务大厅智能叫号系统，5月上旬完成全部设备安装调试，经多轮测试与系统联调，并组织窗口工作人员开展专项操作培训，智能叫号系统于6月13日全面投入使用，实现政务服务预约办理全流程数字化覆盖。 | 已完成 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|---------------|-----------|---|--|------|
| | | 20. 开展农村宅基地及房地一体确权登记500宗，办理不动产权证书2000份以上，有效化解不动产“登记难”问题 | 县自然资源局 | 2025年11月底 | 2025年一季度完成农村宅基地及房地一体确权登记150宗。 2025年第二季度完成农村宅基地及房地一体确权登记100宗。 2025年第三季度完成农村宅基地及房地一体确权登记150宗。 2025年第四季度完成农村宅基地及房地一体确权登记100宗。 | 按照“依法依规、稳妥有序、尊重历史、兼顾现实”的原则，分类梳理问题台账，全力推动农村宅基地历史遗留问题化解。已完成宅基地历史遗留问题化解542宗，已制定《永宁县闽宁镇国有土地上农村宅基地及房屋“房地一体”确权登记颁证方案》，正在征求相关部门意见，办理房产证9042件，交地即交证3件。 | 已完成 |
| | | 21. 开展就业招聘会50场次，转移农村劳动力3万人，发放创业担保贷款6000万元，带动就业500人 | 县人社局 | 2025年11月底 | 2025年第一季度已完成农村劳动力转移8424人，完成目标的28%，开展招聘会13场次，完成创业担保贷款目标的35%。2025年第二季度累计实现农村劳动力转移27000人，完成目标的90%，开展招聘会14场次，发放创业担保贷款2100万元，完成目标的35%。 2025年第三季度累计实现农村劳动力转移30000人，完成目标的100%，开展招聘会13场次，发放创业担保贷款的1800万元，完成目标的30%。 2025年四季度开展招聘会10场次。 | 积极搭建立体化招聘平台，拓宽就业渠道，提升人岗匹配率。截至目前开展招聘活动51场，提供就业岗位19185个，初步达成就业意向2248人，实现城镇新增就业2237人。持续推进稳内拓外促就业专项行动，截至目前实现农村劳动力转移就业30042人，完成目标任务的100.14%。充分发挥创业带动就业作用，截至目前发放创业担保贷款5550万元，完成目标任务的92.5%，全民创业带动就业1603人，完成目标任务的320.6%。 | 正在推进 |
| | | 22. 开展高校毕业生等青年群体帮扶就业项目，提供就业岗位480个，购买乡村公益性岗位300名 | 县人社局、乡村振兴服务中心 | 2025年11月底 | 2025年上半年，安置乡村公益性岗位人员70名，提供青年就业见习岗位50个。2025年下半年，提供高校毕业生到机关单位实习岗位300个，青年就业见习岗位40个。 | 做好高校毕业生等青年就业服务，大力挖掘基层就业岗位，组织80家机关事业单位、企业募集就业见习、实习岗位486个，见习生上岗20人，实习生预计9月上岗。开发绿化、保洁、生态管护等岗位，帮助农村劳动力实现就近就地就业，已安置乡村公益性岗位310个。 | 已完成 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------|------|---------------|---|--|-----|
| 4 | 就业创业 “悦心” 实事 | 23. 开展企业职工“五小”创新大赛、职工职业技能培训200人、职工技能竞赛30场次 | 县人社局、 总工会 | 县总工会 | 2025年 11月底 | 2025年3月-9月开展企业职工“五小”创新大赛活动；4月-11月开展职工职业技能培训200人；1月—12月开展职工技能竞赛30场次。 | 一是职工“五小”创新大赛活动开展以来，共征集61项职工“五小”创新成果，评审出一等奖4项、二等奖6项、三等奖10项。并推荐58项优秀成果参加银川市职工“五小”创新大赛评审活动，获得一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项，优秀奖10项。二是已完成职工职业技能培训264人，培训涉及中式烹饪、外卖配送员驾驶、仪器仪表维修工、5S现场管理等。三是已完成职工技能竞赛31场次，其中助力乡村劳动技能竞赛14场次，职工职业技能竞赛17场次。 | 已完成 |
| | | 24. 积极盘活杨和镇纳家户古街，鼓励周边群众创业就业 | | 杨和镇 | 2025年 11月底 | 2025年第一季度完成古街闲置房源摸底和成立临时物业进驻古街，组织管理设施维修及绿植补植补造工作。成立招商办公室，组织招商及业主让利活动，吸引投资。 2025年第二季度引入第三方运营公司，并按照企划运营方案，积极动员部分本地特色农产品和特色餐饮、手工作坊、文化产品、网红经纪人入驻古街。 2025年第三季度组织管理人员及经营业主培训，提升服务品质。组织策划节假日“热点”“爆点”，助力繁荣古街经济。挖掘古街周边优势资源禀赋，开展与周边景区“一站式”合作，拓展合作共赢空间。 2025年第四季度强化与各部门协调联动，积极争取政策项目资金支持，进一步完善基础设施。 | 一是职工“五小”创新大赛活动开展以来，共征集61项职工“五小”创新成果，评审出一等奖4项、二等奖6项、三等奖10项。并推荐58项优秀成果参加银川市职工“五小”创新大赛评审活动，获得一等奖1项，二等奖2项，三等奖1项，优秀奖10项。二是已完成职工职业技能培训264人，培训涉及中式烹饪、外卖配送员驾驶、仪器仪表维修工、5S现场管理等。三是已完成职工技能竞赛31场次，其中助力乡村劳动技能竞赛14场次，职工职业技能竞赛17场次。 | 已完成 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|-----------|-----------|---|--|------|
| 5 | 特殊群体保障“暖心”实事 | 25. 实施残疾人家庭无障碍改造100户，适配提供基本辅助器具400套，购买就业年龄段残疾人意外伤害保险7000份，为200名残疾人提供居家托养服务 | 县民政局、卫健局、乡村振兴服务中心、残联 | 县残联 | 2025年11月底 | 全年实施残疾人家庭无障碍改造100户，提供基本辅助器具适配400套，购买就业年龄段残疾人意外伤害保险7000份，为200名残疾人提供居家托养服务。 | 一是实施困难残疾人家庭无障碍改造，已改造143户，并通过验收。二是开展残疾人辅具适配服务工作，投入资金59.44万元，为550名残疾人提供基本辅助器具976套，超额完成全年任务。三是投入资金35.5万元为7099名16-80岁残疾人购买意外伤害保险，入户跟踪回访并宣讲政策，并将纸质保险单送到残疾人手中。截至目前理赔64人次，理赔金额10.9万元。四是2025年第一批居家托养服务项目已为212户残疾人家庭完成四次服务，正在开展终期评估工作；第二批居家托养服务正在为327户残疾人家庭开展第二轮服务。 | 已完成 |
| | | 26. 开展低收入妇女“两癌”救助30人以上 | | 县妇联 | 2025年11月底 | 计划在2025年11月底完成2025年两癌救助工作，确保救助金发放到位。 | 做好两癌妇女的动态管理，已申报全国两癌救助妇女12人，申报自治区两癌救助妇女57人，发放救助金57万。 | 已完成 |
| | | 27. 实施雨露计划，发放助学补助100万元，脱贫人口小额信贷贴息50万元 | | 县乡村振兴服务中心 | 2025年11月底 | 雨露计划：1. 2025年3月份发放2024年秋季；2. 2025年6月份发放春季。 小额信贷贴息：1. 2024年第四季度2025年3月份发放；2. 2025年第一季度2025年5月份发放；3. 2025年第二季度2025年7月份发放；4. 2025年第三季度2025年9月份发放。 | 2025年1-7月份共为504人发放雨露计划补助100.8万元；截至目前，发放2024年第四季度、2025年第一季度、2025年第二季度小额贷款贴息965户30.054万元，2025年第三季度计划在11月份发放。 | 正在推进 |
| | | 28. 慰问孤儿100人、困难青少年50人 | | 县民政局、团委 | 2025年3月底 | 1. 计划为全县100名事实无人抚养儿童、社会散居孤儿发放含米、面粉、食用油等生活物资的“三色暖心包”。每人150元标准，共需资金15000元。资金从永宁县慈善总会资金支出。2. 2025年春节期间，按照每户350元的标准，以实物慰问形式，慰问孤儿及事实无人抚养儿童76户100人。 | 一是2025年1月，组织各乡镇（街道）对辖区76户100名孤儿及事实无人抚养儿童进行了慰问。二是2025年3月底，完成50名困境青少年的微心愿点亮计划，同时为50名困境青少年提供500元的现金慰问。三是按照每人200元标准为105名孤儿及事实无人抚养儿童发放含米、面粉、食用油等生活物资的“三色暖心包”，共计资金21000元。 | 已完成 |

| | | | | | | | | |
|---|------------|--|------|----------|-----------|---|--|-----|
| | | 29. 打造社区嵌入式托育点3个，改建老饭桌2个 | | 县民政局、卫健局 | 2025年8月底 | 2025年3月，党组会、政府专题会研究实施项目；2025年4月，联合乡镇，组织代理公司现场踏勘确定项目内容；2025年5月，委托代理组织招投标，确定实施单位，并进场实施；2025年6-7月，实施项目，组织相关单位验收，投入使用。 | 截至3月底，已争取到自治区资金30万元实施胜利乡陆坊村、杨和镇杨和村2个老饭桌改造提升项目，已提交专题会研究同意实施，正在确定改造内容编制项目清单，下一步，确定并组织施工单位进场实施改造；望远逸兰溪社区、银子湖社区、蔚湖城社区三家社区嵌入式托育园均已完成初步装修改造，4月份中央财政支持设备装备包到位并安装完成后，即可投入运营。 | 已完成 |
| | | 30. 为300名老年人提供“六助+N”居家养老服务，购买老年人意外伤害保险2000份，春节慰问困难群体10000余人（家）以上 | | 县民政局 | 2025年11月底 | 1. 2025年春节期间，按照实时在册民政保障困难群众数量和350元/户的标准，以实物形式开展慰问。 2. 预计2025年11月底，完成政府购买居家养老服务项目，为300名老年人提供“六助+N”居家养老服务。 3. 自治区民政厅统一购买老年人意外伤害保险2000份。 | 一是县民政局已争取到自治区资金30万元实施胜利乡陆坊村、杨和镇杨和村2个老饭桌改建项目，现已完成建设并投入使用。二是县卫健局积极落实银川市中央财政支持普惠托育服务项目，在望远逸兰溪社区、银子湖社区、蔚湖城社区、闽宁福宁社区和李俊仁存幼儿园打造五家社区扩容托育机构，目前基础装修改造已完成，设备安装完成即可投入运营。 | 已完成 |
| 6 | 优质教育“连心”实事 | 31. 推动望远新银学校、闽宁镇园艺幼儿园建成投用，分别新增学位2280、180个 | 县教育局 | 县教育局 | 2025年11月底 | 持续推进新银学校、园艺幼儿园建设进度，新银学校新建计划2025年6月竣工，园艺幼儿园新建项目计划2025年9月竣工。 | 新银学校项目已于2025年5月27日建成投入使用，园艺幼儿园已建设完毕，计划于2026年春季学期招生。 | 已完成 |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|----------------------------------|------|---------------|--|---|---|
| 7 | 文化惠民 “润心” 实事 | 32. 开展文化惠民演出活动260场以上 | 县文旅局 | 2025年 11月底 | 2025年一季度组织各文艺团队进行节目审核，“点单送戏”征求各乡镇（街道）意见建议，开展文化惠民演出活动20场次。2025年二季度分配各团文化科技卫生“三下乡”演出场次，开展文化惠民演出活动100场次。2025年三季度开展文化惠民演出活动120场次。2025年四季度开展文化惠民演出活动50场次。 | 截至10月9日，举办“永宁大集 大吉永宁”文化大集、牡丹花海看村晚、秧歌社火大赛等特色活动28场次，开展文化科技卫生三下乡、四送六进、点单送戏、湖城之夏广场文化季、秦腔票友会等惠民演出活动278场次、免费观影活动156场次，村级流动观影1149场次，以高质量文化供给满足人民群众多元的精神文化需求。 | 已完成 |
| | | 33. 打造职工书屋3个，新建图书流通服务点2个、城市阅读岛1个 | 县文旅局 | 县文旅局、总工会 | 2025年 11月底 | 2025年一季度建成胜利乡陆坊田园休闲娱乐中心图书流通服务点、福宁村区域性职工之家职工书屋。2025年二季度建成宁夏创业谷实业发展有限公司建设城市阅读岛、申报便利型书屋。2025年三季度建成望远镇三沙源社区建设图书流通服务点。 | 一是福宁村区域性职工之家职工书屋已于6月底建成，并被全总命名为全国职工书屋；二是打造利民路工会驿站、塞上劳模工匠实践服务站为便利性阅读点。二是已建成胜利乡陆坊田园休闲娱乐中心、永宁县松骐艺术培训中心等2个图书流通服务点和宁夏创业谷实业发展有限公司建设城市阅读岛，累计编目加工并配送图书1100册，签订《永宁县公共阅读空间图书借阅服务协议》，制定图书借阅服务制度。 |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------|------------------------|------|------|-----------|--|---|-----|
| 8 | 交通畅行 “顺心” 实事 | 34. 安装公交候车亭20座，优化公交线6条 | 县交通局 | 县交通局 | 2025年11月底 | <p>1. 永宁县交通运输局2024年已申请采购安装公交候车亭14座，计划六月底安装完毕。</p> <p>2. 2025年计划采购16座公交站亭，计划9月底交工。</p> <p>3. 持续优化改进公交线路，计划天冷后协商开通宁夏测衡实业有限公司公交通勤专线。开通巧农之家公交通勤专线。</p> | <p>一是县交通运输局2024年采购安装公交候车亭14座，总投资40万元，其中闽宁镇2座，永宁县城3座，望远镇9座，已安装完毕。2025年采购45座公交站亭，总投资128.88万元，其中，闽宁镇8座、望远镇23座、永宁县城14座，安装完毕。二是不断优化公交线路。协调公交公司开通巧农之家公交通勤专线，解决该企业职工上下班乘车问题。优化调整公交501路、502路、503路、706路、713、714、汽车站至闽宁定制，提升公交线网布局，降本增效。</p> | 已完成 |
| | | 35. 提升望植公路、胜银公路7.4公里路况 | | 县交通局 | 2025年11月底 | <p>胜银公路支线路况提升工程，计划2025年8月底完工；望植公路正在协调管线安全隐患事宜。</p> | <p>2025年实施三年攻坚行动路况提升工程项目两个，永宁县胜银公路支线路况提升工程实施里程共计3.81公里，总投资1992.32万元，于4月17日开工建设，已于7月15日完工；望植公路因涉及燃气管道安全隐患问题调整为望滨公路，已通过县政府常务会议研究立项，望滨公路实施里程共计3.262公里，总投资1060.64万元，于7月16日开工建设，已于9月6日完工。调整后路况里程虽有缩减，但道路宽度由原来的7米变为21米，整体施工面积和项目金额大于望植公路。</p> | 已完成 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|---|---|--|------|
| 9 | 农业基础提升“舒心事” | 36. 建设高标准农田7万亩以上，户厕改造1000座，新改建温棚500栋 | 县农业农村局、各乡镇 | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年11月底 | <p>1. 2025年高标准农田建设项目5.8万亩，永宁县2025年胜利乡高标准农田建设项目建设高效节水农田1.13万亩。</p> <p>2. 望远镇2025年一季度续建项目永清村12栋温棚、东位村6栋温棚完工，新建项目政权村30栋温棚开工，完成工程量的20%。2025年二季度政权村温棚拱架焊接及主体结构完工，完成工程量的80%。2025年三季度政权村温棚工程收尾，完成工程量的100%。2025年第四季度完成项目结算审核。</p> | <p>一是完成永宁县2024年中央预算内高标准农田建设项目，建设面积0.8万亩。实施永宁县2025年高标准农田建设项目，总投资11400万元，在全县3个乡镇建设高标准农田5.09万亩，已于9月25日开工建设。实施永宁县2025年胜利乡高标准农田建设项目，总投资4020.18万元，建设高标准农田（高效节水）1.13万亩，已于10月1日开工建设。共新建高标准农田7.02万亩（含在建6.22万亩）。二是2025年农村厕所革命工作在闽宁镇园艺村、望远镇通桥村、杨和镇纳家户村开展，目前通桥村、纳家户村污水管网已铺设完成，正在进行入户改厕工作，已完成改造650座。剩余未完成改造卫生户厕，受闽宁镇园艺村污水管网建设项目施工进度滞后影响，正在等待污水管网建设项目完工后实施改厕，预计十一月底完成项目建设。三是已完成新改建温棚500栋。</p> | 正在推进 | |
| | | 37. 实施金塔村、通桥村和美村庄建设等工程10个以上 | | | 县农业农村局、各乡镇 | 2025年11月底 | <p>2025年第一季度完成工程招投标等前期手续；2025年第二、三季度按照工程量进行推进，确保工程进度及工程质量；2025年第四季度完成竣工验收。</p> | <p>一是胜利乡和美村庄试点建设项目已完成杨显12、13队道路硬化；许旺村1、2、4、10队道路硬化，10队道路入口改造等主要建设内容，目前已全面完工。二是金塔村和美村庄试点建设项目已完成育新路道路工程、聚才路道路工程、金塔村群众文化活动场地改造工程和其他配套工程，目前已完成竣工验收并投入使用。三是望远镇通桥村和美村庄试点建设项目，已完成通桥村1-4队的管网铺设、路面恢复、化粪池修建及面包砖铺装工程，目前已全面完工。</p> | 已完成 |
| | | 38. 烽火村道路硬化等“一事一议”建设项目70个 | | | 县财政局、各乡镇 | 2025年11月底 | <p>2025年第一季度完成工程招投标、合同签订等前期施工手续；2025年第二、三季度按照工程量进行推进，确保工程进度及工程质量；2025年第四季度完成竣工验收，交付使用。</p> | <p>2025年道路硬化等“一事一议”建设项目共计三批76个，目前推进态势良好，其中58个项目已完成验收，18个项目已完工正在组织乡镇、设计、监理、施工单位验收。</p> | 正在推进 |

| | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|------|----------|-----------|---|--|--|
| 10 | 卫生健康 “安心” 实事 | 39. 为4.8万名中小學生免费进行足脊健康筛查 | 县卫健局 | 县教育局、卫健局 | 2025年11月底 | 由教育局与卫健局积极对接教育厅，并根据厅内下发方案逐步推进开展我县中小學生足脊健康筛查工作，计划5月底完成4.8万名中小學生免费足脊健康筛查工作。 | 已完成永宁县32所学校38914中小學生足底筛查工作。将于10月底对三沙源上游高级中学和永宁二中高一和高二學生开展检测。 | 正在推进 |
| | | 40. 为65岁以上老年人免费健康体检、免接种流感疫苗，打造智慧医保便民服务点47个 | | 县卫健局 | 县卫健局、医保局 | 2025年11月底 | 1. 计划11月底完成为65岁以上老年人免费健康体检和接种流感疫苗工作。 2. 为各乡镇（街道）、村（社区）配置医保服务手持终端及自助服务终端，及时推动智慧医保便民服务项目落地落实。 | 一是县卫生健康系统与银川市爱尔眼科积极合作，将眼部筛查纳入免费体检项目，全县各基层医疗卫生机构全部开展老年人免费体检工作，已筛查22659人，体检人数27876人，体检率109.71%（全县65岁以上老年人33879人），预计于11月底完成。免费接种流感疫苗12764人，接种率86.2%，11月底完成接种。二是智慧医保便民服务项目已落地实施，在各乡镇（街道）打造智慧医保便民服务点47个，配备终端设备办理参保登记、个人账户查询等高频事项5000余人次，切实打通了“县—乡—村”三级医保经办服务网络，让群众在家门口就能享受到便捷的医保服务。 |